

گزارش عملکرد برنامه سال جهش تولید

استان آذربایجان شرقی

+ معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری آذربایجان شرقی +

هماهنگی، چاپ و نشر
دفتر برنامه‌ریزی، بودجه و تحول اداری

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

گزارش عملکرد برنامه سال هفتم تولید

استان آذربایجان شرقی

معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری آذربایجان شرقی

دفتر برنامه ریزی، بودجه و تحول اداری



این اثر مشمول قانون حمایت از حقوق مؤلفان، مصنفان و هنرمندان مصوب ۱۳۴۸ است، هر کس تمام یا قسمتی از این اثر را بدون اجازه ناشر، نشر یا پخش یا عرضه کند تحت پیگرد قانونی قرار خواهد گرفت.

- عنوان: گزارش عملکرد برنامه سال جهش تولید
- هماهنگی و مدیریت: علی جهانگیری - طاهر روحی - میرصمد ابراهیم پور
- گردآوری و تدوین: علی جهانگیری - علی محمودی - میکائیل ملازاده - جعفر شیخی
- ویراستاری: میکائیل ملازاده - فاطمه مصطفوی
- ویرایش: علی محمودی - حسین فیروزی - میرمحمد حسینی مزرعه شادی - موسی یاری خسروشاهی - فرامرز معلمزاده محله - رحمان فلاح - لیلا امامی - نیر مددی - یوسف محمدزاده - مهدی فرشی - جعفر آذری - بهنام ایران پژوهی - رسول آزاد مهر - حسن بویچی
- تاریخ و نوبت چاپ: اول ۱۴۰۰
- ناشر: انتشارات عمیدی
- تعداد صفحه: ۱۷۲ صفحه وزیری
- شابک: ۹۷۸-۶۲۲-۷۴۸۱-۲۵-۹

فهرست منابع

- مقدمه..... ۷
- ۱- کلیات برنامه تدوین شده جهش تولید استان آذربایجان شرقی ۹
- ۲- برنامه‌های شاخص و عملکرد آن به تفکیک دستگاه‌های اجرایی ۱۰
- ۲-۱- عملکرد پروژه‌های تعریف شده برای سازمان صنعت، معدن و تجارت استان ۱۰
- ۲-۱-۱- پروژه‌های معاونت صنایع ۱۱
- ۲-۱-۲- پروژه‌های معاونت معادن ۱۶
- ۲-۱-۳- پروژه‌های معاونت برنامه‌ریزی ۱۹
- ۲-۱-۴- پروژه‌های معاونت امور بازرگانی خارجی ۲۴
- ۲-۱-۵- پروژه‌های معاونت بازرسی ۲۹
- ۲-۲- عملکرد پروژه‌های شاخص تدوین شده برای سازمان جهاد کشاورزی ۳۰
- ۲-۳- عملکرد پروژه‌های شاخص تدوین شده برای گمرکات استان ۴۶
- ۲-۴- پروژه‌های شاخص تدوین شده برای شهرک‌های صنعتی استان ۵۷
- ۲-۵- پروژه‌های شاخص تدوین شده برای اداره کل امور اقتصادی و دارایی ۶۹
- ۲-۵-۱- گروه کاری سرمایه‌گذاری ۶۹
- ۲-۵-۲- گروه کاری اقتصاد کلان ۸۸
- ۲-۶- پروژه‌های شاخص تدوین شده برای اداره کل ارتباطات و فناوری اطلاعات ۹۴
- سال ۹۹ و نتیجه اقدامات عملکردی هر طرح در بخش مربوطه آمده است..... ۹۴
- ۲-۷- پروژه‌های شاخص تدوین شده برای اداره کل آموزش فنی و حرفه‌ای ۱۳۷
- ۲-۸- پروژه‌های شاخص تدوین شده برای اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی ۱۴۴
- ۲-۹- پروژه‌های شاخص تدوین شده برای اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری .. ۱۵۱
- ۲-۱۰- پروژه‌های شاخص تدوین شده برای شرکت برق منطقه‌ای آذربایجان ۱۵۹
- ۲-۱۱- پروژه‌های شاخص تدوین شده برای دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز .. ۱۶۵
- ۲-۱۲- پروژه‌های شاخص تدوین شده برای اداره کل ورزش و جوانان ۱۶۸

مقدمه

داشتن برنامه، با اقدامات اجرایی شفاف و زمانبندی شده یکی از اصول و تعهدات معاونت اقتصادی استانداری در سال‌های اخیر بوده است. اعتقاد ما بر این است که بدون برنامه، هیچ عملکردی قابل ارزیابی نخواهد بود لذا برای سال ۱۳۹۹ که از سوی مقام معظم رهبری سال **"جهش تولید"** نام گذاری شده بود برنامه‌ای با همین عنوان تهیه شد. این برنامه با همکاری همه دستگاه‌های اجرایی مرتبط و سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان (که فرصت را غنیمت شمرده و از زحمات همه آنها سپاسگذاری می‌کنم) و با لحاظ اسناد بالا دستی توسعه کشور و استان تدوین گردید. روش کار بدین صورت بود که اول برنامه کامل جهش تولید دستگاه‌های اجرایی تهیه سپس با بررسی آن در گروه‌های کارشناسی موضوعات شاخص و مهم که در سطح استان و فراتر از دستگاه‌های اجرایی نیاز به توجه و پیگیری داشته اند انتخاب شده و در برنامه جهش تولید استان لحاظ شده اند.

هرچند عملکرد برنامه بطور مستمر پیگیری شده و بصورت مکرر برای تسریع انجام آن جلسات هماهنگی و مکاتبات مورد نیاز انجام گرفته است. ولی به دلیل شیوع ویروس کرونا و تعطیلی‌ها و ممنوعیت برگزاری جلسات در زمان‌های اوج شیوع و کاهش زمان حضور کارکنان در ادارات و ... نتیجه در حد مورد انتظار نبوده است.

یکی از مشکلات نظام اداری کشور ما، ضعف در مستندسازی فرآیند تهیه برنامه‌ها و اقدامات اجرایی و عملکرد بخش‌های مختلف است در نتیجه تجربه و دانشی که در حین برنامه ریزی و اجرا و با تحمیل هزینه‌های زیاد (مالی و غیرمالی) بدست می‌آید برای آیندگان منتقل نمی‌شود و لذا مدیران بعدی ناچاراً خیلی از کارها را از صفر شروع می‌کنند. تهیه کتاب **"برنامه جهش تولید و گزارش عملکرد آن به تفکیک"**

۸ ■ گزارش عملکرد برنامه سال جهش تولید

دستگاه‌های اجرایی استان در این راستا تهیه شده و امید است گزارش خوبی برای مردم عزیز استان و اطلاعات مفیدی برای کارشناسان و مدیران دوره‌های بعدی فراهم آورد.


علی جهانگیری

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری آذربایجانشرقی

۱- کلیات برنامه تدوین شده جهش تولید استان آذربایجان شرقی

در شکل زیر به صورت شماتیک رویکردها و ویژگیهای برنامه تهیه شده برای سال جهش تولید آورده شده است. همانطور که مشخص است در این برنامه منطبق بر برنامه ششم توسعه اقتصادی اجتماعی، منطبق بر دومین سند تدبیر و توسعه استان، منطبق بر بسته های حمایتی از تولید و صادرات و منطبق بر اقتصاد مقاومتی بوده همچنین صادرات محور، زود بازده، تاثیر گذار و الویت دار بودن در تدوین این برنامه مد نظر قرار گرفته است.

رویکردها و ویژگی های انتخاب پروژه های سال ۱۳۹۹



۲- برنامه‌های شاخص و عملکرد آن به تفکیک دستگاه‌های اجرایی

۲-۱- عملکرد پروژه‌های تعریف شده برای سازمان صنعت، معدن و تجارت

استان

برای سازمان صنعت، معدن و تجارت استان پروژه‌ها در جهت تعمیق ساخت داخل، تکمیل و توسعه ظرفیت‌های واحدهای تولید، تکمیل طرح‌های نیمه تمام، احیای صنایع و معادن راکد، افزایش حجم و تنوع محصولات صادراتی و تقویت سیستم‌های نظارتی کالا و خدمات تعریف شده است در این سازمان پروژه‌های معاونت‌ها بخاطر ماهیت متفاوت طرح‌ها از هم تفکیک شده که برای معاونت‌های صنایع (۵ طرح)، معاونت معادن (۴ طرح)، معاونت برنامه‌ریزی (۸ طرح)، معاونت بازرسی (۱ طرح) و معاونت بازرگانی (۱ طرح) و در مجموع ۱۹ طرح تصویب گردیده که عملکرد سال ۹۹ هر معاونت و نتیجه اقدامات عملکردی هر طرح در بخش مربوطه آمده است.

۲-۱-۱- پروژه‌های معاونت صنایع

سازمان صنعت، معدن و تجارت استان (پروژه های معاونت صنایع)						
ردیف	طرح	عناوین اقدامات	زمانبندی به تفکیک هر اقدام	سازمان یا فرد مسئول	اقدامات انجام شده در خصوص برنامه	در صورت عدم اقدام دلایل مربوطه
۱	تعمیق ساخت داخل	- تشکیل دبیرخانه برگزاری نمایشگاههای تخصصی - دعوت از انجمن های ۱۲ گانه - برگزاری نمایشگاه قطعات خودرو و موتور سیکلت - مشارکت در نمایشگاه رینوتکس - شناسایی واحدهای توانمند برای ثبت نام در سامانه توانیران	طبق زمانبندی نمایشگاههای مرتبط استانی	معاونت امور صنایع استانداری سازمان مدیریت برنامه ریزی دستگاههای اجرایی پارک علم و فناوری استان منطقه ویژه علم و فناوری	۱- راه اندازی نمایشگاه توانمندی ساخت داخل در محل نمایشگاه دائمی مستقر در سازمان (لیست محصولات در پیوست ۱ آمده است) ۲- مشارکت و حضور موثر شرکت ها در نمایشگاه رینوتکس جهت معرفی محصولات، شناسایی مشتری، معرفی نیازمندی ها و افزایش فروش محصول توسط شرکتها (تعداد شرکت حاضر در نمایشگاه در پیوست ۲ آمده است) ۳- تهیه لیست اقلام امکان تولید در استان به تفکیک گروه های صنعتی در سال ۹۹ جهت تحقق کاهش ارزشبری بمیزان ۶۸ میلیون دلار (لیست اقلام در پیوست ۳ آمده است) ۴- ساخت داخل و بومی سازی ماشین آلات تمام اتوماتیک تولید ماسک سه لایه بهداشتی و ماشین آلات معدنی و قطعات لکوموتیو به میزان ۶۸ میلیون دلار تا پایان	

سازمان صنعت، معدن و تجارت استان (پروژه های معاونت صنایع)						
ردیف	طرح	عناوین اقدامات	زمانبندی به تفکیک هر اقدام	سازمان یا فرد مسئول	اقدامات انجام شده در خصوص برنامه	در صورت عدم اقدام دلایل مربوطه
					سال (لیست ماشین الات در پیوست ۴ آمده است) ۵ - تشکیل جلسات تخصصی با انجمن لوازم خانگی - انجمن خودرو و نیرومحركه در خصوص امکان سنجی ساخت داخل قطعات (تعداد جلسات و خروجی امکانسنجی در پیوست ۵ آمده است) ۶ - ثبت نام تعداد ۱۸۰ واحد تولیدی استان در سایت توانیران در جهت جلوگیری از ورود حدود ۶۰۰ محصول وارداتی (لیست واحدها در پیوست ۶ آمده است)	
۲	احیاء و فعال سازی واحدهای صنعتی راکد	- شناسائی، الویت بندی، احصاء و ارسال لیست به مرکز سرمایه گذاری - مذاکره با سرمایهگذاران جدید جهت مشارکت در احیاء طرح ها - به جای سرمایهگذاری های جدید هماهنگی با دستگاههای ذیربط از طریق ستاد تسهیل و رفع موانع تولید	۳ ماهه اول شناسائی و احصاء و ارسال لیست به مرکز سرمایه گذاری سه ماهه دوم مذاکره با سرمایهگذاران جدید جهت مشارکت در احیاء طرح ها به جای سرمایهگذاری های جدید	معاونت امور صنایع شهرک های صنعتی استانداری	- شناسائی، الویت بندی، احصاء و ارسال لیست به مرکز سرمایه گذاری، مذاکره با شرکت تهیه و تولید جهت مشارکت در احیاء طرح ها، هماهنگی با دستگاه های ذیربط از طریق ستاد تسهیل و رفع موانع تولید و شورای معادن استان، اجرای برنامه احیاء و پیگیری های لازم که در نتیجه آن تعداد ۱۰۲ واحد صنعتی راکد به چرخه تولید بازگردانی شد. (لیست واحدها در پیوست ۷ آمده است)	

برنامه‌های شاخص و عملکرد آن به تفکیک دستگاه‌های اجرایی ■ ۱۳

سازمان صنعت، معدن و تجارت استان (پروژه های معاونت صنایع)						
ردیف	طرح	عناوین اقدامات	زمانبندی به تفکیک هر اقدام	سازمان یا فرد مسئول	اقدامات انجام شده در خصوص برنامه	در صورت عدم اقدام دلایل مربوطه
		- اجرای برنامه احیاء و ارائه گزارش و پیگیرهای لازم	۳ ماه دوم هماهنگی با دستگاههای ذیربط از طریق ستاد تسهیل و رفع موانع تولید ۶ ماه دوم اجرای برنامه احیاء و ارائه گزارش و پیگیرهای لازم			
۳	تکمیل و توسعه ظرفیت واحدهای موجود	- شناسائی، الویت بندی، احصاء و ارسال لیست به مرکز سرمایه گذاری - مذاکره با سرمایه‌گذاران جدید جهت مشارکت در احیاء طرح ها به جای سرمایه‌گذاری های جدید - هماهنگی با دستگاههای ذیربط از طریق ستاد تسهیل و رفع موانع تولید	۳ ماه اول شناسائی و احصاء و ارسال لیست به مرکز سرمایه‌گذاری سه ماه دوم مذاکره با سرمایه‌گذاران جدید جهت مشارکت در احیاء طرح ها به جای سرمایه‌گذاری های جدید ۳ ماه دوم هماهنگی با دستگاههای ذیربط از طریق ستاد تسهیل و رفع موانع تولید ۶ ماه دوم اجرای برنامه احیاء و ارائه گزارش و پیگیرهای لازم	- معاونت امور صنایع - سازمان استاندارد - شهرکهای صنعتی	- شناسائی، الویت بندی، احصاء و ارسال لیست به مرکز سرمایه گذاری، مذاکره با سرمایه‌گذاران جدید جهت مشارکت در احیاء طرح ها به جای سرمایه گذاری جدید، هماهنگی با دستگاه های ذیربط از طریق ستاد تسهیل و رفع موانع تولید که منجر به صدور ۱۶ فقره جواز توسعه ای برای افزایش ظرفیت و تنوع محصولات تولیدی واحدهای صنعتی با پیش بینی افزایش سرمایه گذاری ۴۷۲۰ میلیارد تومان و افزایش اشتغال ۳۰۰۰ نفر شد. (لیست واحدها در پیوست ۸ آمده است)	

سازمان صنعت، معدن و تجارت استان (پروژه های معاونت صنایع)						
ردیف	طرح	عناوین اقدامات	زمانبندی به تفکیک هر اقدام	سازمان یا فرد مسئول	اقدامات انجام شده در خصوص برنامه	در صورت عدم اقدام دلایل مربوطه
۴	پروژه تولید موتورهای دیزلی پیشرفته	- هماهنگی با اداره محیط زیست جهت اصلاح پروانه بهره برداری و اضافه نمودن محصول مذکور به پروانه بهره برداری شرکت های مذکور - اصلاح پروانه - عقد قرارداد با خودروسازها	- سه ماهه اول انجام هماهنگی های لازم با دستگاههای مذکور - سه ماهه دوم اصلاح پروانه - ۶ ماهه دوم انجام امورات مربوط به عقد قرارداد، هماهنگی و تولید	- معاونت صنایع - سازمان محیط زیست - استانداری - شرکتهای ایدم و چرخشگر	هماهنگی با اداره کل محیط زیست جهت اصلاح پروانه بهره برداری و ۱ اضافه نمودن محصول مذکور به پروانه بهره برداری شرکت های مذکور، اصلاح پروانه، هماهنگی جهت انعقاد تفاهم نامه و عقد قرارداد با خودروسازها که منجر به: ۱- موتور ۴۵۷ یورو ۴ اتوبوسی در مرحله تولید آزمایشی ۲۰ فقره تولید گردید و بعد از تست های لازم در بهمن و اسفند ماه سال ۹۹ تعداد ۱۵۰ موتور تولید شد که در سال ۱۴۰۰ برنامه ریزی برای تولید بیش از ۱۲۰۰ دستگاه شده است. ۲- موتور ۳۵۵ یورو ۵ با ایران خودرو دیزل عقد قرار داد شده و در مرحله اخذ گواهی نامه بوده و در سه ماهه آخر سال ۹۹ به تعداد ۳ دستگاه تولید آزمایشی شده که تست های اولیه داخلی انجام شد و برای تست های خارجی نمونه ها به چین ارسال شده است. ۳- موتور ۴۵۷ یورو ۵ و موتور ۳۶۴ یورو ۵ کامیونت در حد تعریف پروژه میباشند و در سه ماهه آخر سال ۹۹ به تعداد ۳ دستگاه از هر کدام تولید آزمایشی شده که تست های اولیه داخلی	- عدم تامین اعتبار ارزی و ریالی - مورد نیاز برای ایجاد واحد تست آسنکرون (جلوگیری از ارسال موتورهای تولیدی جهت تست به چین)

سازمان صنعت، معدن و تجارت استان (پروژه های معاونت صنایع)						
ردیف	طرح	عناوین اقدامات	زمانبندی به تفکیک هر اقدام	سازمان یا فرد مسئول	اقدامات انجام شده در خصوص برنامه	در صورت عدم اقدام دلایل مربوطه
					انجام شد و برای تستهای خارجی نمونه ها به چین ارسال شده است.	
۵	تولید خودروی سنگین استان	- هماهنگی با اداره محیط زیست جهت اصلاح پروانه بهره برداری و اضافه نمودن محصول مذکور به پروانه بهره برداری شرکت های مذکور - اصلاح پروانه - عقد قرارداد با خودروسازها - موافقتنامه وزارت	- سه ماهه اول انجام هماهنگی های لازم با دستگاههای مذکور - سه ماهه دوم اخذ موافقت وزارت صمت - سه ماهه دوم اصلاح پروانه ۶ ماهه دوم انجام امورات مربوط به عقد قرارداد و هماهنگی جهت افزایش ظرفیت تولید	- معاونت امور صنایع - سازمان محیط زیست استان - استانداری - شرکت ایرانخودرو تبریز - شرکت صنعت خودرو	برگزاری ۱۵ جلسه کارشناسی و مدیریتی با هدف استفاده از ظرفیت های سرمایه گذاری موجود و تولید پلت فرم مشترک از سوی معاونت هماهنگی امور اقتصادی، سازمان صمت و انجمن سازندگان ماشین، قطعه و مجموعه های صنعتی و خودرو استان در جهت نهایی سازی پروژه، برگزاری ۵ جلسه مدیریتی که منجر به انعقاد تفاهم نامه همکاری مشترک بین سه شرکت سیبا موتور تولید کننده کامیون، ایدم تولید کننده موتور و چرخشگر به عنوان تولید کننده گیربکس جهت استفاده از ظرفیتهای موجود، تعمیق ساخت داخل و استفاده حداکثری از توان داخلی گردید که معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری، سازمان صمت و انجمن سازندگان ماشین، قطعه و مجموعه های صنعتی و خودرو استان نیز بعنوان هماهنگ کننده در این تفاهم نامه حضور دارند.	

۲-۱-۲- پروژه‌های معاونت معادن

سازمان صنعت، معدن و تجارت استان (پروژه های معاونت معادن)						
ردیف	طرح	عناوین اقدامات	زمانبندی به تفکیک هر اقدام	سازمان یا فرد مسئول	اقدامات انجام شده در خصوص برنامه	در صورت عدم اقدام دلایل مربوطه
۱	کارخانه هیپ و لیچینگ مجتمع مس سونگون	۱- تامین تجهیزات ۲- نصب و راه اندازی ۳- صدور مجوز فعالیت زیست محیطی ۴- بهره برداری	۱- تامین تجهیزات (۶ ماهه اول تامین تجهیزات) ۲- سه ماهه دوم تا پایان سه ماهه سوم نصب و راه اندازی ۳- سه ماهه سوم و سه ماهه چهارم اخذ مجوزهای لازم	- مجتمع مس سونگون - معاونت امور معادن - سازمان محیط زیست - استانداری	برگزاری ۶ جلسه کارشناسی و مدیریتی با حضور اداره کل محیط زیست استان و ۳ مورد بازدید مدیران استانی از محل اجرای طرح جهت پیگیری مسائل و مشکلات طرح از جمله رفع مشکل زیست محیطی این طرح همچنین برگزاری جلسه کمیته فنی شورای معادن با محوریت مسائل معدن مس سونگون از جمله کارخانه هیپ لیچینگ در فرمانداری ورزقان با ریاست استاندار محترم استان صورت گرفته است لذا در طول سال ۹۹ پیشرفت فیزیکی پروژه از ۱۰ درصد به ۴۲ درصد رسیده است و در مرحله آماده سازی و نصب تجهیزات می باشد. همچنین اخذ مجوز زیست محیطی طرح در دست اقدام می باشد.	
۲	کارخانه کنسانتره مس شرکت سهند آذران (مس باشماق)	مراحل ۱- مرحله مطالعه ۲- مرحله ساختمانی	۴- سه ماهه اول تا پایان سه ماهه دوم نصب و راه اندازی	- شرکت مس سهند آذران - معاونت امور معادن	بازدید از محل اجرای طرح با حضور معاون اقتصادی استاندار، برگزاری کمیته فنی شورای معادن استان در محل فرمانداری شهرستان هشترود و پیگیری مسائل و مشکلات طرح لذا در طول سال ۹۹ پیشرفت فیزیکی پروژه از ۷۰ درصد به ۹۵ درصد رسیده و بعد از چندین	

برنامه‌های شاخص و عملکرد آن به تفکیک دستگاه‌های اجرایی ■ ۱۷

سازمان صنعت، معدن و تجارت استان (پروژه های معاونت معادن)						
ردیف	طرح	عناوین اقدامات	زمانبندی به تفکیک هر اقدام	سازمان یا فرد مسئول	اقدامات انجام شده در خصوص برنامه	در صورت عدم اقدام دلایل مربوطه
		۳- تامین تجهیزات انجام گرفته است و مراحل ذیل در سال ۹۹ اجرایی خواهد شد: ۱- نصب و راه اندازی ۱- صدور مجوز فعالیت از سازمان محیط زیست ۲- اخذ موافقت اداره آب منطقه ای ۳- بهره برداری	سه ماهه سوم و سه ماهه چهارم اخذ مجوزهای لازم و بهره برداری	- سازمان محیط زیست - آب منطقه ای - استانداری	نوبت طرح در کمیته فنی شورای معادن استان، صدور مجوز محیط زیست در دست اقدام می باشد.	
۳	فعال سازی معادن راکد و غیرفعال استان	- شناسائی، الویت بندی، احصاء و ارسال لیست به مرکز سرمایه گذاری - مذاکره با شرکت تهیه و تولید جهت مشارکت در احیاء طرح ها - هماهنگی با دستگاههای ذیربط از طریق ستاد تسهیل و رفع موانع تولید و شورای معادن استان	۱- بازدید و بررسی محدوده های معدنی توسط مشاور (سه ماهه اول) ۲- طراحی و مهندسی اکتشاف و استخراج (سه ماهه دوم و سوم) ۳- تسهیل امور اداری و فرآیندها در جهت	- معاونت امور معادن - تهیه و تولید مواد معدنی ایران - بهره برداران معادن مذکور - منابع طبیعی - محیط زیست - شورای معادن استان - ستاد تسهیل	شناسایی لیست معادن راکد، برگزاری ۶ جلسه کارشناسی و مدیریتی، برگزاری جلسه در خانه معدن با حضور صاحبان معادن غیرفعال استان، چندین مورد مکاتبه با دستگاههای ملی و عقد تفاهم نامه همکاری های مشترک با معاونت امور اقتصادی استانداری و شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران با هدف فعالسازی معادن کوچک مقیاس و غیرفعال استان که نتیجه آن بازگردانی و فعال سازی ۵۶ واحد معدنی راکد در طول سال ۹۹ بوده است. (لیست در پیوست ۱ آمده است)	

سازمان صنعت، معدن و تجارت استان (پروژه های معاونت معادن)						
ردیف	طرح	عناوین اقدامات	زمانبندی به تفکیک هر اقدام	سازمان یا فرد مسئول	اقدامات انجام شده در خصوص برنامه	در صورت عدم اقدام دلایل مربوطه
		- اجرای برنامه احیاء و ارائه گزارش و پیگیرهای لازم	فعالسازی معادن (از سه ماهه سوم تا پایان سال) ۴- بهره برداری از معادن تا پایان سال ۱۳۹۹	- استانداری		
۴	معدن طلای زایلیک	۱- ارائه طرح ارزیابی زیست محیطی و اخذ مجوز محیط زیستی ۲- ارائه طرح بهره برداری ۳- تصویب طرح بهره برداری ۴- ارائه قراردادهای مسئول فنی و سایر مدارک ۵- صدور پروانه بهره برداری معدن ۶- شروع فعالیت	سه ماهه اول و دوم: بند ۱ سه ماهه سوم: بندهای ۲، ۳ و ۴ عملیاتی می شوند سه ماهه چهارم: بندهای ۵ و ۶ اجرایی خواهد شد.	-شرکت معدن طلای زایلیک - معاونت معادن	بازدید و برگزاری جلسه کمیته فنی پروژه در محل فرمانداری شهرستان اهر، مکاتبات متعدد با سازمان محیط زیست استان و کشور، رفع مشکل معارضین محلی از طریق فرمانداری شهرستان، تأیید طرح ارزیابی زیست محیطی در استان و ارجاع آن به سازمان حفاظت محیط زیست کشور، رفع مشکل تامین آب و رفع مشکل تامین برق طرح از طریق مکاتبات و جلسه کمیته فنی شورای معادن استان لذا در طول سال ۹۹ پیشرفت فیزیکی پروژه از ۷۰ درصد به ۹۵ درصد رسیده و در آستانه صدور مجوز زیست محیطی می باشد.	مشکل معارضین محلی نیز از طریق فرمانداری مرتفع شده است. و در صورت وجود معارض جدید موضوع از طریق فرمانداری پیگیری و رفع خواهد گردید.

۲-۱-۳- پروژه‌های معاونت برنامه‌ریزی

سازمان صنعت، معدن و تجارت استان (پروژه‌های معاونت برنامه‌ریزی)						
ردیف	طرح	عناوین اقدامات	زمانبندی به تفکیک هر اقدام	سازمان یا فرد مسئول	اقدامات انجام شده در خصوص برنامه	در صورت عدم اقدام دلایل مربوطه
۱	طرح‌های نفلین سینیت سراب و کلیر	- بازدید میدانی از طرح به صورت مستمر ماهانه - جلسه با مجریان طرح و احصا مشکلات - پیگیری مشکلات احتمالی با دستگاه‌های ذیربط و وزارت متبوع	- بازدید میدانی از طرح به صورت مستمر ماهانه - جلسه با مجریان طرح و احصا مشکلات - پیگیری مشکلات احتمالی با دستگاه‌های ذیربط و وزارت متبوع	شرکت ایمیدرو شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران- معاونت برنامه‌ریزی و سرمايه‌گذاری سازمان	با طرح موضوع نفلین سینیت سراب در شورای معادن استان و پیگیری‌های صورت گرفته به منظور فعالسازی پروژه، عقد موافقت‌نامه فی مابین ایمیدرو با قرارگاه خاتم النبیین صورت گرفته ولی فعلاً فاز اجرایی پروژه شروع نشده است لذا پروژه با پیشرفت ۴۰ درصد در انتظار مجوز تأیید مجدد هیأت دولت می‌باشد.	-
					در طول سال ۹۹ پیشرفت فیزیکی پروژه نفلین سینیت کلیر از ۷۰ درصد به ۹۵ درصد رسیده در مرحله تولید آزمایشی می‌باشد. لذا به عنوان یکی از طرح‌های ملی و مهم آماده افتتاح می‌باشد	- همکاری بیشتر محیط زیست برای پروانه بهره‌برداری طرح توسعه نفلین سینیت کلیر

سازمان صنعت، معدن و تجارت استان (پروژه های معاونت برنامه ریزی)						
ردیف	طرح	عناوین اقدامات	زمانبندی به تفکیک هر اقدام	سازمان یا فرد مسئول	اقدامات انجام شده در خصوص برنامه	در صورت عدم اقدام دلایل مربوطه
۲	طرح آهک هیدراته شرکت صنعتی و معدنی مولیدن مس آذربایجان	- بازدید میدانی از طرح به صورت مستمر ماهانه - جلسه با مجریان طرح و احصا مشکلات - پیگیری مشکلات احتمالی با دستگاههای ذیربط و وزارت متبوع	- بازدید میدانی از طرح به صورت مستمر ماهانه - جلسه با مجریان طرح و احصا مشکلات - پیگیری مشکلات احتمالی با دستگاههای ذیربط و وزارت متبوع	- شرکت مس معاونت برنامه ریزی و سرمایه گذاری	- اقدامات صورت گرفته بازدید میدانی از طرح به صورت مستمر ماهانه، جلسه با مجریان طرح و احصا مشکلات، پیگیری مشکلات احتمالی با دستگاههای ذیربط و وزارت متبوع می باشد و در طول سال ۹۹ پیشرفت فیزیکی پروژه از ۷۰ درصد به ۹۵ درصد رسیده، تجهیزات و ماشین الات نصب شده و فاز تولید آزمایشی این طرح شروع شده لذا به عنوان یکی از طرح های ملی و مهم آماده افتتاح می باشد	-

سازمان صنعت، معدن و تجارت استان (پروژه های معاونت برنامه‌ریزی)						
ردیف	طرح	عناوین اقدامات	زمانبندی به تفکیک هر اقدام	سازمان یا فرد مسئول	اقدامات انجام شده در خصوص برنامه	در صورت عدم اقدام دلایل مربوطه
۳	طرح های تکمیل زنجیره فولاد(۹ طرح) ایمیدرو (فولاد میانه) – مجتمع فولاد آذر حدید بناب – ذوب آهن اسنوند آذر – صنایع ذوب آهن شمالغرب – ذوب نورد توانا رام – نوردکاران خلیج فارس – معدن کاران کانی حدیدمیانه – آذر فولاد امین – صنایع فولاد شهریار تبریز	-بازدید میدانی از طرح به صورت مستمر ماهانه -جلسه با مجریان طرح و احصا مشکلات -پیگیری مشکلات احتمالی با دستگاههای ذیربط و وزارت متبوع	-بازدید میدانی از طرح به صورت مستمر ماهانه -جلسه با مجریان طرح و احصا مشکلات -پیگیری مشکلات احتمالی با دستگاههای ذیربط و وزارت متبوع	شرکتهای مذکور و معاونت برنامه ریزی و سرمایه گذاری	- پروانه بهره برداری واحدهای فولاد میانه و آذرحدید بناب صادر گردیده است. - طرح ذوب نورد توانا رام و معدن کاران حدید میانه و نوردکاران خلیج فارس تجهیزات و ماشین الات در حال نصب می باشد. - ۴ طرح شامل: فولاد تیکمه داش، توانا رام، حدیدکاران میانه و توسعه میانه در سال ۱۴۰۰ به بهره برداری خواهند رسید.	-
۵	طرح تکمیل زنجیره صنایع غذایی استان شرکت شیرین عسل ۲	-بازدید میدانی از طرح به صورت مستمر ماهانه -جلسه با مجریان طرح و احصا مشکلات -پیگیری مشکلات احتمالی با دستگاههای ذیربط و وزارت متبوع -معافیت گمرکی ورود ماشین آلات	-بازدید میدانی از طرح به صورت مستمر ماهانه -جلسه با مجریان طرح و احصا مشکلات -پیگیری مشکلات احتمالی با دستگاههای ذیربط و وزارت متبوع	شیرین عسل و معاونت برنامه ریزی و سرمایه گذاری	طرح تولید فروکتوز و کلوگز با پیشرفت فیزیکی ۴۰ درصد در حال اجرا می باشد.	-

سازمان صنعت، معدن و تجارت استان (پروژه های معاونت برنامه ریزی)						
ردیف	طرح	عناوین اقدامات	زمانبندی به تفکیک هر اقدام	سازمان یا فرد مسئول	اقدامات انجام شده در خصوص برنامه	در صورت عدم اقدام دلایل مربوطه
			-معافیت گمرکی ورود ماشین آلات			
۶	تکمیل طرح های توسعه ای در در اجرا در شهرک صنعتی غیردولتی شیشه زرین	-پیگیری مجوزهای اموراراضی و زیست محیطی و صدور پروانه بهره برداری شهرک غیردولتی - بازدید میدانی و تهیه گزارش از پیشرفت فیزیکی طرح ها	-پیگیری مجوزهای اموراراضی و زیست محیطی و صدور پروانه بهره برداری شهرک غیردولتی - بازدید میدانی و تهیه گزارش از پیشرفت فیزیکی طرح ها	معاونت برنامه ریزی و سرمایه گذاری سازمان و شرکت شهرک های صنعتی استان	در مرحله صدور پروانه بهره برداری شهرک می باشد. - شامل طرح های: تولید آینه با پیشرفت فیزیکی ۶۰ درصد، شیشه اتومبیل با پیشرفت بیش از ۵۵ درصد، تولید شیشه سکوریت با پیشرفت فیزیکی بیش از ۶۵ درصد و افزایش ظرفیت تولید انواع شیشه ۵ شرکت هولدینگ زیر مجموعه شیشه آذر در داخل شهرک غیردولتی مصوب	
۷	تکمیل و راه اندازی طرح های نیمه تمام (با هدفگذاری ۵۰۰ طرح)	-بازدید میدانی و گزارش پیشرفت فیزیکی طرح ها	-بازدید میدانی و گزارش پیشرفت فیزیکی طرح ها	معاونت برنامه ریزی و سرمایه گذاری سازمان	-راه اندازی بیش از ۵۳۳ طرح ایجاد و توسعه ای که بیشتر از هدفگذاری برنامه ای (۵۰۰ طرح) می باشد(لیست در پیوست ۱)	همکاری ادارات راه و شهرسازی در پاسخ به استعلام های نوع کاربری

سازمان صنعت، معدن و تجارت استان (پروژه های معاونت برنامه‌ریزی)						
ردیف	طرح	عناوین اقدامات	زمانبندی به تفکیک هر اقدام	سازمان یا فرد مسئول	اقدامات انجام شده در خصوص برنامه	در صورت عدم اقدام دلایل مربوطه
		- پیگیری استعلام های محیط زیست و امور اراضی و راه و شهرسازی و بنیاد مسکن - معرفی به تسهیلات بانکی - رفع موانع احتمالی	- پیگیری استعلام های محیط زیست و امور اراضی و راه و شهرسازی و بنیاد مسکن - معرفی به تسهیلات بانکی - رفع موانع احتمالی	معاونت امور صنایع سازمان		همکاری بیشتر محیط زیست استان در پاسخ به استعلام های پروانه بهره برداری
۸	بستر سازی ورود ۲ واحد بزرگ صنعتی استان برای پذیرش در بورس	- شناسایی واحدهای قابلیت دار برای ورود به بازار بورس - برگزاری جلسات با اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان و بورس منطقه ای - نشست و کارگاه آموزشی و سوال و پاسخ با واحدهای منتخب - هماهنگی با سایر ارگانها از جمله امور مالیاتی و غیره	- شناسایی واحدهای قابلیت دار برای ورود به بازار بورس - برگزاری جلسات با اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان و بورس منطقه ای - نشست و کارگاه آموزشی و سوال و پاسخ با واحدهای منتخب - هماهنگی با سایر ارگانها از جمله امور مالیاتی و غیره	معاونت برنامه ریزی و سرمایه گذاری	- ارسال لیست واحدهای مستعد به بورس منطقه ای و اداره امور اقتصادی و دارایی استان برای برگزاری جلسات اختصاصی - تبیین مزایا ورود به بورس به واحدهای بزرگ در بازدیدها و جلسات اختصاصی با واحدهای مستعد	

۲-۱-۴- پروژه‌های معاونت امور بازرگانی خارجی

سازمان صنعت، معدن و تجارت استان (پروژه های معاونت امور بازرگانی خارجی)							
ردیف	طرح / پروژه	اهداف		عناوین اقدام یا فعالیت	سازمان یا فرد مسئول	اقدامات انجام شده در خصوص برنامه	دلایل عدم پیشرفت مطابق با برنامه
		کیفی	کمی				
۱	افزایش حجم و تنوع محصولات صادراتی (کالاهای و خدمات) به کشورهای هدف صادراتی (از ۳۲۰۰ به ۳۴۰۰ میلیون دلار)	افزایش حجم و تنوع محصولات صادراتی به کشورهای همسایه	صادرات به ۱۵ کشور همسایه از ۲۵۰۰ به ۲۷۰۰ میلیون دلار صادرات ۱۰ گروه کالائی اول استان از ۲۹۵۰ میلیون دلار به ۳۱۰۰ میلیون دلار صادرات به ۱۵ کشور اول مقصد صادراتی	- نشست تخصصی برای پیگیری مسائل میزهای کشوری و کالایی استان با حضور تجار و بازرگانان مرتبط - نشست تخصصی میز اورآسیا	- دبیران میزهای مربوطه - اتاق بازرگانی - گمرکات استان - استانداری - معاونت امور بازرگانی و توسعه تجارت - منطقه آزاد - دعوت موردی از دستگاههای اجرایی مرتبط	در این خصوص جلسات میزهای زیر برگزار گردید: ۲جلسه میز عراق ۱جلسه میز ترکیه ۲جلسه کمیسیون صادرات ۵جلسه میز آذربایجان ۱جلسه میز چین ۱جلسه میز سوریه ۱جلسه میز روسیه (صورجلسات در پیوست ۱) - برگزاری ۵ جلسه کارگروه توسعه صادرات	

سازمان صنعت، معدن و تجارت استان (پروژه های معاونت امور بازرگانی خارجی)						
ردیف	طرح / پروژه	اهداف		عناوین اقدام یا فعالیت	سازمان یا فرد مسئول	اقدامات انجام شده در خصوص برنامه
		کیفی	کمی			
		اتحادیه اورآسیا	استان از ۲۸۵۰ میلیون دلار به ۳۱۰۰ میلیون دلار	- اخذ گزارش تخصصی از دبیران میزهای کشوری، کالایی و اورآسیا و شناسایی مسائل و مشکلات مربوطه	- دبیران میزهای مربوطه - معاونت امور بازرگانی و توسعه تجارت	گزارشات مربوطه جمع آوری و دو مورد مکاتبه با سازمان توسعه تجارت جهت رفع موانع تجاری انجام شده است
		تمرکز بر صادرات با ارزش افزوده بالا	تنوع محصولات صادراتی از ۲۷۰ ردیف تعرفه به ۳۰۰ ردیف تعرفه کالایی	- پیگیری گلوگاه های صادراتی و طرح آن در کارگروه توسعه صادرات استان و پیگیری مصوبات آن جهت تسهیل امور و رفع موانع و مشکلات	- سازمان صمت استان - اعضا کارگروه توسعه صادرات	تعداد ۹ جلسه کارشناسی گروه کاری صادرات برگزار و گزارش در کار گروه توسعه صادرات مطرح گردید. و تصمیمات لازم جهت رفع موانع و مشکلات در کار گروه اتخاذ گردید. (صور تجلسات در پیوست ۲)
		ایجاد مراکز تبادلات بازرگانی	حفظ بازارهای صادراتی در سایر کشورهای هدف	پیگیری مسائل صادرکنندگان در ارتباط با خوشه ها و کنسرسیوم های صادراتی	- شرکت شهرکهای صنعتی - مسئولین خوشه ها و کنسرسیوم ها	موضوع پیگیری مشکلات صادرکنندگان در ارتباط با خوشه ها و کنسرسیوم ها به شرکت شهرکهای صنعتی ابلاغ گردیده است. این موضوع از سوی شرکت شهرکهای صنعتی عملیاتی شده است.

سازمان صنعت، معدن و تجارت استان (پروژه های معاونت امور بازرگانی خارجی)							
ردیف	طرح / پروژه	اهداف		عناوین اقدام یا فعالیت	سازمان یا فرد مسئول	اقدامات انجام شده در خصوص برنامه	دلایل عدم پیشرفت مطابق با برنامه
		کیفی	کمی				
		توسعه صادرات ارتقا کیفیت محصولات صادراتی	تدوین ۱۵ استاندارد ملی برای ده گروه کالایی	تدوین و ترویج استانداردهای فنی در خصوص کالاهای مزیت دار صادراتی منطبق با استاندارد کشورهای هدف صادراتی	- اداره کل استاندارد و تحقیقات صنعتی - معاونت امور بازرگانی و توسعه تجارت - استانداری	جلسه ای در این خصوص برگزار و این موضوع به صورت مکتوب به اداره کل استاندارد ارسال گردیده است. اداره کل استاندارد طی نامه ای تدوین استانداردهای جدید و پیشنهادی این سازمان را در حوزه اختیارات سازمان ملی استاندارد دانسته و فرایند آن را زمان بر و حداقل دو ساله دانسته است. و از سوی دیگر مشخص شد که تدوین استاندارد ملی از روی استانداردهای بین المللی صورت می گردد. لذا از این پس تنها برای محصولاتی که استنادی برای آن تدوین نشده است جهت تدوین و قرار گرفتن در برنامه تدوین استاندارد به سازمان ملی استاندارد ایران پیشنهاد خواهد شد. این موضوع به صورت کشوری از طریق کمیته های TC پیگیری می شود.	

سازمان صنعت، معدن و تجارت استان (پروژه های معاونت امور بازرگانی خارجی)							
ردیف	طرح / پروژه	اهداف		عناوین اقدام یا فعالیت	سازمان یا فرد مسئول	اقدامات انجام شده در خصوص برنامه	دلایل عدم پیشرفت مطابق با برنامه
		کیفی	کمی				
		توسعه صادرات محصولات کشاورزی	۴۵۰ میلیون دلار	- شناسایی و برنامه ریزی برای توسعه صادرات محصولات مزیت دار کشاورزی استان - شناسنامه دار کردن محصولات کشاورزی مزیت دار صادراتی	- سازمان جهاد کشاورزی استان	گزارش مربوطه توسط سازمان جهاد کشاورزی استان در کارگروه توسعه صادرات ارائه گردید. جلسه ای در مورخ ۹۹/۴/۲۳ باحضور صادر کنندگان بخش کشاورزی جهت بررسی مشکلات و موانع صادرات تشکیل و نتیجه به شورای گفت گوی بخش خصوصی و دولت ارسال شد. اقلام تولیدی و مازاد مصرف و قابل صادرات شناسایی و به اتاق بازرگانی تبریز و دستگاههای مربوطه اعلام گردیده است.	
		توسعه صادرات افزایش پتانسیل و ظرفیت دیپلماسی اقتصادی	- برگزاری یک نشست تخصصی با محوریت سفیران و رایزنان کشورهای اوراسیا و کشورهای همسایه استان	- اخذ موافقت سازمان توسعه تجارت و وزارت امور خارجه برای برگزاری نشست - دعوت و هماهنگی های لازم جهت برگزاری نشست - برگزاری نشست پیگیری مصوبات نشست	- استانداری - نمایندگی وزارت امور خارجه در استان سازمان توسعه تجارت اتاق بازرگانی سازمان صمت	- موضوع به نمایندگی وزارت خارجه ابلاغ گردیده است. که پیگیری های لازم در این خصوص نیز صورت گرفته است اما در کل این موضوع تحت تاثیر شیوع ویروس کرونا قرار گرفته و با توجه به محدودیت های ناشی از شیوع ویروس کرونا، در این خصوص امکان برگزاری نشست های تخصصی و مدیریتی وجود نداشت ولی در سه ماهه	

سازمان صنعت، معدن و تجارت استان (پروژه های معاونت امور بازرگانی خارجی)							
ردیف	طرح / پروژه	اهداف		عناوین اقدام یا فعالیت	سازمان یا فرد مسئول	اقدامات انجام شده در خصوص برنامه	دلایل عدم پیشرفت مطابق با برنامه
		کیفی	کمی				
						آخر سال تعداد ۶ جلسه به صورت وبینار برگزار گردید. (کشورهای ترکیه، آذربایجان و ارمنستان، گرجستان، قزاقستان و روسیه)	
		توسعه صادرات از طریق استفاده از پتانسیل منطقه آزاد ارس	- ۳۵۰ میلیون دلار	- بررسی پتانسیل های صادراتی - شناسایی واحدهای صادراتی منطقه - برگزاری نشست با صادرکنندگان منطقه - طرح در کارگروه توسعه صادرات	- سازمان منطقه آزاد صنعتی تجاری ارس (با مسئولیت اجرایی) - استانداری (ایجاد هماهنگی) - سازمان صمت (ابلاغ شرح وظایف از طریق دبیرخانه کارگروه توسعه صادرات)	به منطقه آزاد صنعتی و تجاری ارس ابلاغ گردیده است. در این خصوص نیز سه جلسه برگزار شده است.	
		- صادرات خدمات	- ۵۰ میلیون دلار	۱- رصد و تهیه گزارش تخصصی صادرات خدمات و صادرات چمدانی و صنایع دستی استان	- اداره کل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری استان (مسئولیت اجرایی) - کارگروه توسعه صادرات استان (مسئولیت ابلاغ و پیگیری مصوبات)	با توجه به بسته بودن مرزها صادرات چمدانی صورت نگرفته و تورسیم درمانی هم با مشکل مواجه گردید و اداره کل میراث فرهنگی استان با تهیه کلیپ، برنامه تلویزیونی موشن گرافیک، مشارکت در نمایشگاههای مجازی و راه اندازی دو اپلیکشن سعی در معرفی صنایع دستی استان داشته است.	

برنامه‌های شاخص و عملکرد آن به تفکیک دستگاه‌های اجرایی ■ ۲۹

سازمان صنعت، معدن و تجارت استان (پروژه های معاونت امور بازرگانی خارجی)							
ردیف	طرح / پروژه	اهداف		عناوین اقدام یا فعالیت	سازمان یا فرد مسئول	اقدامات انجام شده در خصوص برنامه	دلایل عدم پیشرفت مطابق با برنامه
		کیفی	کمی				
				۲- برگزاری نشست تخصصی برای توسعه صادرات خدمات محور (گردشگری) ۳- ایجاد حداقل دو سایت تجارت الکترونیکی برای صادرات صنایع دستی استان ۴- طرح در کارگروه توسعه صادرات	- استانداری (ایجاد هماهنگی)		

۲-۱-۵- پروژه‌های معاونت بازرسی

سازمان صنعت، معدن و تجارت استان (پروژه های معاونت بازرسی)					
ردیف	طرح / پروژه	اهداف		اقدامات انجام شده	موانع و مشکلات
		کیفی	کمی		
۱	تقویت سیستم های نظارتی کالا و خدمات و نظام توزیع از تولید و واردات تا مصرف	- تقویت سیستم نظارتی - حمایت از مصرف کننده - بهبود نظام توزیع	-افزایش سطح تخلف یابی با هدفمند نمودن بازرسی ها (افزایش ۵ درصدی)	۲۱۲۳۲۴ مورد بازرسی (مستندات در پیوست ۱ گزارش آمده است)	-

سازمان صنعت، معدن و تجارت استان (پروژه های معاونت بازرسی)				
ردیف	طرح / پروژه	اهداف		موانع و مشکلات
		کیفی	کمی	
		- شفاف سازی جریان کالا	- رسیدگی به شکایات در حداقل زمان ممکن	۱۰۰ درصد (مستندات پیوست ۲ گزارش می باشد)
			- تعیین تکلیف انبارهای درانتظار تأیید - صحت سنجی و تأیید انبارهای ثبت شده	۱۸۰۲۸ مورد (مستندات پیوست ۳ گزارش می باشد)
			- اخذ قیمت روزانه ۱۲۴ قلم کالا و ثبت روزانه در سامانه مربوطه	۱۰۰ درصد (مستندات پیوست ۴ گزارش می باشد)
			- تهیه گزارشات خبری از اقدامات و اطلاع رسانی از طریق رسانه های ارتباط جمعی	۶۴ مورد (مستندات پیوست ۵ گزارش می باشد)
			- افزایش درصد تخلف یابی با هدفمند نمودن بازرسی ها (افزایش ۳ درصدی)	۵ درصد (مستندات پیوست ۶ گزارش می باشد)

۲-۲- عملکرد پروژه های شاخص تدوین شده برای سازمان جهاد کشاورزی

در مجموع ۹ طرح در سازمان جهاد کشاورزی برای ایجاد جهش در حوزه تولیدات کشاورزی تعریف شده که تمرکز این سازمان بیشتر روی افزایش ارتقاء دانش و توانمند سازی بهره برداران این بخش، نو سازی و بهسازی اماکن دامی، اصلاح و نو سازی باغات،

توسعه سیستم‌های گلخانه‌ای و احداث شبکه‌های فرعی آبیاری و زهکشی با توجه محدودیت منابع آبی کشور بوده است. نتیجه اقدامات صورت گرفته برای هریک از این طرح‌ها در ذیل بیان شده است.

پروژه‌های شاخص تدوین شده برای سازمان جهاد کشاورزی					
ردیف	طرح	عناوین اقدامات	سازمان یا فرد مسئول	اقدامات صورت گرفته و نتیجه	دلایل عدم پیشرفت مطابق با برنامه
۱	افزایش ضریب نفوذ دانش و توانمندسازی بهره برداران بخش کشاورزی	نیازسنجی و تهیه طرح و برآورد اعتبارات مورد نیاز طرح	سازمان جهاد کشاورزی / مدیر هماهنگی ترویج کشاورزی و دبیر نظام نوین ترویج کشاورزی / معاونت برنامه ریزی و امور اقتصادی سازمان	//تهیه برش شهرستانی عملیات اجرایی // تشکیل جلسات درون سازمانی // پیگیری منابع اعتباری مرتبط // تشکیل جلسات برون سازمانی مرتبط // تشکیل ۲۱ جلسه در شهرستانها و واحد تخصصی //شناسائی کشاورزان واجد شرائط و مبادله ۵ موافقتنامه استانی // برنامه ریزی و مکان یابی پروژه های مرتبط توسط همکاران شهرستانها و مراکز خدمات به دلیل ماهیت فنی طرح // مبادله موافقتنامه استانی و تصویب ۱۷۰۳۵میلیون ریال از محل اعتبارات استانی سال ۹۹ (که از آن ۱۲۴۶۰میلیون ریال تخصیص دریافتی داشته ایم) پیگیری اعتبارات طرح ملی احیا دریاچه و اخذ ۸۹۲۵ میلیون ریال از طرح ملی احیا دریاچه // پرداخت مطالبات تعهدات سنوات قبل // تکمیل باقیمانده عملیات و تعهدات و قراردادهای سنوات قبل // بازمهندسی مددکاران ترویجی ۴۲۰نفر // ارائه چک لیست کاری بصورت ماهانه برای مروجین مسئول پهنه ها ۵۰۰ نسخه // استفاده از پتانسیل شبکه ترویج غیردولتی در راستای تحقق ترویج تکثیرگرا، //تاسیس ۳۰ مرکز خدمات غیر دولتی و سهم بری از طرح جامع ترویج دریاچه ارومیه	از محل اعتبارات پیشنهادی جهش تولید اعتبار خاصی برای این مورد اختصاص نیافته است و کلیه اقدامات مرتبط در راستای موافقتنامه استانی از طرح مصوب سال ۹۹ استانی سنواتی سازمان برابر ۱۷۰۳۵ میلیون ریال و با تخصیص دریافتی ۱۲۴۶۰ میلیون ریال بوده است و از محل طرح ملی احیا دریاچه ارومیه مبلغ ۸۹۲۵ میلیون ریال تخصیص دریافتی داشته ایم که با توجه به تخصیص دریافتی ۱۰۰درصد هزینه شده است و برای پرداخت
		برنامه ریزی مورد نیاز طرح			
		پیگیری ابقاء اعتبارات ترویجی احیای دریاچه ارومیه	سازمان جهاد کشاورزی / معاونت برنامه ریزی و امور اقتصادی سازمان / ستاد نجات دریاچه ارومیه /وزارت متبوع		

پروژه‌های شاخص تدوین شده برای سازمان جهاد کشاورزی					
ردیف	طرح	عناوین اقدامات	سازمان یا فرد مسؤل	اقدامات صورت گرفته و نتیجه	دلایل عدم پیشرفت مطابق با برنامه
		پیگیری اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای استانی	سازمان جهاد کشاورزی / معاونت برنامه ریزی و امور اقتصادی / سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان	//ایجاد و مدیریت و هدایت ۵۵ سایت الگویی جامع تولیدی ترویجی و کانون یادگیری و انتقال دانش در فاز ۳ طرح جامع ترویج از محل اعتبارات ستاد احیاء دریاچه ارومیه و همچنین ۲۱سایت (IPCM) ، از محل اعتبارات UNDP با هدف الگوسازی مدیریت بهینه مصرف آب و نهاده های کشاورزی در قالب پروژه همکاری در احیای دریاچه ارومیه از طریق مشارکت جوامع محلی در استقرار کشاورزی پایدار//آموزش های گروهی ترویجی ۱۹۴۲۱ نفرروزو کارگاه آموزشی ۶۲۳۳ نفرروز ، آموزش های مهارتی(۲۰۰۸۳ نفرروز و بازدیدهای ترویجی ۲۴۱۰ نفرروز) جمع کل ۴۸۱۴۷ نفرروز// کارگاه آموزشی در طرح های احیای دریاچه ارومیه ۱۲۵رسانه های چاپی و تصویری (چاپ نشریه، بروشور، پوستر، اطلاعیه فنی، فصلنامه، پتر، تکثیر سی دی های آموزشی) ۲۹۰۰۰ مورد، ۶۲۰دقیقه برنامه رادیویی و ۱۲۷۵دقیقه برنامه تلویزیونی (۵۱ برنامه ۲۵ دقیقه ای) نفرروز)// اجرای طرح تولید محصولات سالم کشاورزی در ده سایت در ۹ شهرستان و توانمندسازی زنان روستایی و عشایری و کمک به اشتغال زنان و توسعه پایدار روستا، // برگزاری کارگاههای آموزشی سر مزرعه و آموزش های مجازی ۳۰۰ نفر، // تعداد بازدید های آموزشی ۲ مورد،// تهیه فیلم و عکس و مستندات طرح ۱۰ مورد، //برگزاری دوره های کاهش ضایعات محصولات کشاورزی، تولید محصول سالم همراه با افزایش عملکرد با رعایت نکات فنی در مراحل داشت و برداشت //	مطالبات هزینه شده و ۱۰۰درصد هزینه شده است
		ارائه برنامه به مراکز خدمات بخش خصوصی و شرکتهای فنی مشاوره ای	سازمان جهاد کشاورزی		
		ساماندهی و اجرای تعهدات نظام نوین ترویج کشاورزی			
		همکاری و هماهنگی با همکاران واحدهای تخصصی در شهرستان و ستاد در معرفی متقاضیان به بانکهای عامل یا صندوق			

پروژه‌های شاخص تدوین شده برای سازمان جهاد کشاورزی					
ردیف	طرح	عناوین اقدامات	سازمان یا فرد مسئول	اقدامات صورت گرفته و نتیجه	دلایل عدم پیشرفت مطابق با برنامه
				در نهایت اخذ استاندارد تشویقی برای ۸ مورد از محصولات تولیدی زنان بهره بردار روستایی برنامه ریزی و پروژه های مرتبط توسط همکاران شهرستانها و مراکز خدمات که در حال انجام است پیشرفت فیزیکی با توجه به تخصیص اعتبار دریافت شده برابر ۱۰۰ درصد است (پیوست ۱)	
۲	نوسازی و بهسازی اماکن دامی	تهیه برش شهرستانی اجرای پروژه بر اساس اهداف کمی و ابلاغ آن به شهرستانها	سازمان جهاد کشاورزی معاونت بهبود تولیدات دامی و معاونت برنامه ریزی و امور اقتصادی	// تهیه برش شهرستانی عملیات اجرایی // - تشکیل جلسات درون سازمانی -// تشکیل جلسات در شهرستانها و واحد تخصصی // - شناسائی دامداران واجد شرائط // - اخذ مدارک و تشکیل پرونده اولیه متقاضیان تسهیلات بانکی و ارسال لیست به معاونت برنامه ریزی سازمان /// تشکیل جلسات درون سازمانی // پیگیری منابع اعتباری مرتبط // تشکیل جلسات برون سازمانی مرتبط // تشکیل جلسات در شهرستانها و واحد تخصصی /// - ادامه اقدامات بهسازی و نوسازی اماکن دامی خسارت دیده از زلزله سراب و میانه از محل اعتبارات بحران (زلزله) سال ۹۸ در سطح روستاهای شهرستان های هر شهرستان ۱۰۰۰ واحد دامی که برای هر واحد دامی ۲۰ میلیون ریال جمعا ۴۰۰۰۰۰ میلیون ریال اختصاص یافت که بازسازی و نوسازی اماکن دامی آسیب دیده با مشارکت خود دامداران درحال اجر و مراحل پایانی است // گزارش شهرستان های سراب و میانه پیوست می باشد (پیوست ۲)	از محل اعتبارات پیشنهادی جهش تولید اعتبار خاصی برای این مورد اختصاص نیافته است و هیچ موافقتنامه ی استانی مبادله نشد و اعتباری از ردیف تسهیلات ردیف ملی اختصاص نیافت و کلیه اقدامات انجام یافته و گزارش شده مرتبط در راستای تخصیص اعتبار دولتی و تسهیلات بانکی در مناطق زلزله زده سراب و میانه می باشد و پیشرفت فیزیکی با توجه به اعتبارات زلزله ۱۰۰ درصد می باشد
		شناسایی واحدهای متقاضی واجد شرایط اخذ تسهیلات نوسازی و بهسازی اماکن دامی مطابق با برش شهرستانی			
		تهیه نقشه های تیپ پروژه های نوسازی و بهسازی اماکن دامی			
		برآورد اعتبار مورد نیاز طرح			
		پیگیری تخصیص اعتبارات مدیریتی و راهبری طرح از محل اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای استان	سازمان جهاد کشاورزی معاونت برنامه ریزی و امور اقتصادی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی		

پروژه‌های شاخص تدوین شده برای سازمان جهاد کشاورزی					
ردیف	طرح	عناوین اقدامات	سازمان یا فرد مسئول	اقدامات صورت گرفته و نتیجه	دلایل عدم پیشرفت مطابق با برنامه
		پیگیری اخذ تسهیلات اعتبارات مورد نیاز طرح از منابع ابلاغی	(سازمان های همکار: استانداری و سازمان مدیریت برنامه ریزی استان، بنیاد مسکن، بانکها و صندوق های عامل)		
		هماهنگی با بانکهای استان در خصوص اعطای تسهیلات از محل منابع داخلی			
		شروع اجرای عملیات میدانی و اجرائی با معرفی متقاضیان به بانک های عامل یا صندوق	سازمان جهاد کشاورزی		
		نظارت بر اجرای صحیح طرح	سازمان جهاد کشاورزی و سایر دستگاه های همکار (بنیاد مسکن، بانکها و صندوق های عامل)		

پروژه‌های شاخص تدوین شده برای سازمان جهاد کشاورزی					
ردیف	طرح	عناوین اقدامات	سازمان یا فرد مسئول	اقدامات صورت گرفته و نتیجه	دلایل عدم پیشرفت مطابق با برنامه
۳	طرح پرورش ماهی و آبزیان(به ویژه پرورش ماهی در قفس و منابع آب های داخلی استان)	شناسایی و الویت بندی واحدهای متقاضی استفاده از تسهیلات طرح	سازمان جهاد کشاورزی/مدیر امور شیلات و آبزیان	// تشکیل جلسات درون سازمانی// پیگیری منابع اعتباری مرتبط // تشکیل جلسات برون سازمانی مرتبط // تشکیل جلسات در شهرستانها و واحد تخصصی //پیگیری و تصویب ۳ طرح مربوط به شیلات و آبزیان در قالب تسهیلات بانکی و // - ابلاغ طرح های مصوب طی نامه ۴۱۰۱۰۱ مورخه ۹۹/۰۸/۰۲ از طرف جناب دکتر بهبودی مبنی بر تصویب پروژه ها و معرفی به بانک کشاورزی از محل منابع داخلی و ۳٪ از سود بانکی مندرج در تفاهم نامه جهش تولید و پیگیری های صورت گرفته از مدیریت محترم شعب بانک کشاورزی استان و امضاء قرارداد عاملیت به شماره و تاریخ ۹۲/۰۳/۴۲۷۷ و تاریخ ۹۲/۱۱/۹۹ از اداره کل اعتبارات و طرح های سرمایه گذاری پیگیری ها ادامه دارد (پیوست ۳)	پیگیری و تصویب تسهیلات بانکی و در نهایت اعلام تامین اعتبار از منابع داخلی بانک عامل و درخواست تامین اعتبار ۳ درصد سهم دولتی سود تسهیلات بانکی از ۱۸ درصد سود تعیین شده تسهیلات بانکی به شرح مندرجات قرارداد عاملیت منعقد شده بابانک کشاورزی(پیوست) پیشرفت فیزیکی ۴۰ درصد با توجه به عدم تامین سهم ۳ درصد سود بانکی از منابع دولتی و عدم پرداخت تسهیلات بانکی به دلیل واقع شدن در اسفند ماه
		بر آورد اعتبار مورد نیاز طرح			
		پیگیری تخصیص اعتبارات مدیریتی و راهبری طرح از محل اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای استان	سازمان جهاد کشاورزی /معاونت برنامه ریزی و امور اقتصادی		
		پیگیری اخذ تسهیلات اعتبارات مورد نیاز طرح از منابع ابلاغی	(سازمان جهاد کشاورزی و دستگاه های همکار) استانداری و سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان و بانکهای عامل و صندوق)		
		شروع اجرای عملیات میدانی و اجرائی با معرفی متقاضیان به شرکت آب منطقه ای	سازمان جهاد کشاورزی		
			(سازمان های همکار : آب منطقه ای)		
			سازمان جهاد کشاورزی		

پروژه‌های شاخص تدوین شده برای سازمان جهاد کشاورزی					
ردیف	طرح	عناوین اقدامات	سازمان یا فرد مسئول	اقدامات صورت گرفته و نتیجه	دلایل عدم پیشرفت مطابق با برنامه
		شروع اجرای عملیات میدانی و اجرایی با معرفی متقاضیان به بانک های عامل یا صندوق	(سازمان های همکار : بانک های عامل و صندوق)		
		نظارت بر اجرای واحدهای متقاضی استفاده از تسهیلات طرح	سازمان جهاد کشاورزی		
			(سازمان همکار: بانک هاو صندوق های عامل)		
۴	پروژه توسعه گلخانه‌ها با توجه به محدودیت منابع آبی در حوزه دریاچه ارومیه و توسعه صادرات	آموزش و اطلاع رسانی طرح	سازمان جهاد کشاورزی / معاونت بهبود تولیدات کشاورزی	//-تهیه برش شهرستانی عملیات اجرایی // -تشکیل جلسات درون سازمانی -//تشکیل جلسات در شهرستانها و واحد تخصصی // -شناسائی باغداران واجد شرائط // -اخذ مدارک و تشکیل پرونده اولیه متقاضیان // تشکیل جلسات درون سازمانی// پیگیری منابع اعتباری مرتبط // تشکیل جلسات برون سازمانی مرتبط // تشکیل جلسات در شهرستانها و واحد تخصصی // -مبادله موافقتنامه یا تفاهم نامه	نیاز به تامین تسهیلات بانکی برای ادامه طرح و مشکلات توقف اعتبارات تسهیلات بانکی از محل بند الف تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۹۹ در حال متقاضیان زیادی داریم محدودیت سقف کل
		شناسایی مناطق مستعد توسعه کشت در محیط های کنترل شده			
		ارائه طرح توسط متقاضیان استفاده از تسهیلات	بهره برداران متقاضی طرح		

برنامه‌های شاخص و عملکرد آن به تفکیک دستگاه‌های اجرایی ■ ۳۷

پروژه‌های شاخص تدوین شده برای سازمان جهاد کشاورزی					
ردیف	طرح	عناوین اقدامات	سازمان یا فرد مسئول	اقدامات صورت گرفته و نتیجه	دلایل عدم پیشرفت مطابق با برنامه
		بررسی طرح ها و الویت بندی و برآورد میزان تسهیلات درخواستی مورد نیاز جهت معرفی برای اخذ تسهیلات	سازمان جهاد کشاورزی	استانی تامین اعتبار تسهیلات بانکی و سهم اعتبار دولتی // - برنامه ریزی و مکان یابی پروژه های مرتبط توسط همکاران شهرستانها و مراکز خدمات به دلیل ماهیت فنی طرح // تکمیل باقیمانده عملیات و تعهدات و قراردادهای از سنوات قبل // خلاصه گزارش عملکرد عبارت است معرفی به بانک ۱۵۹ طرح در سال ۹۹ به مبلغ ۱۲۷۶۹۲۷۰ میلیون ریال در سطح ۱۳۸ هکتار و جذب در سال ۹۹ برابر ۱۲ طرح مبلغ ۴۰۲۹۷۶۰ میلیون ریال و سطح ۵۹ هکتار گلخانه جدید (پیوست ۵) کسب مقام اول از لحاظ تعداد و کسب مقام سوم از لحاظ سطح رتبه کشوری توسط سازمان جهاد کشاورزی استان //	تسهیلات بانکی ابلاغ شده پیشرفت فیزیکی ۱۰۰ درصد با توجه به وجود متقاضیان و هزینه کرد اعتبار تخصیص یافته
		(سازمان همکار: سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی)			
		سازمان جهاد کشاورزی			
		پیگیری اخذ تسهیلات اعتبارات مورد نیاز طرح از منابع ابلاغی			
		شروع اجرای عملیات میدانی و اجرائی با معرفی متقاضیان به بانک های عامل یا صندوق			

پروژه‌های شاخص تدوین شده برای سازمان جهاد کشاورزی					
ردیف	طرح	عناوین اقدامات	سازمان یا فرد مسئول	اقدامات صورت گرفته و نتیجه	دلایل عدم پیشرفت مطابق با برنامه
		نظارت بر اجرای صحیح طرح	(سازمان های همکار : شرکت شهرک های کشاورزی، سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی، بانک های عامل)		
			سازمان جهاد کشاورزی		
			(سازمان های همکار: سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی ،بانک های عامل)		
۵	اصلاح و نوسازی باغات درجه ۲ و جایگزینی باغات	آموزش و اطلاع رسانی طرح	سازمان جهاد کشاورزی / معاونت بهبود تولیدات کشاورزی	//-تهیه برش شهرستانی عملیات اجرایی //- تشکیل جلسات درون سازمانی -//تشکیل جلسات در شهرستانها و واحد تخصصی //-شناسائی باغداران واجد شرائط //-اخذ مدارک و تشکیل پرونده اولیه متقاضیان	عدم تامین تسهیلات بانکی مورد نیاز با توجه به تصویب و پیش بینی عبارات دولتی استانی در

پروژه‌های شاخص تدوین شده برای سازمان جهاد کشاورزی					
ردیف	طرح	عناوین اقدامات	سازمان یا فرد مسئول	اقدامات صورت گرفته و نتیجه	دلایل عدم پیشرفت مطابق با برنامه
	درجه ۳ استان و روسیمی کردن تاکستان‌ها	شناسایی مناطق مستعداصلاح و نوسازی باغات درجه دو و حذف و جایگزینی باغات درجه سه		//- تشکیل جلسات درون سازمانی // پیگیری منابع اعتباری مرتبط // تشکیل جلسات برون سازمانی مرتبط // تشکیل جلسات در شهرستانها و واحد تخصصی //مبادله موافقتنامه استانی و // - برنامه ریزی و مکان یابی پروژه های مرتبط توسط همکاران شهرستانها و مراکز خدمات به دلیل ماهیت فنی طرح // - پرداخت مطالبات//تکمیل باقیمانده عملیات و تعهدات و قراردادهای از سنوات قبل // تکمیل باقیمانده عملیات و تعهدات و قراردادهای از سنوات قبل // - تصویب ۱۷۵۰۰ میلیون ریال از محل اعتبارات استانی مصوب سال ۹۹ استانی و مبادله موافقتنامه استانی و ابلاغ سرجمع تخصیص اعتبارات طرح جامع باغات برابر ۱۳۸۶۰ میلیون ریال و // - سهم بری از طرح جامع باغات دریاچه ارومیه از طرح ملی برابر ۱۰۰۰۰ میلیون ریال برای پرداخت مطالبات هزینه شده است طرح جامع باغبانی سال ۹۹ شامل آموزش //مطالعه و کشت گیاهان دارویی کم آب دوست گل محمدی - زیره سیاه -آویشن - رازک -موسیر - سیاه دانه-زعفران و ... واطلاع رسانی طرح /شناسایی مناطق مستعداصلاح و نوسازی باغات درجه دو // حذف و جایگزینی باغات درجه سه //عملیات میدانی واجرائی// نظارت بر اجرای صحیح طرح // احداث سایه بان // با اجرای این طرح با تلفیق طرح اصلاح و احیا باغات از اعتبارات استانی در نهایت در سطح ۴۶۷۰ هکتار از باغات استان اجرا گردیده است // احیاء و اصلاح و نوسازی باغات درجه ۲ و تعویض	طرح های مصوب سال ۹۹ و مبادله موافقتنامه استانی متأسفانه از منابع تسهیلات بانکی اعتباری برای طرح لحاظ نشده است پیشرفت فیزیکی ۱۰۰ درصد با توجه به وجود مطالبات و هزینه کرد اعتبار تخصیص یافته
		ارائه طرح توسط متقاضیان استفاده از تسهیلات	متقاضی		
		بررسی طرح ها والویت بندی و برآورد میزان تسهیلات درخواستی مورد نیاز جهت معرفی برای اخذ تسهیلات	سازمان جهاد کشاورزی		
		پیگیری تخصیص اعتبارات مدیریتی و راهبری طرح از محل اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای استان	(سازمان های همکار : استانداری و سازمان مدیریت برنامه ریزی)		
			سازمان جهاد کشاورزی		

پروژه‌های شاخص تدوین شده برای سازمان جهاد کشاورزی					
ردیف	طرح	عناوین اقدامات	سازمان یا فرد مسئول	اقدامات صورت گرفته و نتیجه	دلایل عدم پیشرفت مطابق با برنامه
	احیاء و اصلاح باغات درجه ۲ و حذف و جایگزینی باغات درجه ۳	پیگیری اخذ تسهیلات اعتبارات موردنیاز طرح از منابع ابلاغی		تاج گردو // حذف و جایگزینی باغات درجه ۳ با باغات کم آب دوست- پسته - سنجد - عناب - انگور / احداث سایه بان باغات (پیوست ۵)	
		پیگیری تخصیص اعتبارات دریاچه اورمیه	(سازمان های همکار : وزارت جهاد کشاورزی، استانداری، سازمان مدیریت برنامه ریزی و بانک ها و صندوق های عامل)		
		شروع اجرای عملیات میدانی و اجرائی با معرفی متقاضیان به بانک های عامل یا صندوق	سازمان جهاد کشاورزی		
			(سازمان همکار: بانک ها و صندوق های عامل)		
	نظارت بر اجرای صحیح طرح		سازمان جهاد کشاورزی		
			(سازمان همکار: بانک ها و صندوق های عامل)		
۶	پروژه احداث شبکه‌های فرعی آبیاری و زهکشی علویان (صوفی چای)	پیگیری و انجام مکاتبات مورد نیاز جهت تامین اعتبارات سهم دولتی ملی مورد نیاز جهت پرداخت مطالبات و تکمیل طرح	سازمان جهاد کشاورزی / مدیریت آب و خاک	تشکیل جلسات درون سازمانی، پیگیری منابع اعتباری مرتبط، تشکیل جلسات برون سازمانی مرتبط، تشکیل جلسات در هر یک از شهرستانها و واحدهای تخصصی، با توجه به اجرای ۸۶۰۰ هکتار در سنوات قبل و پیشرفت فیزیکی ۹۳ درصدی (۸۶۰۰ هکتار) طرح بر اساس پیگیری های صورت پذیرفته از محل اعتبارات طرح ملی	توقف طرح به دلیل عدم تامین اعتبارات برای پرداخت مطالبات پیمانکاران به میزان تخصیص - اعتبار مورد نیاز ۱۲۰ میلیارد ریال برای پرداخت مطالبات و تکمیل و
			(سازمان های همکار: وزارت متبوع - استانداری و سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان)		

پروژه‌های شاخص تدوین شده برای سازمان جهاد کشاورزی					
ردیف	طرح	عناوین اقدامات	سازمان یا فرد مسئول	اقدامات صورت گرفته و نتیجه	دلایل عدم پیشرفت مطابق با برنامه
		پیگیری تخصیص اعتبارات شبکه های آبیاری و زهکشی از طرح ملی	سازمان جهادکشاورزی	مرتبط مبلغ ۶۸۶۰۰میلیون ریال تامین و تخصیص و برای پرداخت مطالبات و تکمیل طرح هزینه شده است(پیوست) // تکمیل باقیمانده عملیات و تعهدات و قراردادهای از سنوات قبل (پیوست ۶)	بهره برداری از طرح پیشرفت فیزیکی ۱۰۰درصد با توجه به وجود مطالبات و هزینه کرد اعتبار تخصیص یافته
		پرداخت مطالبات مشاورین و پیمانکاران طرف قرارداد	سازمان جهادکشاورزی		
		- ایجاد بستر مناسب جهت مشارکت بهره‌برداران و جلب مشارکت های مردمی و مشارکتی			
		-برگزاری مناقصات و عقد قرارداد با شرکت های فنی مشاوره ای و پیمانکاری دارای صلاحیت جهت نظارت اجرای پروژه های مرتبط-طرح ملی شبکه های پایاب سد علویان			
		شروع عملیات اجرایی توسط پیمانکاران و نظارت کارگاهی	سازمان جهاد کشاورزی		

پروژه‌های شاخص تدوین شده برای سازمان جهاد کشاورزی					
ردیف	طرح	عناوین اقدامات	سازمان یا فرد مسئول	اقدامات صورت گرفته و نتیجه	دلایل عدم پیشرفت مطابق با برنامه
۷	اجرای طرح ساختمان شبکه‌های آبیاری و زهکشی ۳ و ۴ مدرن و سیستم‌های آبیاری تحت فشار در حوضه دریاچه ارومیه (پایاب سد شهید کاظمی ملکان)	نظارت بر اجرای صحیح طرح	سازمان جهاد کشاورزی		
			(سازمان های همکار: وزارت متبوع- سازمان مدیریت برنامه ریزی استان)		
		پیگیری و انجام مکاتبات مورد نیاز جهت تامین اعتبارات سهم دولتی ملی (اعتبارات طرح احیاء دریاچه ارومیه) مورد نیاز جهت پرداخت مطالبات و تکمیل طرح	سازمان جهاد کشاورزی /مدیریت آب و خاک	// تشکیل جلسات درون سازمانی // پیگیری منابع اعتباری مرتبط // تشکیل جلسات برون سازمانی مرتبط //تشکیل جلسات در شهرستانها و واحد تخصصی // بالابلاغ مصوبه هیات محترم دولت مبلغ ۹۴۵۰۰ م ریال مصوب شد که تا این تاریخ ۴۵۰۰۰میلیون ریال تخصیص داده شده است و برای پرداخت مطالبات و تکمیل باقیمانده عملیات و تعهدات و قراردادهای از سنوات قبل طرح هزینه شده است گزارش مشروح در پیوست ۷ آمده است.	توقف طرح به دلیل عدم تخصیص اعتبار مصوب از اعتبارات طرح احیاء دریاچه ارومیه در سال ۹۹ قراردادهای موجود دارای مطالباتی برابر ۹۰ میلیارد ریال می باشد پیشرفت فیزیکی ۱۰۰ درصد با توجه به وجود مطالبات و هزینه کرد اعتبار تخصیص یافته
			استاد نجات دریاچه ارومیه - استانداری و سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان)		
		پیگیری تخصیص اعتبارات شبکه های آبیاری و زهکشی از طرح ملی	سازمان جهاد کشاورزی		
		پرداخت مطالبات مشاورین و پیمانکاران طرف قرارداد	سازمان جهاد کشاورزی		
		- ایجاد بستر مناسب جهت مشارکت بهره‌برداران و جلب مشارکت های مردمی و مشارکتی			

برنامه‌های شاخص و عملکرد آن به تفکیک دستگاه‌های اجرایی ■ ۴۳

پروژه‌های شاخص تدوین شده برای سازمان جهاد کشاورزی					
ردیف	طرح	عناوین اقدامات	سازمان یا فرد مسئول	اقدامات صورت گرفته و نتیجه	دلایل عدم پیشرفت مطابق با برنامه
		-برگزاری مناقصات و عقد قرارداد با شرکت های فنی مشاوره ای و پیمانکاری دارای صلاحیت جهت نظارت اجرای پروژه های مرتبط-طرح ملی شبکه های پایاب سد شهید کاظمی			
		شروع عملیات اجرایی توسط پیمانکاران و نظارت کارگاهی	سازمان جهادکشاورزی		
		نظارت بر اجرای صحیح طرح	سازمان جهادکشاورزی		
			(سازمان های همکار: وزارت متبوع - استاد نجات دریاچه ارومیه - ستانداری و سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان)		
۸	توسعه و تکمیل و زنجیره تولید محصولات کشاورزی (طرح احداث و تکمیل شهرک دامپروری خصوصی شهرستان مرند)	صدور آگهی فراخوان جهت جذب سرمایه گذار	سازمان جهاد کشاورزی و شرکت شهرکهای کشاورزی	// تشکیل جلسات درون سازمانی// پیگیری منابع اعتباری مرتبط // تشکیل جلسات برون سازمانی مرتبط// عدم انجام تعهدات طبق قرارداد از طرف سرمایه گذار قبلی شرکت رایکاژن که منجر به انصراف این شرکت گردید و شناسائی سرمایه گذار جدید انجام شده است و در حال مذاکره طی مراحل توافق اداری می باشد (پیوست ۸)	انصراف سرمایه گذار بخش خصوصی (شرکت رایکاژن) از اجرای طرح و سرمایه گذار وعدم تامین اعتبار مشخص برای تسهیلات بانکی پیشرفت فیزیکی ۱۵درصد
		اخذ مدارک و تشکیل پرونده متقاضی /معرفی متقاضی به بانک عامل	سازمان جهاد کشاورزی و شرکت شهرکهای کشاورزی		
		تهیه طرح و تصویب طرح سرمایه گذاری توسط متقاضی منتخب	سازمان جهاد کشاورزی /سرمایه گذار / بانکهای عامل		

پروژه‌های شاخص تدوین شده برای سازمان جهاد کشاورزی					
ردیف	طرح	عناوین اقدامات	سازمان یا فرد مسئول	اقدامات صورت گرفته و نتیجه	دلایل عدم پیشرفت مطابق با برنامه
۹	اجرای شبکه‌های های فرعی ۳ و ۴آبیاری و زهکشی مدرن و آبیاری تحت فشار غرب و شمال غرب کشور	پیگیری و انجام مکاتبات مورد نیاز جهت تامین اعتبارات سهم دولتی ملی مورد نیاز جهت پرداخت مطالبات و تکمیل طرح	سازمان جهاد کشاورزی / مشاور اجرایی رئیس سازمان و نماینده مجری طرح شبکه های فرعی غرب و شمالغرب کشور -وزارت متبوع	// تشکیل جلسات درون سازمانی// پیگیری منابع اعتباری مرتبط // تشکیل جلسات برون سازمانی مرتبط//تشکیل جلسات در شهرستانها و واحد تخصصی // پیشرفت فیزیکی طرح بالای ۹۰درصد مطالبات قابل توجه داریم طرح متوقف می باشد از محل طرح های ملی مرتبط ملی در حال پیگیری هستیم در سال ۱۳۹۹ مبلغی برابر ۸۰۰۰۰ میلیون ریال ابلاغ و برای پرداخت مطالبات هزینه شد (پیوست ۹)	توقف طرح به دلیل عدم تامین اعتبارات برای پرداخت مطالبات پیمانکاران-اعتبار موردنیاز ۱۳۰۰میلیارد ریال پیشرفت فیزیکی ۱۰۰درصد با توجه به وجود مطالبات و هزینه کرد اعتبار تخصیص یافته
		پیگیری تخصیص اعتبارات شبکه های آبیاری و زهکشی از طرح ملی شبکه های ملی وصندوق توسعه ملی			
		-پرداخت مطالبات مشاورین و پیمانکاران طرف قرارداد ایجاد بستر مناسب جهت مشارکت بهره‌برداران و جلب مشارکت های مردمی و مشارکتی برگزاری مناقصات و عقد قرارداد با شرکت های فنی مشاوره ای جهت نظارت اجرای پروژه های مرتبط -طرح ملی شبکه های پایاب رودخانه های غرب و شمالغرب			

پروژه‌های شاخص تدوین شده برای سازمان جهاد کشاورزی					
ردیف	طرح	عناوین اقدامات	سازمان یا فرد مسئول	اقدامات صورت گرفته و نتیجه	دلایل عدم پیشرفت مطابق با برنامه
		-برگزاری مناقصات و عقد قرارداد با شرکت های پیمانکاری دارای صلاحیت جهت تکمیل عملیات اجرایی پروژه های طرح ملی شبکه های پایاب رودخانه‌های غرب و شمالغرب	سازمان جهاد کشاورزی		
		شروع عملیات اجرائی توسط پیمانکاران و نظارت کارگاهی نظارت بر اجرای صحیح طرح	سازمان جهاد کشاورزی		
			(سازمانهای همکار: وزارت متبوع - سازمان مدیریت برنامه ریزی استان)		

۲-۳- عملکرد پروژه‌های شاخص تدوین شده برای گمرکات استان

در جهت حمایت از تولیدکنندگان و سهولت در ورود و خروج کالاها و همچنین سهولت کنترل کالاها و انبارگردانی مناسب کالاها ۱۲ طرح در گمرکات استان تعریف شده است که خلاصه اقدامات هر طرح به شرح ذیل آورده شده است.

پروژه های شاخص تدوین شده برای گمرکات استان							
ردیف	طرح/پروژه	اهداف		عناوین اقدام یا ریز فعالیت‌ها	سازمان یا فرد مسئول	زمانبندی به تفکیک هر اقدام	اقدامات انجام شده در خصوص برنامه
		کیفی	کمی				
۱	توسعه رویه ورود موقت مواد اولیه ^۱	تسهیل دسترسی واحدهای تولیدی به مواد اولیه در راستای رفع کمبود، نقدینگی، به مقدار مورد نیاز واحدهای تولیدی	-	۱- درخواست واحد تولیدی ۲- بررسی و صدور مجوز ورود موقت ۳- واردات مواد اولیه توسط واحد تولیدی بدون اخذ حقوق و عوارض گمرکی	حوزه نظارت گمرکات استان	در طول سال	ارائه خدمت به واحدهای تولیدی بصورت مستمر صورت گرفته و ۵۶۵ فقره اظهارنامه ورود موقت به وزن بیش از ۳۳ هزار تن کالا از طریق گمرکات

^۱ ورود موقت برای پردازش، رویه گمرکی است که براساس آن کالا می‌تواند به طور موقت به قلمرو گمرکی وارد شود، تا ساخته، تکمیل، تعمیر یا فرآوری شده و سپس صادر شود.

برنامه‌های شاخص و عملکرد آن به تفکیک دستگاه‌های اجرایی ■ ۴۷

پروژه های شاخص تدوین شده برای گمرکات استان								
ردیف	شرح / پروژه	اهداف		عناوین اقدام یا ریز فعالیت‌ها	سازمان یا فرد مسئول	زمانبندی به تفکیک هر اقدام	اقدامات انجام شده در خصوص برنامه	در صورت عدم اقدام دلایل مربوطه
		کیفی	کمی					
				۴- صادرات محصولات تولید شده واحد تولیدی و تسویه پروانه های ورود موقت			استان صورت گرفته است.	

پروژه های شاخص تدوین شده برای گمرکات استان							
ردیف	شرح/پروژه	اهداف		عناوین اقدام یا ریز فعالیت ها	سازمان یا فرد مسئول	زمانبندی به تفکیک هر اقدام	اقدامات انجام شده در خصوص برنامه
		کیفی	کمی				
۲	استرداد حقوق ورودی واحدهای تولیدی به شرط صادرات ^۲	کاهش هزینه بهای تمام شده با هدف کمک به تأمین مالی واحدهای تولیدی در شرایط تحریمی	-	۱- درخواست استرداد حقوق ورودی ماده ۶۶ ق.ا.گ توسط واحد تولیدی ۲- بررسی کارشناسی اظهارنامه های صادراتی و مطابقت با کالاهای اظهارنامه های وارداتی و ارجاع به امور مالی ۳- بررسی حکم استرداد توسط امور مالی و استرداد وجه حقوق ورودی پرداختی به واحد تولیدی	حوزه نظارت گمرکات استان	در طول سال	ارائه خدمت به واحدهای تولیدی بصورت مستمر صورت گرفته و بیش از ۵۱ میلیارد ریال حقوق ورودی پرداختی توسط واحدهای تولیدی استرداد گردیده است

- **استرداد حقوق ورودی :** حقوق ورودی اخذ شده از عین کالای وارداتی که از کشور صادر می گردد و مواد، کالاهای مصرفی و لوازم بسته بندی خارجی به کاررفته یا مصرف شده در تولید، تکمیل یا بسته بندی کالای صادر شده با رعایت مقررات قانون امور گمرکی با مآخذ زمان ورود کالا باید به صادرکننده یا واحد تولیدی مسترد گردد.

پروژه‌های شاخص تدوین شده برای گمرکات استان								
ردیف	شرح/پروژه	اهداف		عناوین اقدام یا ریز فعالیت‌ها	سازمان یا فرد مسئول	زمان‌بندی به تفکیک هر اقدام	اقدامات انجام شده در خصوص برنامه	در صورت عدم اقدام دلایل مربوطه
		کیفی	کمی					
۳	بررسی و رفع موانع تجارت فرامرزی استان	۱- تسهیل و حداکثر نمودن فعالیت ورود و خروج کالا از گمرکات ۲- انجام هماهنگی‌های لازم و ضروری بین دستگاهی در استان ۳- ضرورت اجرای ماده ۱۲ قانون امور گمرکی (مدیریت واحد مرزی) ۴- استفاده از ظرفیت ستاد تجارت فرامرزی استان جهت تسهیل و روان سازی امور	-	۱- طرح و جمع بندی مسائل و مشکلات ۲- برگزاری جلسات ستاد هماهنگی تجارت فرامرزی استان ۳- پیگیری مصوبات جلسات تا حصول نتیجه	(دبیرخانه ستاد هماهنگی تجارت فرامرزی)	در طول سال ۹۹	جلسات ستاد هماهنگی تجارت فرامرزی با موضوع بررسی مسائل و مشکلات تجارت خارجی فعالان اقتصادی استان به ریاست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری برگزار که دبیرخانه آن برعهده حوزه نظارت گمرکات استان می باشد. شیوع بیماری کرونا	-

پروژه های شاخص تدوین شده برای گمرکات استان								
ردیف	شرح / پروژه	اهداف		عناوین اقدام یا ریز فعالیت ها	سازمان یا فرد مسئول	زمانبندی به تفکیک هر اقدام	اقدامات انجام شده در خصوص برنامه	در صورت عدم اقدام دلایل مربوطه
		کیفی	کمی					
							باعث کاهش تعداد جلسات و در نتیجه اثر مستقیم روی این موضوع گذاشته است.	
۴	طرح حمایت از فعالان اقتصادی مجاز (AEO)	حمایت از واحدهای تولیدی و فعالان اقتصادی خوشنام	-	۱- اطلاع رسانی از مزایای طرح (تساویر اطلاع رسانی از طریق کانال های مجازی و مکاتبه جهت استفاده از	حوزه نظارت گمرک	در طول سال ۹۹	تسهیلات مربوطه به صورت مستمر به فعالان اقتصادی و صاحبان واحدهای تولیدی استان دارای	

پروژه های شاخص تدوین شده برای گمرکات استان								
ردیف	شرح/پروژه	اهداف		عناوین اقدام یا ریز فعالیت‌ها	سازمان یا فرد مسئول	زمانبندی به تفکیک هر اقدام	اقدامات انجام شده در خصوص برنامه	در صورت عدم اقدام دلایل مربوطه
		کیفی	کمی					
				ظرفیتهای اطلاع رسانی اتاق بازرگانی)	واحدهای تولیدی		واجد شرایط ارائه می گردد و حدود ۱۸ شرکت تولیدی احصاء و از تسهیلات فعالان اقتصادی خوشنام استفاده می کنند. از جمله شرکتهای قوطی سازی تبریز، کلرپارس، صنایع صبح پارا، آسپا و شیشه جام آذرو...	-
				۲- تکمیل فرمهای درگاه اینترنتی گمرک ایران				
				۳- بررسی و تأیید در صورت تایید شرایط احراز				
				۴- معرفی شرکتهای تایید شده به گمرکات کشور جهت بهره برداری از تسهیلات ۱۸ گانه				
				۵- نظارت بر عملکرد فعالان مجاز اقتصادی معرفی شده				
۵	توسعه انبارهای اختصاصی	-حمایت از واحدهای تولیدی در جهت تحقق شعار جهش تولید		۱-اطلاع رسانی شرایط و مزیت‌های طرح از طریق کانالهای ارتباطی مختلف	حوزه نظارت گمرکات استان	طول سال ۹۹	صدور مجوز و نظارت بر انجام فرایند انجام و انبار اختصاصی شرکت پالاز موکت و ۴ شرکت	

پروژه های شاخص تدوین شده برای گمرکات استان								
ردیف	شرح / پروژه	اهداف		عناوین اقدام یا ریز فعالیت ها	سازمان یا فرد مسئول	زمانبندی به تفکیک هر اقدام	اقدامات انجام شده در خصوص برنامه	در صورت عدم اقدام دلایل مربوطه
		کیفی	کمی					
		- ایجاد فرصت های جدید سرمایه گذاری		۲- بازدید میدانی کارشناسان گمرک از واحدهای تولید متقاضی و مستعد ۳- احراز شرایط انبارهای واحدهای تولید متقاضی با چک لیست مربوطه ۴- انعقاد قرارداد با واحد تولیدی ۵- نظارت مستمر بر عملکرد انبارهای اختصاصی			دیگر از سال گذشته از مزایای انبار اختصاصی استفاده می نمایند از جمله تراکتورسازی، شیرین عسل، پتروشیمی تبریز، ریخته گری تراکتورسازی	-
۶	راه اندازی گمرک موبایلی	توسعه سامانه های الکترونیک و دور اظهار اربابان رجوع و دور کاری کارکنان		- پیاده سازی اپلیکیشن راه اندازی گمرک موبایلی ایجاد داشبورد اپلیکیشن (وی مسنجر) دسترسی و ارتباط آسان به قوانین، اطلاعات و بخشنامه های مرتبط	گمرکات استان	طول سال ۹۹	داشبورد اپلیکیشن (وی مسنجر) دسترسی و ارتباط آسان به قوانین، اطلاعات و بخشنامه های مرتبط ایجاد گردید. اپلیکیشن راه اندازی گمرک موبایلی پیاده سازی شد و صدور اطلاعیه ها و بخشنامه	-

پروژه‌های شاخص تدوین شده برای گمرکات استان								
ردیف	شرح/پروژه	اهداف		عناوین اقدام یا ریز فعالیت‌ها	سازمان یا فرد مسئول	زمانبندی به تفکیک هر اقدام	اقدامات انجام شده در خصوص برنامه	در صورت عدم اقدام دلایل مربوطه
		کیفی	کمی					
							های گمرکی از این طرق نیز انجام یافت	
۷	پیاده سازی رویه ترانزیت و واردات در گمرک تبریز	تسهیل و تسریع فرایند تشریفات ترخیص کالاهای وارداتی	-	۱- برگزاری جلسات داخلی احصاء مسائل و مشکلات فراوری پیاده سازی واردات	گمرکات استان	سه ماهه اول	اخذ مجوزهای لازم از دفتر واردات گمرک ایران و احصاء مسائل و مشکلات فراوری، پیاده سازی واردات -تخلیه و تحویل انبارهای گمرک تبریز توسط سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی در دست پیگیری می باشد.	
				۲- تخلیه و تحویل انبارهای گمرک تبریز توسط سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی ۳- ایجاد واحد ترانزیت در گمرک تبریز	سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی	سه ماهه دوم		
۸	تغییر موقعیت جغرافیایی گمرک تبریز	دسترسی آسان واحدهای تولیدی شرق تبریز به خدمات گمرکی با توجه به فرسوده		مطالعه و تصویب طرح توسط استانداری	استانداری	در طول سال ۹۹	تشکیل جلسه و رایزنی و تبادل نظر با شهردار منطقه ۶ تبریز و آقای	

پروژه های شاخص تدوین شده برای گمرکات استان								
ردیف	شرح / پروژه	اهداف		عناوین اقدام یا ریز فعالیت ها	سازمان یا فرد مسئول	زمانبندی به تفکیک هر اقدام	اقدامات انجام شده در خصوص برنامه	در صورت عدم اقدام دلایل مربوطه
		کیفی	کمی					
		بودن اولیه گمرکی و قرار گرفتن در محدوده ترافیکی					دکتر بابایی اقدام عضو شورای شهر اسلامی تبریز لذا موضوع در حال اقدام می باشد.	-
۹	تضمین کالایی و اخذ ضمانت نامه بانکی	کمک به گردش نقدینگی با هدف کمک به تامین مالی واحدها در شرایط تحریمی	-	صدور بخشنامه های تسهیلگر از سوی معاون فنی و امور گمرک ایران	گمرک - اظهارکننده	مستمر	استمرار در ارائه تسهیلات و بسته های حمایتی از واحدهای تولیدی و اخذ به ارزش بیش از یک هزار و ۱۵۱ میلیارد ریال	-

پروژه‌های شاخص تدوین شده برای گمرکات استان								
ردیف	شرح / پروژه	اهداف		عناوین اقدام یا ریز فعالیت‌ها	سازمان یا فرد مسئول	زمان‌بندی به تفکیک هر اقدام	اقدامات انجام شده در خصوص برنامه	در صورت عدم اقدام دلایل مربوطه
		کیفی	کمی					
۱۰	تجهیز زیرساختها	بهره گیری از ظرفیتهای بالقوه	-	احداث سردخانه صنعتی	شرکت انبارهای عمومی	مستمر	با عنایت به مفاد فصل دوم بخش ۴ ق.ا.گ متولی احداث سردخانه های عمومی، مرجع تحویل گیرنده کالا در اماکن گمرکی می باشد. (لذا موضوع از سوی مجتمع انبارهای عمومی و خدمات گمرکی در حال پیگیری است).	-
۱۱	تجهیز گمرک مرزی به سیستم کنترلی پیشرفته x-ray خودرویی	بهبود وضعیت کنترلی	۱ دستگاه	آماده سازی ساختمان دستگاه x-ray کامیونی	گمرک	تا پایان سال ۹۹	ساختمان دستگاه x-ray گمرک نوردوز آماده شده است ولی به علت مشکل انشعاب برق فعلا دستگاه x-ray قابل نصب و راه اندازی نیست	-

پروژه های شاخص تدوین شده برای گمرکات استان								
ردیف	شرح / پروژه	اهداف		عناوین اقدام یا ریز فعالیت ها	سازمان یا فرد مسئول	زمانبندی به تفکیک هر اقدام	اقدامات انجام شده در خصوص برنامه	در صورت عدم اقدام دلایل مربوطه
		کیفی	کمی					
				نصب دستگاه ایکس ری خودرویی در گمرکات نوردوز، جلفا	وزارت دفاع		در گمرک جلفا بهره برداری شد	
				راه اندازی و بهره برداری دستگاه X-ray در گمرک جلفا	وزارت دفاع			
۱۲	ارتقاء سطح مدیریت گمرک نوردوز از اداره به اداره کل	بسترسازی زیرساختهای گمرک نوردوز به دلیل موقعیت استراتژیک	-	مکاتبه و پیگیری	استانداری	شش ماهه اول سال ۹۹	پیگیری و مکاتبات لازم از طریق استانداری و حوزه نظارت صورت گرفته است ولی فعلا به نتیجه نرسیده است	عدم تامین ساختمان مناسب و استاندارد برای گمرک نوردوز جهت انجام تشریفات رویه های گمرکی
				احصاء امکانات و تجهیزات مورد نیاز	گمرک نوردوز			-
				درخواست صدور مجوزهای رویه های گمرکی	حوزه نظارت گمرکات استان	شش ماهه دوم سال ۹۹	-	-

۲-۴- پروژه‌های شاخص تدوین شده برای شهرک های صنعتی استان

در جهت توسعه شهرکهای صنعتی، فعالسازی واحدهای راکد، توسعه صنایع کوچک و پیوندشان با صنایع بزرگ و همچنین واگذاری زمین و تکمیل زنجیره ارزش صنایع منتخب در مجموع ۳۶ پروژه تعریف شده است که نتیجه اقدامات صورت گرفته برای هر طرح به شرح ذیل می باشد.

پروژه‌های شاخص تدوین شده برای شهرک های صنعتی استان						
ردیف	طرح / پروژه	اهداف		عناوین اقدام یا فعالیت	سازمان یا فرد مسئول	در صورت عدم اقدام دلایل مربوطه
		کیفی	کمی			
۱	شهرک صنعتی بعثت- خیابان سازی		۱۰	بستر سازی و خاکریزی و جدول گذاری طی قراردادهای شماره ۳۰۲۵۲/۱۱ تاریخ ۱۱/۰۴/۱۳۹۹ و ۹۹۷۶/۱۱ و ۰۲/۱۰/۱۳۹۸ و ۲۸۸۵۷/۱۱ تاریخ ۱۸/۰۹/۱۳۹۹ و ۲۹۱۸۱/۱۱ تاریخ ۲۰/۰۹/۱۳۹۹	شرکت شهرکهای صنعتی آذربایجانشرقی	شرایط جوی علت پایین بودن پیشرفت فیزیکی میباشد
۲	شهرک صنعتی بعثت- برق		۲۰	تیرگذاری برق طی قرارداد شماره ۲۳۶۲۲/۱۱ تاریخ ۲۸/۰۷/۱۳۹۹	شرکت شهرکهای صنعتی آذربایجانشرقی	شرایط جوی علت پایین بودن پیشرفت فیزیکی میباشد

پروژه‌های شاخص تدوین شده برای شهرک های صنعتی استان							
ردیف	طرح / پروژه	اهداف		عناوین اقدام یا فعالیت	سازمان یا فرد مسئول	اقدامات انجام شده در خصوص برنامه	در صورت عدم اقدام دلایل مربوطه
		کیفی	کمی				
۳	شهرک صنعتی بعثت- آب		۲۵	لوله گذاری آب طی قراردادهای شماره ۲۵۰۴۰/۱۱ تاریخ ۱۰/۰۸/۱۳۹۹ و ۲۸۸۷۴/۱۱ تاریخ ۱۸/۰۹/۱۳۹۹ و ۱۹۱۷۳/۱۱ تاریخ ۰۱/۰۷/۱۳۹۸	شرکت شهرکهای صنعتی آذربایجانشرقی	در مرحله وصل و انشعاب گیری از سد امند و چاههای عمیق شهرک میباشد (پیشرفت ۹۹٪)	
۴	شهرک صنعتی بعثت- گاز		۳۰	گازرسانی فاز توسعه برای سال ۱۴۰۰ برنامه ریزی شده است	شرکت شهرکهای صنعتی آذربایجانشرقی	گازرسانی فاز توسعه برای سال ۱۴۰۰ برنامه ریزی شده است	وابسته به خیابانسازی است و پس از آن اجرا خواهد شد
۵	توسعه شهرک صنعتی سلیمی-خیابان سازی		۲۵	بستر سازی و خاکریزی و جدولگذاری طی قراردادهای شماره ۷۳۱۸/۱۱ تاریخ ۰۱/۱۱/۱۳۹۹ و ۳۴۳۱۳/۱۱ تاریخ ۲۰/۰۳/۱۳۹۹ و ۳۴۳۲۹/۱۱ تاریخ ۲۱/۱۲/۱۳۹۷	شرکت شهرکهای صنعتی آذربایجانشرقی	پروژه ها در مرحله اجرا میباشد (پیشرفت ۵۰٪)	مشکل افزایش قیمت مصالح و حمل و نقل علت پایین بودن درصد پیشرفت میباشد

پروژه‌های شاخص تدوین شده برای شهرک های صنعتی استان							
ردیف	طرح / پروژه	اهداف		عناوین اقدام یا فعالیت	سازمان یا فرد مسئول	اقدامات انجام شده در خصوص برنامه	در صورت عدم اقدام دلایل مربوطه
		کیفی	کمی				
۶	توسعه شهرک صنعتی سلیمی-برق		۱۰		شرکت شهرکهای صنعتی آذربایجانشرقی	برای سال ۱۴۰۰ برنامه ریزی شده است	وابسته به خیابانسازی است و پس از آن اجرا خواهد شد
۷	توسعه شهرک صنعتی سلیمی-آب		۲۵	لوله گذاری آب طی قراردادهای شماره ۲۰۹۵۳/۱۱ تاریخ ۱۵/۰۷/۱۳۹۸ و ۷۵۷۴/۱۱ تاریخ ۲۳/۰۳/۱۳۹۸	شرکت شهرکهای صنعتی آذربایجانشرقی	عملیات لوله گذاری به اتمام رسیده است (پیشرفت ۱۰۰٪)	
۸	توسعه شهرک صنعتی سلیمی-گاز		۱۵	لوله گذاری گاز طی قراردادهای شماره ۱۰۳۶۲/۱۱ تاریخ ۱۷/۰۴/۱۳۹۸ و ۳۵۳۹۶/۱۱ تاریخ ۱۱/۱۱/۱۳۹۹	شرکت شهرکهای صنعتی آذربایجانشرقی	پیشرفت فیزیکی ۸۰٪	مشکل عایق لوله های گاز که در دست بررسی میباشد
۹	شهرک صنعتی سنگ شهر-خیابان سازی		۲۵	بستر سازی و خاکریزی و جدولگذاری طی قراردادهای شماره ۷۳۱۸/۱۱ تاریخ	شرکت شهرکهای صنعتی آذربایجانشرقی	پروژه ها در مرحله اجرا میباشد (پیشرفت ۳۰٪)	مشکل افزایش قیمت مصالح و حمل و نقل علت پایین بودن درصد پیشرفت میباشد

پروژه‌های شاخص تدوین شده برای شهرک های صنعتی استان							
ردیف	طرح / پروژه	اهداف		عناوین اقدام یا فعالیت	سازمان یا فرد مسئول	اقدامات انجام شده در خصوص برنامه	در صورت عدم اقدام دلایل مربوطه
		کیفی	کمی				
				۰۱/۱۱/۱۳۹۹ و ۲۰/۰۳/۱۳۹۹ تاریخ ۳۴۳۱۳/۱۱ و ۲۱/۱۲/۱۳۹۷ تاریخ ۳۴۳۲۹/۱۱			
۱۰	شهرک صنعتی سنگ شهر-برق		۲۰		شرکت شهرکهای صنعتی آذربایجانشرقی	برای سال ۱۴۰۰ برنامه ریزی شده است	وابسته به خیابانسازی است و پس از آن اجرا خواهد شد
۱۱	شهرک صنعتی سنگ شهر-آب		۲۰	لوله گذاری آب طی قراردادهای شماره ۲۰۹۵۳/۱۱ تاریخ ۱۵/۰۷/۱۳۹۸ و ۷۵۷۴/۱۱ تاریخ ۲۳/۰۳/۱۳۹۸	شرکت شهرکهای صنعتی آذربایجانشرقی	شبکه اجرا شده است (پیشرفت ۹۰٪)	کمبود آب مشکل اصلی میباشد
۱۲	شهرک صنعتی سنگ شهر-گاز		۲۰	برای سال ۱۴۰۰ برنامه ریزی شده است	شرکت شهرکهای صنعتی آذربایجانشرقی	برای سال ۱۴۰۰ برنامه ریزی شده است	وابسته به خیابانسازی است و پس از آن اجرا خواهد شد

پروژه‌های شاخص تدوین شده برای شهرک های صنعتی استان						
ردیف	طرح / پروژه	اهداف		عناوین اقدام یا فعالیت	سازمان یا فرد مسئول	در صورت عدم اقدام دلایل مربوطه
		کیفی	کمی			
۱۳	شهرک صنعتی آیت الله هاشمی رفسنجانی-خیابان سازی		۲۰	بستر سازی و خاکریزی و جدولگذاری طی قراردادهای شماره ۳۶۸۶۶/۱۱ تاریخ ۳۰/۱۱/۱۳۹۹ و ۳۰۳۴۵/۱۱ تاریخ ۳۰/۰۹/۱۳۹۹	شرکت شهرکهای صنعتی آذربایجانشرقی	پروژه در مرحله اجرا میباشد (پیشرفت ۲۰)
۱۴	شهرک صنعتی آیت الله هاشمی رفسنجانی-برق		۳۰	تیرگذاری برق طی قراردادهای شماره ۱۷۹/۱۱ تاریخ ۱۶/۰۱/۱۳۹۹ و ۲۲۱۰۸/۱۱ تاریخ ۲۹/۰۸/۱۳۹۷	شرکت شهرکهای صنعتی آذربایجانشرقی	پروژه در مرحله تکمیل میباشد (پیشرفت ۹۰)
۱۵	شهرک صنعتی آیت الله هاشمی رفسنجانی-آب		۲۰	لوله گذاری آب طی قرارداد شماره ۵۸۴۳/۱۱ تاریخ ۱۷/۰۳/۱۳۹۷	شرکت شهرکهای صنعتی آذربایجانشرقی	وابسته به خیابانسازی است و پس از آن اجرا خواهد شد
					شبکه آب خیابان اصلی و سه خیابان فرعی اجرا شده است (پیشرفت ۵۰)	

پروژه‌های شاخص تدوین شده برای شهرک های صنعتی استان						
ردیف	طرح / پروژه	اهداف		عناوین اقدام یا فعالیت	سازمان یا فرد مسئول	اقدامات انجام شده در خصوص برنامه
		کیفی	کمی			
۱۶	شهرک صنعتی آیت الله هاشمی رفسنجانی-گاز		۲۰	لوله گذاری گاز طی قرارداد شماره ۲۱۱۷۸/۱۱ تاریخ ۲۱/۰۸/۱۳۹۷	شرکت شهرکهای صنعتی آذربایجانشرقی	شبکه گاز خیابان اصلی و سه خیابان فرعی اجرا شده است (پیشرفت ۵۰٪)
۱۷	فاز توسعه شهرک صنعتی بناب-خیابان سازی		۳۵	بستر سازی و خاکریزی طی قراردادهای شماره ۳۱۷/۱۱ تاریخ ۱۹/۰۱/۱۳۹۹ ، ۲۴۵۵۷/۱۱ تاریخ ۰۶/۰۸/۱۳۹۹	شرکت شهرکهای صنعتی آذربایجانشرقی	به اتمام رسیده است (پیشرفت ۱۰۰٪)
۱۸	فاز توسعه شهرک صنعتی بناب-برق		۳۵	تیرگذاری برق طی قراردادهای شماره ۳۷۷۷۳/۱۱ تاریخ ۰۳/۱۲/۱۳۹۸ ، ۱۹۷۴۰/۱۱ تاریخ ۳۱/۰۶/۱۳۹۹	شرکت شهرکهای صنعتی آذربایجانشرقی	به اتمام رسیده است (پیشرفت ۱۰۰٪)
۱۹	فاز توسعه شهرک صنعتی بناب-آب		۳۰	لوله گذاری آب طی قرارداد شماره ۸۳۷۸/۱۱ تاریخ ۲۹/۰۳/۱۳۹۹	شرکت شهرکهای صنعتی آذربایجانشرقی	به اتمام رسیده است (پیشرفت ۱۰۰٪)

در صورت عدم اقدام دلایل مربوطه

پروژه‌های شاخص تدوین شده برای شهرک های صنعتی استان							
ردیف	طرح / پروژه	اهداف		عناوین اقدام یا فعالیت	سازمان یا فرد مسئول	اقدامات انجام شده در خصوص برنامه	در صورت عدم اقدام دلایل مربوطه
		کیفی	کمی				
۲۰	فاز توسعه شهرک صنعتی بناب-گاز		۲۵	لوله گذاری گاز برای سال ۱۴۰۰ برنامه ریزی شده است و در حال حاضر در مرحله مناقصه و انتخاب پیمانکار میباشد.	شرکت شهرکهای صنعتی آذربایجانشرقی	برای سال ۱۴۰۰ برنامه ریزی شده است و در حال حاضر در مرحله مناقصه و انتخاب پیمانکار میباشد.	وابسته به خیابانسازی است و پس از آن اجرا خواهد شد
۲۱	ناحیه صنعتی صنایع دستی و گردشگری- خیابان سازی		۴۰	بستر سازی و خاکریزی و جدولگذاری که در مرحله اجرا میباشد	شرکت شهرکهای صنعتی آذربایجانشرقی	پروژه ه در مرحله اجرا میباشد(پیشرفت ۶۰٪)	شرایط جوی علت پایین بودن پیشرفت فیزیکی میباشد
۲۲	ناحیه صنعتی صنایع دستی و گردشگری- برق		۴۰	تیرگذاری برق طی قرارداد شماره ۳۸۶۳۷/۱۱ تاریخ ۰۴/۱۲/۱۳۹۹	شرکت شهرکهای صنعتی آذربایجانشرقی	پیمانکار انتخاب و پروژه شروع شده است (پیشرفت ۳۰٪)	
۲۳	ناحیه صنعتی صنایع دستی و گردشگری- آب		۳۰	لوله گذاری آب طی قرارداد شماره ۲۱۳۳۶/۱۱ تاریخ ۰۹/۰۷/۱۳۹۹	شرکت شهرکهای صنعتی آذربایجانشرقی	پروژه به اتمام رسیده است (پیشرفت ۹۰٪)	

پروژه‌های شاخص تدوین شده برای شهرک های صنعتی استان						
ردیف	طرح / پروژه	اهداف		عناوین اقدام یا فعالیت	سازمان یا فرد مسئول	اقدامات انجام شده در خصوص برنامه
		کیفی	کمی			
۲۴	ناحیه صنعتی صنایع دستی و گردشگری- گاز		۲۵	لوله گذاری گاز طی قرارداد شماره ۲۴۶۸۹/۱۱ تاریخ ۰۷/۰۸/۱۳۹۹	شرکت شهرکهای صنعتی آذربایجانشرقی	در مرحله اصلاح طرح میباشد که پس از آن شبکه اجرا خواهد شد
۲۵	ایجاد ناحیه صنعتی علیشاه-خیابان سازی		۳۰	بسترسازی و جدولگذاری و آسفالت طی قرارداد شماره ۷۴۱۸/۱۱ تاریخ ۲۱/۰۳/۱۳۹۹	شرکت شهرکهای صنعتی آذربایجانشرقی	به اتمام رسیده است (پیشرفت ۱۰۰٪)
۲۶	ایجاد ناحیه صنعتی علیشاه-برق		۳۵	تیرگذاری برق طی قرارداد شماره ۷۴۱۴/۱۱ تاریخ ۲۱/۰۳/۱۳۹۹	شرکت شهرکهای صنعتی آذربایجانشرقی	پروژه ه در مرحله اتمام میباشد (پیشرفت ۹۵٪)
۲۷	ایجاد ناحیه صنعتی علیشاه-آب		۳۰	لوله گذاری آب طی قرارداد شماره ۳۵۷۰۶/۱۱ تاریخ ۱۲/۱۱/۱۳۹۹	شرکت شهرکهای صنعتی آذربایجانشرقی	پیمانکار انتخاب و برای سال ۱۴۰۰ برنامه ریزی شده است

پروژه‌های شاخص تدوین شده برای شهرک های صنعتی استان							
ردیف	طرح / پروژه	اهداف		عناوین اقدام یا فعالیت	سازمان یا فرد مسئول	اقدامات انجام شده در خصوص برنامه	در صورت عدم اقدام دلایل مربوطه
		کیفی	کمی				
۲۸	ایجاد ناحیه صنعتی علیشاه-گاز		۳۰	لوله گذاری گاز طی قرارداد شماره ۳۳۴۷۸/۱۱ تاریخ ۲۴/۱۰/۱۳۹۹	شرکت شهرکهای صنعتی آذربایجانشرقی	پیمانکار انتخاب و برای سال ۱۴۰۰ برنامه ریزی شده است	
۲۹	شهرک صنعتی اسکو- خیابان سازی		۳۰	خیابانسازی و خاکبرداری و خاکریزی و آسفالت و جدولگذاری طی قراردادهای شماره ۳۱۸۱۳/۱۱ تاریخ ۱۱/۱۰/۱۳۹۹ و ۳۱۳۸۰/۱۱ و ۲۹/۰۷/۱۳۹۹ و ۲۳۸۰/۱/۱۱ تاریخ ۱۰/۱۰/۱۳۹۸	شرکت شهرکهای صنعتی آذربایجانشرقی	پروژه به اتمام رسیده است (پیشرفت ۱۰۰٪)	
۳۰	شهرک صنعتی اسکو- برق		۴۵	تیرگذاری برق طی قرارداد شماره ۵۶۷۲/۱۱ تاریخ ۰۴/۰۳/۱۳۹۸	شرکت شهرکهای صنعتی آذربایجانشرقی	پروژه به اتمام رسیده است (پیشرفت ۱۰۰٪)	

پروژه‌های شاخص تدوین شده برای شهرک های صنعتی استان							
ردیف	طرح / پروژه	اهداف		عناوین اقدام یا فعالیت	سازمان یا فرد مسئول	اقدامات انجام شده در خصوص برنامه	در صورت عدم اقدام دلایل مربوطه
		کیفی	کمی				
۳۱	شهرک صنعتی اسکو- آب		۳۰	لوله گذاری آب طی قرارداد شماره ۲۳۷۷۵/۱۱ تاریخ ۲۹/۰۷/۱۳۹۹	شرکت شهرکهای صنعتی آذربایجانشرقی	در مرحله نصب انشعاب میباشد (پیشرفت ۹۵٪)	
۳۲	شهرک صنعتی اسکو- گاز		۲۰	خط انتقال گاز تا مرحله ۷۰٪ و شبکه داخلی ۲۰٪ اجرا شده و برای وصل این دو نیاز به تامین منابع ملی توسط شرکت گاز میباشد	شرکت شهرکهای صنعتی آذربایجانشرقی	خط انتقال گاز تا مرحله ۷۰٪ و شبکه داخلی ۲۰٪ اجرا شده و برای وصل این دو نیاز به تامین منابع ملی توسط شرکت گاز میباشد	خط انتقال تا مرحله ۷۰٪ و شبکه داخلی ۲۰٪ اجرا شده و برای وصل این دو نیاز به تامین منابع ملی توسط شرکت گاز میباشد
۳۳	فعال سازی واحدهای راکد		۸۰	کمک به باز فعال سازی واحدهای راکد	شرکت شهرکهای صنعتی آذربایجانشرقی	واگذاری استیجاری ، فعال سازی توسط خود متقاضی ، فعال سازی توسط سرمایه گذاری جدید ، فعال سازی توسط دریافت تسهیلات بانکی . طبق لیست پیوستی واحدهای راکد فعال سازی شده (۹۵ واحد فعالسازی شده) پیشرفت بالای ۱۰۰ درصد	

پروژه‌های شاخص تدوین شده برای شهرک های صنعتی استان						
ردیف	طرح / پروژه	اهداف		عناوین اقدام یا فعالیت	سازمان یا فرد مسئول	در صورت عدم اقدام دلایل مربوطه
		کیفی	کمی			
۳۴	توسعه صنایع کوچک و پیوند آنها با صنایع بزرگ		۵	تکمیل برنامه های ۵ خوشه	شرکت شهرکهای صنعتی آذربایجانشرقی	اجرای برنامه ۵ خوشه کسب و کار : نخودچی ممقان ، فرش و تابلو فرش ، حوله سازی ، صنایع چوبی و مبلمان مرند ، تجهیزات نفت و گاز پیشرفت ۱۰۰ درصد
			۸۰	خاتمه یک خوشه در حال اجرا	شرکت شهرکهای صنعتی آذربایجانشرقی	خاتمه خوشه حوله بافی تبریز
			۸۰	ثبت و بروز رسانی اطلاعات پیمانکاری فرعی	شرکت شهرکهای صنعتی آذربایجانشرقی	ثبت و بروز رسانی اطلاعات ۶۰ پیمانکاری فرعی در سامانه SPX

پروژه‌های شاخص تدوین شده برای شهرک های صنعتی استان							
ردیف	طرح / پروژه	اهداف		عناوین اقدام یا فعالیت	سازمان یا فرد مسئول	اقدامات انجام شده در خصوص برنامه	در صورت عدم اقدام دلایل مربوطه
		کیفی	کمی				
۳۵	تکمیل زنجیره ارزش صنایع منتخب		۸۰	زنجیره خودروهای سنگین	شرکت شهرکهای صنعتی آذربایجانشرقی	تکمیل طرح تدوین زنجیره ارزش خودروهای سنگین و ارسال به وزارت صمت	
۳۶	واگذاری زمین صنعتی		۱۰۰	واگذاری حق انتفاع در قالب ۳۰۰ قرارداد به مساحت ۱۶۰ هکتار	شرکت شهرکهای صنعتی آذربایجانشرقی	واگذاری زمین صنعتی (واگذاری حق انتفاع در قالب ۳۷۵ قرارداد به مساحت ۱۷۰ هکتار)	

۲-۵- پروژه‌های شاخص تدوین شده برای اداره کل امور اقتصادی و دارایی

۲-۵-۱- گروه کاری سرمایه‌گذاری

برای اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان در راستای جهش تولید در مجموع ۱۷ طرح که برای گروه کاری سرمایه‌گذاری (۹ طرح) و گروه کاری اقتصاد کلان (۸ طرح) تصویب گردیده که عملکرد سال ۹۹ هر گروه کاری و نتیجه اقدامات عملکردی هر طرح در بخش مربوطه آمده است.

پروژه‌های شاخص تدوین شده برای اداره کل امور اقتصادی و دارایی (گروه کاری سرمایه‌گذاری)								
ردیف	طرح	اهداف		عناوین اقدامات یا فعالیت	سازمان یا فرد مسئول	زمان‌بندی به تفکیک هر اقدام	نتیجه اقدام تاکنون	دلایل عدم پیشرفت مطابق با برنامه
		کیفی	کمی					
۱	شناسایی طرح‌ها و فرصت‌های سرمایه‌گذاری	جذب سرمایه‌گذاری خارجی و توسعه استان	شناسایی ۱۰ طرح سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و ۵ طرح سرمایه‌گذاری بخش دولتی	۱) شناسایی طرح‌ها و فرصت‌های سرمایه‌گذاری بخش صنعت از طریق مکاتبه و برگزاری جلسه با دستگاه‌های ذی‌ربط و تشکیل و بخش خصوصی	۱) دستگاه‌های مسئول: سازمان صنعت و معدن، سازمان منطقه آزاد ارس، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تبریز و خانه صنعت و معدن	اقدام بند ۱: ۱-۱) مکاتبه با دستگاه‌های مسئول و تشکیل‌های بخش خصوصی تا پایان خرداد ۱۳۹۹ ۱-۲) شناسایی عناوین طرح‌ها و فرصت‌های سرمایه‌گذاری در قالب فرم‌های دو صفحه‌ای تا پایان تیر ۱۳۹۹	برگزاری ۱ جلسه و ۱۷ مکاتبه با دستگاه‌ها و تشکیل‌های بخش خصوصی (پیوست شماره ۱) شناسایی ۷ فرصت سرمایه‌گذاری در استان (توسط سازمان صمت) (پیوست شماره ۲) شناسایی ۶ طرح صنعتی جهت سرمایه‌گذاری در استان (توسط سازمان صمت) (پیوست شماره ۳) و شناسایی ۹ طرح سرمایه‌گذاری جهت معرفی به سرمایه‌گذاران جهت سرمایه‌گذاری (توسط خانه صنعت و معدن) (پیوست شماره ۴)	-

پروژه‌های شاخص تدوین شده برای اداره کل امور اقتصادی و دارایی (گروه کاری سرمایه‌گذاری)							
ردیف	طرح	اهداف		عناوین اقدامات یا فعالیت	سازمان یا فرد مسئول	زمان‌بندی به تفکیک هر اقدام	نتیجه اقدام تاکنون
		کیفی	کمی				
دلائل عدم پیشرفت مطابق با برنامه				۲) شناسایی طرح‌ها و فرصت‌های سرمایه‌گذاری بخش معدن از طریق مکاتبه و برگزاری جلسه با دستگاه‌های ذی‌ربط و تشکیل‌ها و بخش خصوصی	۲) دستگاه‌های مسئول: سازمان صنعت و معدن، سازمان منطقه آزاد ارس، سازمان زمین شناسی، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تبریز، خانه صنعت و معدن، خانه معدن استان، انجمن همگن سنگ.	۳-۱) برگزاری جلسه‌ای در گروه‌کاری تسهیلات و سرمایه‌گذاری به منظور تصویب و تایید طرح تا ۱۵ مردادماه ۱۳۹۹ ۴-۱) مکاتبه با دستگاه‌های و تشکیل‌های بخش خصوصی و دریافت مطالعات امکان‌سنجی طرح‌های سرمایه‌گذاری تأیید شده از دستگاه‌های مربوطه مسئول و	برگزاری ۱ جلسه و ۱۷ مکاتبه با دستگاه‌ها و تشکیل‌های بخش خصوصی (پیوست شماره ۵) شناسایی ۳ طرح معدنی جهت سرمایه‌گذاری در استان (توسط سازمان صمت) (پیوست شماره ۶)
				۳) شناسایی طرح‌ها و فرصت‌های سرمایه‌گذاری بخش کشاورزی از طریق مکاتبه و برگزاری جلسه با دستگاه‌های ذی‌ربط و تشکیل‌ها و بخش خصوصی	۳) دستگاه‌های مسئول: سازمان جهاد کشاورزی، سازمان منطقه آزاد ارس و اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تبریز	۵-۱) ارسال فرم‌های دو صفحه‌ای طرح‌های تأیید شده برای طراحی و دریافت آن‌ها در قالب فرمت طراحی شده تا پایان آذر ۱۳۹۹ مهر ۱۳۹۹ زبان فارسی و انگلیسی تا پایان	برگزاری ۱ جلسه و ۱۸ مکاتبه با دستگاه‌ها و تشکیل‌های بخش خصوصی (پیوست شماره ۷) شناسایی ۲۱ طرح کشاورزی در استان (پیوست شماره ۸)

پروژه‌های شاخص تدوین شده برای اداره کل امور اقتصادی و دارایی (گروه کاری سرمایه‌گذاری)							
ردیف	شرح	اهداف		عناوین اقدامات یا فعالیت	سازمان یا فرد مسئول	زمان‌بندی به تفکیک هر اقدام	نتیجه اقدام تاکنون
		کیفی	کمی				
دلیل عدم پیشرفت مطابق با برنامه				۴) شناسایی طرح‌ها و فرصت‌های سرمایه‌گذاری بخش گردشگری و خدمات از طریق مکاتبه و برگزاری جلسه با دستگاه‌های ذی‌ربط و تشکیل‌ها و بخش خصوصی	۴) دستگاه‌های مسئول: اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، شهرداری تبریز و سازمان منطقه آزاد تجاری، صنعتی ارس.	۶-۱) جاگذاری طرح‌های سرمایه‌گذاری طراحی شده دو صفحه‌ای در وبسایت مرکز خدمات سرمایه‌گذاری تا ۱۵ دی ۱۳۹۹ ۷-۱) جاگذاری طرح‌های سرمایه‌گذاری طراحی شده دو صفحه‌ای در سی‌دی مولتی‌مدیا تا ۱۵ دی ۱۳۹۹	برگزاری ۱ جلسه و ۱۱ مکاتبه با دستگاه‌ها و تشکیل‌های بخش خصوصی (پیوست شماره ۹) شناسایی ۲۷ طرح سرمایه‌گذاری در حوزه گردشگری و خدمات (پیوست شماره ۱۰)
				۵) شناسایی طرح‌ها و فرصت‌های سرمایه‌گذاری بخش زیربنایی از طریق مکاتبه و برگزاری جلسه با دستگاه‌های ذی‌ربط	۵) دستگاه‌های مسئول: شرکت‌های برق منطقه‌ای، آب منطقه‌ای، آب و فاضلاب، اداره کل راه و شهرسازی، نمایندگی شرکت ساخت و توسعه زیربنای حمل و نقل در استان، راه‌آهن آذربایجان، دفتر معاونت ساخت و	اقدام برای بندهای ۲، ۳، ۴، ۵ و ۶ همزمان با بند ۱ انجام خواهد پذیرفت.	برگزاری ۱ جلسه و ۱۱ مکاتبه با دستگاه‌ها و تشکیل‌های بخش خصوصی (پیوست شماره ۱۱) شناسایی ۱۵ طرح سرمایه‌گذاری در حوزه زیربنایی (پیوست شماره ۱۲)

پروژه‌های شاخص تدوین شده برای اداره کل امور اقتصادی و دارایی (گروه کاری سرمایه‌گذاری)							
ردیف	شرح	اهداف		عناوین اقدامات یا فعالیت	سازمان یا فرد مسئول	زمان‌بندی به تفکیک هر اقدام	نتیجه اقدام تاکنون
		کمی	کیفی				
دلیل عدم پیشرفت مطابق با برنامه					توسعه آزادراه‌ها در استان‌های آذربایجان شرقی و غربی و منطقه آزاد ارس.		
				۶) شناسایی طرح‌ها و فرصت‌های سرمایه‌گذاری بخش دانش‌بنیان از طریق مکاتبه و برگزاری جلسه با دستگاه‌های ذی‌ربط	۶) دستگاه مسئول: پارک علم و فناوری آذربایجان شرقی (دستگاه‌های همکار: مراکز رشد دانشگاه‌ها و منطقه علم و فناوری ربع رشیدی)		۱ مکاتبه (پیوست شماره ۱۳) شناسایی ۳ طرح سرمایه‌گذاری در حوزه فناوری و دانش‌بنیان (پیوست شماره ۱۴)
				۷) دستگاه جمع‌بندی‌کننده: اداره کل امور اقتصادی و دارایی (مرکز خدمات سرمایه‌گذاری)			۲ مکاتبه و ارائه گزارش فرصت‌های سرمایه‌گذاری به معاونت محترم هماهنگی امور اقتصادی استانداری و سازمان محترم برنامه‌ریزی و مدیریت استان آذربایجان شرقی (پیوست شماره ۱۵)

پروژه‌های شاخص تدوین شده برای اداره کل امور اقتصادی و دارایی (گروه کاری سرمایه‌گذاری)								
ردیف	طرح	اهداف		عناوین اقدامات یا فعالیت	سازمان یا فرد مسئول	زمان‌بندی به تفکیک هر اقدام	نتیجه اقدام تاکنون	دلایل عدم پیشرفت مطابق با برنامه
		کیفی	کمی					
۲	اطلاع‌رسانی طرح‌ها و فرصت‌های سرمایه‌گذاری	اطلاع‌رسانی پتانسیل‌ها و طرح‌ها و فرصت‌های سرمایه‌گذاری استان به منظور جذب سرمایه‌گذاری خارجی و توسعه استان		(۱) معرفی طرح‌ها و فرصت‌های سرمایه‌گذاری از طریق حضور در نشست‌های سرمایه‌گذاری (۲) معرفی طرح‌ها و فرصت‌های سرمایه‌گذاری از طریق اعزام / پذیرش هیأت‌های سرمایه‌گذاری (۳) معرفی طرح‌ها و فرصت‌های سرمایه‌گذاری از طریق سی‌دی مولتی مدیا (۴) معرفی طرح‌ها و	دستگاه‌های مسئول: اداره کل امور اقتصادی و دارایی (مرکز خدمات سرمایه‌گذاری) دستگاه‌های همکار: کلیه دستگاه‌های دولتی و تشکلات بخش خصوصی.	(۱) فعالیت مذکور مستمر بوده و در طی سال ۱۳۹۹ انجام خواهد پذیرفت. (۲) فعالیت مذکور مستمر بوده و در طی سال ۱۳۹۹ انجام خواهد پذیرفت. (۳) بعد از ۱۵ دی و جاگذاری طرح‌های سرمایه‌گذاری طراحی شده در سی‌دی مولتی‌مدیا (۴) بعد از ۱۵ دی و جاگذاری طرح‌های سرمایه‌گذاری طراحی شده در سی‌دی مولتی‌مدیا (۵) تا پایان آبان ۱۳۹۹ و منوط به ارسال مطالعات امکان‌سنجی طرح‌های سرمایه‌گذاری از دستگاه‌های صاحب پروژه و تشکلات بخش خصوصی به دو	* برگزاری و یا شرکت در ۱۱ جلسه و ۱۵ مکاتبه (پیوست شماره ۱۶)	—

پروژه‌های شاخص تدوین شده برای اداره کل امور اقتصادی و دارایی (گروه کاری سرمایه‌گذاری)							
ردیف	طرح	اهداف		عناوین اقدامات یا فعالیت	سازمان یا فرد مسئول	زمان‌بندی به تفکیک هر اقدام	نتیجه اقدام تاکنون
		کیفی	کمی				
				فرصت‌های سرمایه‌گذاری از طریق وبسایت مرکز خدمات سرمایه‌گذاری (۵) ارسال طرح‌های سرمایه‌گذاری به سازمان سرمایه‌گذاری (۶) اطلاع‌رسانی مشوق‌های سرمایه‌گذاری منطقه‌ای به سرمایه‌گذاران		زبان انگلیسی به مرکز خدمات سرمایه‌گذاری (۶) با توجه به بازه زمانی دریافت مشوق‌های سرمایه‌گذاری منطقه‌ای هر یک از بخش‌های اقتصادی، تا یک ماه بعد، قابل بارگذاری در وبسایت مرکز خدمات سرمایه‌گذاری می‌باشد.	
۳	نظارت بر طرح‌های سرمایه‌گذاری خارجی	پیگیری مشکلات سرمایه‌گذاران	-	(۱) پیگیری مشکلات سرمایه‌گذاران از دستگاه‌های استانی	دستگاه مسئول: اداره کل امور اقتصادی و دارایی (مرکز خدمات سرمایه‌گذاری)	فعالیت مذکور از ابتدای سال ۱۳۹۹ آغاز و تا پایان سال ۱۳۹۹ به صورت مستمر ادامه خواهد داشت.	پیگیری مشکلات سرمایه‌گذاران از طریق مکاتبات دستگاه‌های استانی و ملی و در صورت لزوم برگزاری جلسه:
							-

پروژه‌های شاخص تدوین شده برای اداره کل امور اقتصادی و دارایی (گروه کاری سرمایه‌گذاری)								
ردیف	شرح	اهداف		عناوین اقدامات یا فعالیت	سازمان یا فرد مسئول	زمان‌بندی به تفکیک هر اقدام	نتیجه اقدام تاکنون	دلایل عدم پیشرفت مطابق با برنامه
		کیفی	کمی					
				از طریق مکاتبه یا شفاهی. (۲) مکاتبه با دستگاه‌های ملی جهت انعکاس و پی‌گیری مشکلات سرمایه‌گذاران. (۳) در صورت لزوم برگزاری جلسه.	دستگاه‌های همکار: کلیه دستگاه‌های دولتی استانی و ملی.		۱. پیگیری از دستگاه‌های استانی: ۴۴ مکاتبه (پیوست شماره ۱۷) ۲. پیگیری از دستگاه‌های ملی: ۳۷ مکاتبه (پیوست شماره ۱۸) ۳. برگزاری جلسه: ۸ (پیوست شماره ۱۹) ۴. بازدید از واحدهای خارجی: ۸ (پیوست شماره ۲۰)	
۴	پی‌گیری و شناسایی مشوق‌های سرمایه‌گذاری منطقه‌ای و اطلاع‌رسانی آن به سرمایه‌گذاران و فعالین اقتصادی	شناسایی مشوق‌های سرمایه‌گذاری منطقه‌ای و اطلاع‌رسانی آن به سرمایه‌گذاران و فعالین اقتصادی	-	(۱) شناسایی مشوق‌های سرمایه‌گذاری منطقه‌ای در بخش کشاورزی با برگزاری جلسات با کارشناسان مربوطه	(۱) دستگاه مسئول: سازمان جهاد کشاورزی	فعالیت مذکور در طی سال ۱۳۹۹ به صورت مستمر انجام خواهد پذیرفت و چنانچه تغییری در اطلاعات دریافتی حاصل شود، برگزاری جلسات با کارشناسان	برگزاری ۱ جلسه و ۲ مکاتبه با سازمان جهاد کشاورزی (پیوست شماره ۲۱) احصاء مشوق‌های سرمایه‌گذاری بخش کشاورزی (پیوست شماره ۲۲)	-

پروژه‌های شاخص تدوین شده برای اداره کل امور اقتصادی و دارایی (گروه کاری سرمایه‌گذاری)							
ردیف	طرح	اهداف		عناوین اقدامات یا فعالیت	سازمان یا فرد مسئول	زمان‌بندی به تفکیک هر اقدام	نتیجه اقدام تاکنون
		کمی	کیفی				
دلائل عدم پیشرفت مطابق با برنامه	مختلف اقتصادی			۲) شناسایی مشقوق‌های سرمایه‌گذاری منطقه‌ای در بخش گردشگری و خدمات با برگزاری جلسات با کارشناسان مربوطه	۲) دستگاه مسئول: اداره کل میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری	مربوطه در بازه‌های زمانی دیگر در دستور کار قرار خواهد گرفت. ۱) تا پایان خرداد ۱۳۹۹ ۲) تا پایان تیر ۱۳۹۹ ۳) تا پایان مرداد ۱۳۹۹	برگزاری ۱ جلسه با اداره کل میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری (پیوست شماره ۲۳) احصاء مشقوق‌های سرمایه‌گذاری بخش گردشگری (پیوست شماره ۲۴)
				۳) شناسایی مشقوق‌های سرمایه‌گذاری منطقه‌ای در بخش صنعت و معدن با برگزاری جلسات با کارشناسان مربوطه	۳) دستگاه مسئول: سازمان صنعت، معدن و تجارت	۴) تا پایان شهریور ۱۳۹۹ ۵) تا پایان مهر ۱۳۹۹ ۶) تا پایان آبان ۱۳۹۹ ۷) تا پایان آذر ۱۳۹۹	برگزاری ۴ جلسه و ۶ مکاتبه با دستگاه‌ها و تشکلهای بخش خصوصی مرتبط (پیوست شماره ۲۵) احصاء مشقوق‌های سرمایه‌گذاری بخش صنعت و معدن (پیوست شماره ۲۶)
				۴) شناسایی مشقوق‌های سرمایه‌گذاری منطقه‌ای در بخش	۴) دستگاه‌های مسئول: پارک علم و فناوری آذربایجان شرقی و منطقه	۸) تا پایان دی ۱۳۹۹	برگزاری ۱ جلسه با پارک علم و فناوری آذربایجان شرقی (پیوست شماره ۲۷) احصاء مشقوق‌های سرمایه‌گذاری بخش دانش‌بنیان (پیوست شماره ۲۸)

پروژه‌های شاخص تدوین شده برای اداره کل امور اقتصادی و دارایی (گروه کاری سرمایه‌گذاری)							
ردیف	شرح	اهداف		عناوین اقدامات یا فعالیت	سازمان یا فرد مسئول	زمان‌بندی به تفکیک هر اقدام	نتیجه اقدام تاکنون
		کیفی	کمی				
دلائل عدم پیشرفت مطابق با برنامه				دانش‌بنیان با برگزاری جلسات با کارشناسان مربوطه	ویژه علم و فناوری ربع‌رشدی تبریز	۹) تا پایان بهمن ۱۳۹۹ * جمع‌بندی مطالب در اسفند ۱۳۹۹ خواهد بود.	
				۵) شناسایی مشقوق‌های سرمایه‌گذاری منطقه‌ای در منطقه آزاد تجاری - صنعتی ارس با برگزاری جلسات با کارشناسان مربوطه	۵) دستگاه مسئول: سازمان منطقه آزاد تجاری، صنعتی ارس	۱۰) اطلاع‌رسانی مشقوق‌های منطقه‌ای به سرمایه‌گذاران از طریق بارگذاری در وب‌سایت مرکز خدمات سرمایه‌گذاری (با توجه به بازه زمانی در یافت مشقوق‌های سرمایه‌گذاری منطقه‌ای هر یک از بخش‌های اقتصادی، تا یک ماه بعد، قابل بارگذاری در وب‌سایت مرکز خدمات سرمایه‌گذاری می‌باشد).	برگزاری ۱ جلسه و ۲ مکاتبه با سازمان منطقه آزاد تجاری - صنعتی ارس (پیوست شماره ۲۹) عدم پاسخگویی سازمان منطقه آزاد تجاری - صنعتی ارس به مکاتبات
				۶) شناسایی مشقوق‌های سرمایه‌گذاری منطقه‌ای در منطقه اقتصادی سهران با برگزاری	۶) دستگاه مسئول: منطقه ویژه اقتصادی سهران		برگزاری ۱ جلسه و ۲ مکاتبه با منطقه ویژه اقتصادی سهران (پیوست شماره ۳۰) احصاء مشقوق‌های سرمایه‌گذاری منطقه ویژه اقتصادی سهران (پیوست شماره ۳۱)

پروژه‌های شاخص تدوین شده برای اداره کل امور اقتصادی و دارایی (گروه کاری سرمایه‌گذاری)							
ردیف	طرح	اهداف		عناوین اقدامات یا فعالیت	سازمان یا فرد مسئول	زمان‌بندی به تفکیک هر اقدام	نتیجه اقدام تاکنون
		کمی	کیفی				
دلیل عدم پیشرفت مطابق با برنامه				جلسات با کارشناسان مربوطه			
				۷) شناسایی مشقوق‌های سرمایه‌گذاری منطقه‌ای در شهرک‌های صنعتی آذربایجان شرقی با برگزاری جلسات با کارشناسان مربوطه	۷) دستگاه مسئول: شرکت شهرک‌های صنعتی آذربایجان شرقی		برگزاری ۱ جلسه و ۲ مکاتبه با شرکت شهرک‌های صنعتی آذربایجان شرقی (پیوست شماره ۳۲) احصاء مشقوق‌های سرمایه‌گذاری احصاء مشقوق‌های سرمایه‌گذاری شرکت شهرک‌های صنعتی (پیوست شماره ۳۳)
				۸) شناسایی مشقوق‌های سرمایه‌گذاری مالیاتی و گمرکی در سطح ملی و منطقه‌ای از طریق	۸) دستگاه‌های مسئول: اداره کل امور مالیاتی و ناظر گمرکات استان.		برگزاری ۲ جلسه و ۲ مکاتبه با اداره کل امور مالیاتی و ناظر گمرکات استان. (پیوست شماره ۳۴) احصاء مشقوق‌های گمرکی و مالیاتی (پیوست شماره ۳۵)

پروژه‌های شاخص تدوین شده برای اداره کل امور اقتصادی و دارایی (گروه کاری سرمایه‌گذاری)							
ردیف	شرح	اهداف		عناوین اقدامات یا فعالیت	سازمان یا فرد مسئول	زمان‌بندی به تفکیک هر اقدام	نتیجه اقدام تاکنون
		کمی	کیفی				
دلیل عدم پیشرفت مطابق با برنامه				برگزاری جلساتی با کارشناس مربوطه			
				(۹) اطلاع‌رسانی مشوق‌های منطقه‌ای به سرمایه‌گذاران			
				(۹) دستگاه مسئول: مرکز خدمات سرمایه‌گذاری دستگاه جمع‌بندی‌کننده: اداره کل امور اقتصادی و دارایی (مرکز خدمات سرمایه‌گذاری)			
دلیل عدم پیشرفت مطابق با برنامه				ارائه گزارش مشوق‌های سرمایه‌گذاری طی ۲ مکاتبه به معاونت محترم هماهنگی امور اقتصادی ارائه مشوق‌های سرمایه‌گذاری در وبسایت مرکز خدمات سرمایه‌گذاری (پیوست شماره ۳۶)			
				(۱) مکاتبه با نمایندگان وزارت امور خارجه در تبریز، فرمانداری‌ها، منطقه آزاد تجاری - صنعتی ارس، اتاق بازرگانی و خانه صنعت و معدن (پیوست شماره ۳۷)			
				شناسایی حدود ۱۹۵۵ فعال اقتصادی در استان			
۵	ایجاد بانک اطلاعاتی دانش و تجارب سرمایه‌گذاران و شناسایی سرمایه‌گذاران	-	معرفی پتانسیل‌ها و طرح‌ها و فرصت‌های سرمایه‌گذاری به سرمایه‌گذاران	(۱) مکاتبه با دستگاه‌های بخش دولتی و خصوصی جهت اخذ بانک اطلاعاتی سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی	دستگاه‌های مسئول: دستگاه‌های دولتی نظیر نمایندگی وزارت امور خارجه در تبریز، دفتر جذب و حمایت از سرمایه‌گذاری استانداری، سازمان مدیریت و	(۱) تا پایان سال ۱۳۹۹ (فعالیت مذکور مستمر می‌باشد).	۷ مکاتبه با نمایندگان وزارت امور خارجه در تبریز، فرمانداری‌ها، منطقه آزاد تجاری - صنعتی ارس، اتاق بازرگانی و خانه صنعت و معدن (پیوست شماره ۳۷)

پروژه‌های شاخص تدوین شده برای اداره کل امور اقتصادی و دارایی (گروه کاری سرمایه‌گذاری)							
ردیف	طرح	اهداف		عناوین اقدامات یا فعالیت	سازمان یا فرد مسئول	زمان‌بندی به تفکیک هر اقدام	نتیجه اقدام تاکنون
		کیفی	کمی				
	داخلی و خارجی				برنامه‌ریزی، فرمانداری‌ها، سازمان منطقه آزاد تجاری، صنعتی ارس و سایر دستگاه‌های دولتی و انجمن‌ها و تشکل‌های بخش خصوصی به‌ویژه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تبریز، خانه صنعت و معدن و غیره. دستگاه جمع‌بندی‌کننده: اداره کل امور اقتصادی و دارایی (مرکز خدمات سرمایه‌گذاری)		
۶	برگزاری نشست‌های سرمایه‌گذاری	ارائه طرح‌ها و فرصت‌های سرمایه‌گذاری به سرمایه‌گذاران و شرکت‌های سرمایه‌گذاری و	-	(۱) مکاتبه با صاحبان طرح. (۲) جلسه با دستگاه‌های اجرایی صاحب طرح و بخش	دستگاه مسئول: معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری دستگاه‌های همکار: سازمان‌ها و دستگاه‌های	(۱) تا ۱۵م خرداد ۱۳۹۹ (۲) تا ۳۰م خرداد ۱۳۹۹	* برگزاری ۲ جلسه با هلدینگ سرمایه‌گذاری توسعه معادن و فلزات و موسسه مالی اعتباری ملل و ۷ مکاتبه با دستگاه‌های اجرایی جهت دریافت طرح‌های سرمایه‌گذاری (پیوست شماره ۳۸)
							دلائل عدم پیشرفت مطابق با برنامه

پروژه‌های شاخص تدوین شده برای اداره کل امور اقتصادی و دارایی (گروه کاری سرمایه‌گذاری)							
ردیف	طرح	اهداف		عناوین اقدامات یا فعالیت	سازمان یا فرد مسئول	زمان‌بندی به تفکیک هر اقدام	نتیجه اقدام تاکنون
		کیفی	کمی				
		جذب سرمایه‌گذار به استان		خصوصی در خصوص برگزاری نشست‌های سرمایه‌گذاری و معرفی طرح‌های سرمایه‌گذاری (۳ دریافت اطلاعات اولیه طرح‌های سرمایه‌گذاری از دستگاه‌های اجرایی و بخش خصوصی (۴ برگزاری جلسه با دستگاه‌های اجرایی و بخش خصوصی متولی جهت جمع‌بندی طرح‌های سرمایه‌گذاری و گزینش طرح‌ها.	صاحب طرح و بخش خصوصی از جمله: مس آذربایجان، آلودمینا، سازمان زمین‌شناسی، ستاد احیای دریاچه ارومیه، سازمان بسیج سازندگی، سپاه عاشورا، سازمان منطقه آزاد تجاری، صنعتی ارس، شهرداری تبریز، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، شرکت‌های برق منطقه‌ای، آب منطقه‌ای، آب و فاضلاب، اداره کل راه و شهرسازی، نمایندگی شرکت ساخت و توسعه زیربنای حمل و نقل در استان، راه‌آهن آذربایجان، دفتر معاونت ساخت و	۳) تا ۱۲۰م تیر ۱۳۹۹ ۴) تا ۱۳۱م تیر ۱۳۹۹ ۵) تا ۱۳۱م مرداد ۱۳۹۹ ۶) تا ۱۶م شهریور ۱۳۹۹ ۷) تا ۱۱۳م شهریور ۱۳۹۹ ۸) تا ۱۲۰م شهریور ۱۳۹۹ ۹) بر طبق زمان اعلام شده از سوی شرکت سرمایه‌گذار، بانک‌ها و بیمه‌ها زمان مذاکرات تعیین خواهد شد.	معرفی طرح‌های سرمایه‌گذاری به هلدینگ سرمایه‌گذاری توسعه معادن و فلزات و موسسه مالی اعتباری ملل

پروژه‌های شاخص تدوین شده برای اداره کل امور اقتصادی و دارایی (گروه کاری سرمایه‌گذاری)							
ردیف	طرح	اهداف		عناوین اقدامات یا فعالیت	سازمان یا فرد مسئول	زمان‌بندی به تفکیک هر اقدام	نتیجه اقدام تاکنون
		کمی	کیفی				
				۵) ارائه مطالعات امکان‌سنجی و توجیه فنی - اقتصادی طرح‌های تأیید شده توسط متولی آن طرح‌ها به معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری	توسعه آزادراه‌ها در استان‌های آذربایجان شرقی و غربی، امور روستایی و شوراهای استانداری و ...		
				۶) شناسایی شرکت‌های سرمایه‌گذاری داخلی، شرکت‌های سرمایه‌گذاری بانک‌ها و بیمه‌ها در حوزه طرح‌های سرمایه‌گذاری			

دلایل عدم
پیشرفت
مطابق با
برنامه

پروژه‌های شاخص تدوین شده برای اداره کل امور اقتصادی و دارایی (گروه کاری سرمایه‌گذاری)								
ردیف	شرح	اهداف		عناوین اقدامات یا فعالیت	سازمان یا فرد مسئول	زمان‌بندی به تفکیک هر اقدام	نتیجه اقدام تاکنون	دلایل عدم پیشرفت مطابق با برنامه
		کیفی	کمی					
				اولویت‌دار و تأیید شده استان (۷) مکاتبه و ارسال دعوت‌نامه به سرمایه‌گذاران جهت مذاکره در خصوص طرح‌های سرمایه‌گذاری (۸) پی‌گیری حضور یا عدم حضور سرمایه‌گذاران در نشست و مذاکره (۹) انجام مذاکرات				
۷	رصد پروژه‌های سرمایه‌گذاری استان	اطلاع از روند سرمایه‌گذاری در استان و هدایت سرمایه‌گذاران به	تهیه نرم‌افزار رصد پروژه‌های سرمایه‌گذاری استان	(۱) برگزاری جلسات با دستگاه‌های صاحب پروژه یا دارای اطلاعات از پروژه‌های بخش	دستگاه مسئول: سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی دستگاه‌های همکار: استانداری (دفتر فناوری اطلاعات استانداری و دفتر	(۱) برگزاری حداقل دو جلسه تا پایان خرداد ۱۳۹۹ جهت تعیین شاخص‌های ارزیابی رصد پروژه‌های سرمایه‌گذاری توسط دفتر جذب و حمایت از سرمایه‌گذاری استانداری	مقرر شده است سامانه رصد سرمایه‌گذاری در بستر سامانه SDI تکمیل و راه‌اندازی شود. سامانه SDI در مرحله تست اولیه و رفع اشکالات ورود اطلاعات می‌باشد. (پیوست شماره ۳۹)	—

پروژه‌های شاخص تدوین شده برای اداره کل امور اقتصادی و دارایی (گروه کاری سرمایه‌گذاری)							
ردیف	طرح	اهداف		عناوین اقدامات یا فعالیت	سازمان یا فرد مسئول	زمان‌بندی به تفکیک هر اقدام	نتیجه اقدام تاکنون
		کیفی	کمی				
		بخش‌های بالقوه سرمایه‌گذاری استان		خصوصی و دریافت اطلاعات طرح‌ها و تعیین شاخص‌های ارزیابی رصد پروژه‌ها توسط دفتر جذب و حمایت از سرمایه‌گذاری استانداری (۲) دریافت اطلاعات پروژه‌ها به صورت فصلی از دستگاه‌های متولی تا زمان تهیه نرم‌افزار توسط دفتر جذب و حمایت از سرمایه‌گذاری استانداری (۳) تهیه نرم‌افزاری جامع جهت	جذب و حمایت از سرمایه‌گذاری استانداری و کلیه دستگاه‌های دولتی و تشکلهای بخش خصوصی دارای صاحب پروژه.	(۲) برگزاری حداقل دو جلسه هماهنگی جهت دریافت اطلاعات و آمار پروژه‌های سرمایه‌گذاری توسط دفتر جذب و حمایت از سرمایه‌گذاری استانداری و با هماهنگی و حضور کارشناسان دفتر فناوری اطلاعات استانداری (۳) تهیه نرم‌افزار توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی تا پایان آذر ۱۳۹۹ (۴) بارگذاری اطلاعات پروژه‌ها توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در فصل پایانی سال ۱۳۹۹	

دلایل عدم
پیشرفت
مطابق با
برنامه

پروژه‌های شاخص تدوین شده برای اداره کل امور اقتصادی و دارایی (گروه کاری سرمایه‌گذاری)								
ردیف	شرح	اهداف		عناوین اقدامات یا فعالیت	سازمان یا فرد مسئول	زمان‌بندی به تفکیک هر اقدام	نتیجه اقدام تاکنون	دلایل عدم پیشرفت مطابق با برنامه
		کیفی	کمی					
				بارگذاری اطلاعات پروژه‌ها توسط دفتر فناوری اطلاعات استانداری (۴ بار) - بارگذاری اطلاعات پروژه‌ها توسط هر دستگاه متولی با نظارت دفتر فناوری اطلاعات استانداری				
۸	جمع‌آوری آمار طرح‌های سرمایه‌گذاری استان	اطلاع از روند سرمایه‌گذاری در استان	-	(۱) برگزاری جلسه با دستگاه‌های صاحب پروژه یا دارای اطلاع از پروژه به منظور تعیین شاخص‌هایی جهت جمع‌آوری آمار و ارزیابی پروژه‌های سرمایه‌گذاری استان	دستگاه مسئول: سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی آذربایجان شرقی دستگاه‌های همکار: سازمان‌ها و دستگاه‌های صاحب پروژه از جمله سازمان جهاد کشاورزی، سازمان صنعت، معدن و	دریافت اطلاعات در بازه زمانی سه ماهه از سازمان‌ها خواهد بود. (۱) برگزاری جلسه تا ۱۵ خرداد سال ۱۳۹۹ (۲) دریافت اطلاعات پروژه‌ها در پایان هر فصل تا ابتدای هفتم ماه بعد فصل آتی.	سامانه SDI در مرحله تست اولیه و رفع اشکالات ورود اطلاعات می‌باشد. (پیوست شماره ۴۰)	-

پروژه‌های شاخص تدوین شده برای اداره کل امور اقتصادی و دارایی (گروه کاری سرمایه‌گذاری)							
ردیف	طرح	اهداف		عناوین اقدامات یا فعالیت	سازمان یا فرد مسئول	زمان‌بندی به تفکیک هر اقدام	نتیجه اقدام تاکنون
		کیفی	کمی				
				۲) دریافت اطلاعات پروژه‌ها به صورت فصلی از دستگاه‌های متولی و به صورت منظم و فصلی ۳) جمع‌بندی و ارائه گزارش تا ۱۵ ام ماه بعد فصل آتی به معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری.	تجارت، اداره کل میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری، سازمان منطقه آزاد تجاری، صنعتی ارس، شرکت‌های برق منطقه‌ای، آب منطقه‌ای، آب و فاضلاب، اداره کل راه و شهرسازی، نمایندگی شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل در استان، راه‌آهن آذربایجان، دفتر معاونت ساخت و توسعه آزادراه‌ها در استان‌های آذربایجان شرقی و غربی، اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای، علوم پزشکی و ...	(بازه زمانی برای دریافت گزارش اول: ۳۱ ام خرداد تا ۱۷ ام تیر) (بازه زمانی برای دریافت گزارش دوم: ۳۱ ام شهریورماه تا ۱۷ ام مهر) (بازه زمانی برای دریافت گزارش سوم: ۳۰ ام آذر تا ۱۷ ام دی) (بازه زمانی برای دریافت گزارش چهارم: ۳۰ ام اسفند تا ۱۱ ام فروردین ۱۴۰۰) (جمع‌بندی و ارائه گزارش در بازه زمانی ذیل خواهد بود: (بازه زمانی برای ارائه گزارش اول: تا ۱۵ ام تیر) (بازه زمانی برای ارائه گزارش دوم: تا ۱۵ ام مهر) (بازه زمانی برای ارائه گزارش سوم: ۱۵ ام دی)	دلایل عدم پیشرفت مطابق با برنامه

پروژه‌های شاخص تدوین شده برای اداره کل امور اقتصادی و دارایی (گروه کاری سرمایه‌گذاری)								
ردیف	طرح	اهداف		عناوین اقدامات یا فعالیت	سازمان یا فرد مسئول	زمان‌بندی به تفکیک هر اقدام	نتیجه اقدام تاکنون	دلایل عدم پیشرفت مطابق با برنامه
		کیفی	کمی					
						(بازه زمانی برای ارائه گزارش چهارم: ۱۶م فروردین ۱۴۰۰)		
۹	برگزاری جلسات گروه‌کاری سرمایه‌گذاری	پیگیری امور مربوط به گروه‌کاری تسهیلات و سرمایه‌گذاری	برگزاری حداقل ۱۵ جلسه	جلساتی با موضوعاتی مختلف در راستای شناسایی طرح‌های سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف سرمایه‌گذاری، شناسایی مشوق‌های سرمایه‌گذاری منطقه‌ای در حوزه‌های مختلف اقتصادی، رصد پروژه‌های سرمایه‌گذاری استان و ... برگزار خواهد شد.	دستگاه مسؤول برای هر فعالیت مربوطه، در هر بخش ذکر شده است.	فعالیت مذکور در طی سال ۱۳۹۹ انجام خواهد پذیرفت.	برگزاری ۳۲ جلسه (پیوست شماره ۴۱) تعداد دستور جلسه: ۶۳ دستور جلسه تعداد مصوبات جلسه: ۱۷۲ مصوبه تعداد مصوبات اجرا شده: ۱۱۹ مصوبه تعداد حاضرین در جلسه: ۲۹۰ نفر	—

۲-۵-۲- گروه کاری اقتصاد کلان

پروژه‌های شاخص تدوین شده برای اداره کل امور اقتصادی و دارایی (گروه کاری اقتصاد کلان)							
ردیف	طرح	اهداف		عناوین اقدامات	سازمان یا فرد مسئول	نتیجه اقدام تاکنون	دلایل عدم پیشرفت مطابق با برنامه
		کمی	کیفی				
۱	استخراج راهکارهای کلیدی رشد و توسعه اقتصادی استان از اسناد بالادستی نظیر آمایش سرزمین و سند تدبیر توسعه استان	-	استخراج راهکارهای رشد و توسعه استان	استخراج راهکارهای رشد و توسعه استان از اسناد بالادستی	سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی	تهیه دو مورد گزارش در خصوص راهکارهای رشد و توسعه استان ۱- چکیده مطالعات سند تدبیر توسعه استان (پیوست شماره ۱) ۲- چکیده مطالعات آمایش سرزمین (پیوست شماره ۲)	-
۲	اولویت‌بندی اقدامات و پیشنهادهاى فرایخشی اخذ شده از سایر گروه‌های کاری ذیل کارگروه اقتصادی، اشتغال و سرمایه‌گذاری جهت طرح در جلسات گروه کاری اقتصاد کلان	-	افزایش تعاملات اقتصادی و مرتفع نمودن مشکلات کلان اقتصادی استان	مکاتبه با سایر گروه‌های کاری و درخواست ارسال پیشنهادات فرایخشی مرتبط با گروه کاری اقتصاد کلان جهت طرح در جلسات گروه کاری اقتصاد کلان	اداره کل امور اقتصادی و دارایی و تمامی ادارات عضو کارگروه اقتصادی، اشتغال و سرمایه‌گذاری	براساس مکاتبات صورت گرفته مسئولیت تشکیل جلسات میزهای کشوری به این گروه کاری تفویض گردید که تاکنون تعداد ۱۳ جلسه جهت بررسی و مرتفع نمودن مشکلات تجار کشورهای مربوطه برگزار گردیده است. ۱- جلسه میز کشوری سوریه ۱۳۹۹/۴/۱۹ (پیوست شماره ۳) ۲- جلسه میز کشوری عراق ۱۳۹۹/۴/۳۰ (پیوست شماره ۴) ۳- جلسه میز کشوری آذربایجان ۱۳۹۹/۵/۱۳ (پیوست شماره ۵) ۴- جلسه میز کشوری ترکیه ۱۳۹۹/۵/۲۳ (پیوست شماره ۶) ۵- جلسه میز کشوری چین ۱۳۹۹/۵/۲۷ (پیوست شماره ۷) ۶- جلسه میز کشوری روسیه ۱۳۹۹/۶/۱۲ (پیوست شماره ۸) ۷- جلسه میز کشوری آذربایجان ۱۳۹۹/۹/۲۷ (پیوست شماره ۹) ۸- جلسه میز کشوری آذربایجان و ارمنستان ۱۳۹۹/۱۰/۱۱ (پیوست شماره ۱۰)	-

برنامه‌های شاخص و عملکرد آن به تفکیک دستگاه‌های اجرایی ■ ۸۹

پروژه‌های شاخص تدوین شده برای اداره کل امور اقتصادی و دارایی (گروه کاری اقتصاد کلان)						
ردیف	طرح	اهداف		عناوین اقدامات	سازمان یا فرد مسئول	نتیجه اقدام تاکنون
		کمی	کیفی			
						۹- جلسه فعالین تجاری استان با آذربایجان ۱۳۹۹/۱۰/۱۴ (پیوست شماره ۱۱) ۱۰- جلسه کمیته اقتصادی آذربایجان ۱۳۹۹/۱۰/۲۰ (پیوست شماره ۱۲) ۱۱- جلسه میز تجارت با ارمنستان ۱۳۹۹/۱۰/۲۱ (پیوست شماره ۱۳) ۱۲- جلسه میز کشوری قزاقستان ۱۳۹۹/۱۱/۰۸ (پیوست شماره ۱۴) ۱۳- صورتجلسه افزایش مراودات با آذربایجان ۱۳۹۸/۱۱/۲۰ (پیوست شماره ۱۵)

پروژه‌های شاخص تدوین شده برای اداره کل امور اقتصادی و دارایی (گروه کاری اقتصاد کلان)							
ردیف	طرح	اهداف		عناوین اقدامات	سازمان یا فرد مسئول	نتیجه اقدام تاکنون	دلایل عدم پیشرفت مطابق با برنامه
		کمی	کیفی				
۳	ایجاد و مدیریت پایگاه اطلاعاتی سازندگان و پیمانکاران صنعتی فعالیت‌های اولویت‌دار استان	ورود اطلاعات ۱۰۰ بنگاه در پایگاه اطلاعاتی	-	ایجاد پایگاه اطلاعاتی	شرکت شهرک‌های صنعتی	به منظور شناسایی، ایجاد و توسعه بازار، تسهیل و برقراری ارتباط میان پیمانکاران فرعی (تأمین کنندگان) و پیمانکاران اصلی (کارفرمایان) و ارتقاء و توانمندسازی پیمانکاران فرعی این سامانه در قالب پروژه ملی اجرایی شده است. دبیرخانه تخصصی توسعه مبادلات نظام پیمانکاری فرعی در ۱۰ استان م. مستقر می‌باشد که دبیرخانه گروه ساخت قطعات، تجهیزات و ماشین‌آلات صنعتی و خط تولید به آذربایجان شرقی اختصاص یافته است. با عنایت به موارد فوق در سال ۹۹ تعداد ۱۰۰ بنگاه توسط شرکت شهرک‌های صنعتی استان در پایگاه اطلاعاتی سازندگان و پیمانکاران صنعتی فعالیت‌های اولویت‌دار استانی درج گردیده است. (پیوست شماره ۱۶)	
۴	استخراج مشکلات تولیدکنندگان در سطح کلان و تدوین گزارش و	-	احصاء مشکلات بخش	استخراج موضوعات مرتبط با گروه کاری از	اداره کل امور اقتصادی و دارایی و	نمایندگان این گروه کاری به صورت مستمر در جلسات حضور داشته و در خصوص مسایل مرتبط اقدامات لازم را انجام داده‌اند. از جمله این موارد می‌توان به تشکیل کمیته ارزی به دبیری این اداره کل جهت بررسی و مرتفع	-

پروژه‌های شاخص تدوین شده برای اداره کل امور اقتصادی و دارایی (گروه کاری اقتصاد کلان)							
ردیف	طرح	اهداف		عناوین اقدامات	سازمان یا فرد مسئول	نتیجه اقدام تاکنون	دلایل عدم پیشرفت مطابق با برنامه
		کمی	کیفی				
۵	استخراج روند عوامل تولید استان و مقایسه آن با کشور	تهیه گزارش درخصوص عوامل تولیدی استان در طول سال‌های اخیر	اقتصادی استان و تلاش در جهت رفع آن‌ها	جلسات برگزار شده، طرح در جلسات گروه کاری و ارائه به مراجع ذی‌ربط	تمامی ادارات عضو کارگروه اقتصادی، اشتغال و سرمایه‌گذاری	نمودن مشکلات ارزی اشاره نمود که در این راستا تا کنون ۴ جلسه تشکیل یافته است. ۱- اولین جلسه کمیته ارزی ۱۳۹۹/۳/۳۱ (پیوست شماره ۱۷) ۲- دومین جلسه کمیته ارزی ۱۳۹۹/۶/۳ (پیوست شماره ۱۸) ۳- سومین جلسه کمیته ارزی ۱۳۹۹/۳/۴ (پیوست شماره ۱۹) ۴- اولین جلسه کمیته ارزی ۱۳۹۹/۳/۳۱ (پیوست شماره ۲۰)	
				اعتبارات استان	سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی	از سه مورد گزارش پیش‌بینی شده تنها یک گزارش تهیه گردیده و دو مورد گزارش دیگر مانده است.	-
				نیروی کار و اشتغال استان	اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی	۱- گزارش مربوط به اعتبارات استان توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی تهیه و به دبیرخانه ارسال گردیده است. (پیوست شماره ۲۱) ۲- براساس مکاتبات صورت گرفته با اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی این موضوع در دست اقدام می‌باشد. (پیوست شماره ۲۲) ۳- براساس مکاتبات صورت گرفته با سازمان صمت این موضوع در دست اقدام می‌باشد. (پیوست شماره ۲۳)	-

۶	آماده‌سازی مقدمات حضور شرکت‌های برتر استانی در بورس و اوراق بهادار تهران	انجام امور مرتبط با پذیرش ۹ شرکت برتر استانی در بورس و فرابورس	ترغیب و تشویق شرکت‌های برتر استانی جهت حضور در بورس و فرابورس	استخراج لیست شرکت‌هایی که شرایط حضور در بورس را دارند و برگزاری جلسات با شرکت‌های منتخب توسط بورس و کارگزاری‌ها جهت ترغیب و تشویق به حضور در بورس و فرابورس	بورس منطقه‌ای آذربایجان شرقی سازمان صنعت، معدن و تجارت اتاق بازرگانی تبریز خانه صنعت و معدن اداره کل امور اقتصادی و دارایی	لیست شرکت‌های مربوط بالغ بر ۷۵ شرکت توسط سازمان صمت استخراج و به این اداره کل و بورس منطقه‌ای ارسال گردید. (پیوست شماره ۲۴) هم‌چنین طی مکاتباتی مزایا و شرایط پذیرش در بورس و نیز مشوق‌های موجود جهت اطلاع‌رسانی به شرکت‌ها به سازمان صمت، خانه صنعت و معدن، اتاق بازرگانی، انجمن‌ها و ... اطلاع‌رسانی گردیده است. (پیوست شماره ۲۵) تا پایان سال ۹۹، ۴ جلسه به صورت نشست حضوری و ۵ ویدئو کنفرانس با حضور شرکت‌ها، واحدهای تولیدی، بورس منطقه‌ای، کارگزاران بورس و سازمان صمت برگزار گردیده است. ۱- اولین جلسه بورس ۹۹، ۲، ۲۰ (پیوست شماره ۲۶) ۲- دومین جلسه بورس ۹۹، ۳، ۲۴ (پیوست شماره ۲۷) ۳- سومین جلسه بورس ۹۹، ۵، ۱۲ (پیوست شماره ۲۸) ۴- چهارمین جلسه بورس ۹۹، ۶، ۱۳ (پیوست شماره ۲۹) بر اساس اقدامات صورت‌گرفته تاکنون ۱۴ شرکت استانی شامل سازه‌های نوین بتنی تبریز، سیم و کابل تبریز، داروسازی دانا، شیرین عسل، کاغذ سازی آذر خاوران، هلدینگ دریک (دُرپاد و بنیان‌دیزل)، آسیاشور، آی‌سودا، صنعت خودرو، آذر فدک شبستر، شیرین‌وطن، پتروشیمی تبریز، فولاد صنعت بناب و آذر غلطک اقدامات خود را جهت ورود به بورس و فرابورس انجام داده‌اند. (پیوست شماره ۳۰)	-
---	--	--	---	---	--	--	---

پروژه‌های شاخص تدوین شده برای اداره کل امور اقتصادی و دارایی (گروه کاری اقتصاد کلان)							
ردیف	طرح	اهداف		عناوین اقدامات	سازمان یا فرد مسئول	نتیجه اقدام تاکنون	دلایل عدم پیشرفت مطابق با برنامه
		کمی	کیفی				
۷	مولدسازی و مدیریت دارایی‌های دولت	فروش: ۱۸۰۰۰ میلیارد ریال مولدسازی: ۳۰۰۰ میلیارد ریال	-	شناسایی، احصاء و تشکیل پرونده اموال غیرمنقول مازاد برای مولدسازی (انتشار صکوک اجاره) یا فروش و ارسال به اموال دولتی در سطح استان	اداره کل امور اقتصادی و دارایی	فروش: ۲۹۵۰ میلیارد ریال ۲۷۳ مورد به ارزش تقریبی ۲۹۵۰ میلیارد ریال که مبلغ ۱۰۵ میلیارد ریال به فروش رسیده و مابقی در مراحل انجام مزایده می‌باشد.	-
۸	جذب اسناد خزانه اسلامی ابلاغی به استان	از محل سهمیه اعتبار سال ۹۸: ۶۰۹۰ میلیارد ریال از محل سهمیه اعتبار سال ۹۹: ۵۶۵۱ میلیارد ریال	-	توسعه و استقرار نظام جامع مدیریت بدهی‌ها و دارایی‌های مالی عمومی	اداره کل امور اقتصادی و دارایی	از محل سهمیه اعتبار سال ۹۸: ۵۷۳۳ میلیارد ریال از محل سهمیه اعتبار سال ۹۹: ۱۵۹۱ میلیارد ریال (پیوست شماره ۳۲) باتوجه به مبادله موافقت‌نامه از مهرماه و سردسیر بودن منطقه، پیش‌بینی می‌گردد تا پایان مهلت انجام هزینه کل اسناد خزانه تخصیص یافته واگذار گردد.	-

۲-۶- پروژه‌های شاخص تدوین شده برای اداره کل ارتباطات و فناوری اطلاعات

برای اداره کل ارتباطات و فناوری اطلاعات در راستای جهش تولید در مجموع ۴۲ طرح تصویب گردیده که عملکرد سال ۹۹ و نتیجه اقدامات عملکردی هر طرح در بخش مربوطه آمده است.

پروژه‌های شاخص تدوین شده برای اداره کل ارتباطات و فناوری اطلاعات							
ردیف	طرح	اهداف		عناوین اقدامات	زمانبندی به تفکیک هر اقدام	سازمان یا فرد مسئول	نتیجه اقدام تاکنون
		کیفی	کمی				
۱	ایجاد پردیس اقتصاد ICT (کریدور)	-	۱ پردیس	- تصویب ساختار پردیس در شورای گسترش	- تا پایان خردادماه	اداره کل ICT پارک علم و فناوری	تغییر عنوان پروژه از پردیس به سایبر پارک (پیوست ۱)
				- تخصیص محل استقرار پردیس و آماده سازی آن	- تا پایان شهریور ماه		تخصیص محل در مرکز رشد دانشگاه صنعتی سهند و رونمایی از سایبر پارک با حضور معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری و استاندار آذربایجان شرقی (پیوست ۱)
				- شروع فرآیند جذب شرکت ها و استارت آپها	- تا پایان سال		این پروژه توسط بخش خصوصی مطرح و در حال اجرا می باشد. که نتایج اقدامات اعلام گردیده است. ۱- انعقاد تفاهم نامه پشتیبانی با معاونت فناوری ریاست جمهوری

-

پروژه‌های شاخص تدوین شده برای اداره کل ارتباطات و فناوری اطلاعات							
ردیف	طرح	اهداف		عناوین اقدامات	زمانبندی به تفکیک هر اقدام	سازمان یا فرد مسئول	نتیجه اقدام تاکنون
		کیفی	کمی				
							دلائل عدم پیشرفت مطابق با برنامه
							۲- هماهنگی با وزارت فناوری ارتباطات و فناوری اطلاعات ۳- مذاکره متعدد با تنها موقعیت و اراضی کاندید شده برای استقرار طرح در غرب شهر تبریز با دانشگاه سهند ۴- پیگیری تهیه نقشه ساختمان های موجود (بسیار زمان بر) ۵- بررسی های میدانی و انجام مطالعات امکان سنجی طرح (بالغ بر ۱۰۰۰ صفحه) و ارسال برای معاونت اقتصادی استان و در حال تهیه B.P برای اقتصادی ۶- برنامه ریزی تشکیل شرکت پروژه و تعیین نحوه مشارکت و یا سهامداری دانشگاه صنعتی سهند (پیوست ۱)
۲	تخصیص مرکز داده استان به عنوان یکی از	استفاده از ظرفیت مرکز داده به عنوان	-	-تصویب قرار گرفتن مرکز داده استان به عنوان مرکز داده اقماری	-تا پایان تیر ماه	اداره کل ICT	مرکز داده همراه اول به عنوان مرکز داده اقماری شمالغرب مورد تصویب قرار گرفته است. (پیوست ۱)

پروژه‌های شاخص تدوین شده برای اداره کل ارتباطات و فناوری اطلاعات							
ردیف	طرح	اهداف		عناوین اقدامات	زمانبندی به تفکیک هر اقدام	سازمان یا فرد مسئول	نتیجه اقدام تاکنون
		کیفی	کمی				
	مراکز داده اقماری شبکه ملی اطلاعات	زیرساخت شبکه ملی اطلاعات		- اجرای عملیات فنی اتصال مرکز داده به شبکه ملی اطلاعات	- تا پایان آبان ماه		افتتاح مرکز داده به صورت ویدئو کنفرانس و توسط وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات (پیوست ۱)
۳	اتصال موزه های استان به شبکه ملی اطلاعات	-	۱۰۰ درصد موزه های استان	- انعقاد تفاهم نامه با اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی	تا پایان خرداد ماه	اداره کل ICT اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی	-
				- احصاء اطلاعات زیر ساخت دسترسی موزه های استان	تا پایان مرداد ماه		-
				- فراهم کردن زیرساخت تکمیلی برای موزه ها	تا پایان آذرماه		-
				- اتصال به شبکه ملی اطلاعات	تا پایان سال		-
۴	تکمیل سامانه های هوشمند گمرکی (طرح ملی)	✓	-	تکمیل پنجره واحد تجارت فرامرزی	مستمر	گمرک ایران	در دست اقدام (پیوست ۲)
				سامانه های هوشمند مسافری	۱۳۹۹/۰۸/۳۰		راه اندازی گردیده است (پیوست ۲)
				سامانه های هوشمند ارزی	۱۳۹۹/۰۳/۳۱		راه اندازی گردیده و در حال تکمیل سامانه (پیوست ۲)
				فروشگاه های آزاد شاهد	۱۳۹۹/۰۸/۳۰		راه اندازی گردیده و در حال تکمیل سامانه (پیوست ۲)
							دلایل عدم پیشرفت مطابق با برنامه
							-

پروژه‌های شاخص تدوین شده برای اداره کل ارتباطات و فناوری اطلاعات							
ردیف	طرح	اهداف		عناوین اقدامات	زمانبندی به تفکیک هر اقدام	سازمان یا فرد مسئول	نتیجه اقدام تاکنون
		کیفی	کمی				
				استرداد	۱۳۹۹/۰۸/۳۰		راه اندازی گردیده و در حال تکمیل سامانه (پیوست ۲)
				پست سریع	۱۳۹۹/۰۵/۳۱		در دست اقدام (پیوست ۲)
				اصلاح روند ارزش و TSC	۱۳۹۹/۰۶/۳۱		سامانه تعیین ارزش و تعرفه گمرکی http://epl.irica.ir/TscViewPage (پیوست ۲)
				و سایر رویه های گمرکی	مستمر		در دست اقدام
۵	توسعه زیرساخت‌ها با مشارکت بخش خصوصی (طرح ملی/استانی)	✓	-	۱.انجام مکاتبات در خصوص دریافت اعتبار از گمرک ایران	۱۳۹۹/۰۱/۳۱	گمرک ایران / گمرک تبریز	تحقق ۶۲,۵٪ اعتبارات درخواستی در اواخر آذر ماه (پیوست ۲)
				۲. تامین قطعات و بهبود زیرساخت موجود	۱۳۹۹/۱۲/۲۹		۱. خرید تجهیزات ۲. نصب و راه اندازی سامانه نظارت تصویری حراست (پیوست ۲)
۶	توسعه و تکمیل پروژه نرم افزار گمرک	✓	-	۱. توسعه و تکمیل پروژه گمرک موبایل	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	گمرک ایران	راه اندازی گردیده است (پیوست ۲)
				۲. توسعه و تکمیل کیف پول	۱۳۹۹/۰۴/۰۱		
دلایل عدم پیشرفت مطابق با برنامه							
							-
							-
							-
							-

پروژه‌های شاخص تدوین شده برای اداره کل ارتباطات و فناوری اطلاعات							
ردیف	طرح	اهداف		عناوین اقدامات	زمانبندی به تفکیک هر اقدام	سازمان یا فرد مسئول	نتیجه اقدام تاکنون
		کیفی	کمی				
	موبایلی و کیف پول الکترونیکی و ارتقای سامانه پیام رسان WE (طرح ملی)			۳. توسعه و تکمیل پیام رسان we	۱۳۹۹/۰۶/۳۱		
۷	راه اندازی و تکمیل سامانه رهگیری پلمب الکترونیکی (طرح ملی)	✓	-	۱. تکمیل سامانه رهگیری پلمب	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	گمرک ایران	راه اندازی گردیده است (پیوست ۲)
۸	راه اندازی و تکمیل پروژه راه بند الکترونیکی و پلاک خوان - راه اندازی و تکمیل پروژه	✓	-	۱. نصب و راه اندازی راه بند الکترونیکی و پلاک خوان	۱۳۹۹/۱۲/۱۵	گمرک ایران / گمرک تبریز	نصب دوربین های پلاک خوان در محل ورودی گمرک تبریز صورت گرفته است. (پیوست ۲)
				۲. نصب و راه اندازی پروژه X-RAY کامیونی هوشمند	۱۳۹۹/۱۲/۲۸		در دست اقدام (پیوست ۲)

پروژه‌های شاخص تدوین شده برای اداره کل ارتباطات و فناوری اطلاعات								
ردیف	طرح	اهداف		عناوین اقدامات	زمانبندی به تفکیک هر اقدام	سازمان یا فرد مسئول	نتیجه اقدام تاکنون	دلایل عدم پیشرفت مطابق با برنامه
		کیفی	کمی					
	X-RAY کامیونی هوشمند(طرح ملی/استانی)							
۹	تکمیل سامانه حقوقی و مبارزه با قاچاق و جرایم سازمان یافته و پولشویی(طرح ملی)	✓	-	۱.تکمیل سامانه حقوقی و مبارزه با قاچاق و جرایم سازمان یافته و پولشویی	۱۳۹۹/۰۸/۳۰	گمرک ایران	راه اندازی گردیده و در حال تکمیل سامانه (پیوست ۲)	
۱۰	سامانه GIS	تسهیل در ارائه خدمت	تسریع در اخذ اطلاعات و اتخاذ تصمیم	مراقبت فعال و غیرفعال، کنترل و تحلیل بیماری‌هایی دام و طیور	طبق فرایند الکترونیکی	اداره کل دامپزشکی استان	۱۳۰۵۴ در مجموع ۸۰۱۱ نتایج اقدامات ثبت شده در سامانه GIS دام ۴۸۷۵ نتایج اقدامات ثبت شده در سامانه GIS طیور ۱۶۸ نتایج اقدامات ثبت شده در سامانه آبزیان (پیوست ۳)	-

پروژه‌های شاخص تدوین شده برای اداره کل ارتباطات و فناوری اطلاعات								
ردیف	طرح	اهداف		عناوین اقدامات	زمانبندی به تفکیک هر اقدام	سازمان یا فرد مسئول	نتیجه اقدام تاکنون	دلایل عدم پیشرفت مطابق با برنامه
		کیفی	کمی					
۱۱	سامانه صدور پروانه	تسهیل در ارائه خدمت	تسریع در فرایند صدور مجوزهای دامپزشکی	صدور و تمدید پروانه الکترونیکی اشتغال به امور دامپزشکی مسئولین فنی دامپزشکی صدور و تمدید پروانه الکترونیکی بهره‌برداری صنایع وابسته دامپزشکی	طبق فرایند الکترونیکی	اداره کل دامپزشکی استان	۴۵۱ تعداد نتایج اقدامات ثبت شده در سامانه cert (پیوست ۳)	-
۱۲	سامانه یکپارچه قرنطینه دامپزشکی	تسهیل در ارائه خدمت	تسریع در فرایند صدور مجوزهای دامپزشکی	صدور انواع مجوزهای حمل، واردات و صادرات برای شرکت‌های بازرگانی مرتبط با دامپزشکی از طریق سامانه شبکه یکپارچه قرنطینه دامپزشکی	طبق فرایند الکترونیکی	اداره کل دامپزشکی استان	۱۳۹۵۱ تعداد گواهی (حمل و نقل در داخل کشور) (پیوست ۳)	-
۱۳	شهرداری هوشمند	-	ارایه ۷ سرویس	۱. هوشمندسازی سرویس‌های خدماتی ۲. هوشمندسازی کنترل ترافیک ۳. اشتراک دوچرخه هوشمند	همه طرح‌ها به صورت موازی و طی دو سال آینده انجام خواهد شد	سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تبریز	شهرداری تبریز به مکاتبات و پیگیری- های اداره کل ارتباطات و فناوری اطلاعات پاسخ نمی‌دهد. (پیوست ۴)	شهرداری تبریز به مکاتبات و پیگیری‌های اداره کل ارتباطات و فناوری اطلاعات پاسخ نمی‌دهد.

برنامه‌های شاخص و عملکرد آن به تفکیک دستگاه‌های اجرایی ■ ۱۰۱

پروژه‌های شاخص تدوین شده برای اداره کل ارتباطات و فناوری اطلاعات							
ردیف	طرح	اهداف		عناوین اقدامات	زمانبندی به تفکیک هر اقدام	سازمان یا فرد مسئول	نتیجه اقدام تاکنون
		کیفی	کمی				
				۴. پارکینگ‌های هوشمند ۵. پارکینگ‌های حاشیه‌ای هوشمند ۶. آتش‌نشانی هوشمند ۷. رویداد شهر هوشمند			دلایل عدم پیشرفت مطابق با برنامه
۱۴	تولید محتوای دیجیتال	تولید انواع محتوای دیجیتال	-	۱. تولید محتوای دیجیتال از جاذبه های تاریخی ، فرهنگی ، طبیعی (بومگردی) و انسان ساخت استان با هدف بستر سازی برای توسعه دیجیتال مارکتینگ ۲. تولید ویدئو کلیپ با موضوعات میراث فرهنگی ، گردشگری و صنایع دستی به منظور معرفی جامع ظرفیت های استان در	تا پایان سال ۱۳۹۹	اداره کل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری استان آذربایجان شرقی	تمامی موارد چهارگانه در هفته گردشگری (یک الی هفت مهر) آماده رو نمایی است (پیوست ۵)

پروژه‌های شاخص تدوین شده برای اداره کل ارتباطات و فناوری اطلاعات							
ردیف	طرح	اهداف		عناوین اقدامات	زمانبندی به تفکیک هر اقدام	سازمان یا فرد مسئول	نتیجه اقدام تاکنون
		کیفی	کمی				
				بکارگیری در اقتصاد دیجیتال ۳. تولید محتوای موشن گرافیک دو دقیقه ای در خصوص توانمندی های گردشگری و صنایع دستی و میراث فرهنگی برای گروههای سنی مورد هدف در راستای تبلیغات گردشگری ۴. تولید محتوای دیجیتال و اجرای سیستم QR CODE نرم افزاری و سخت افزاری در راستای معرفی آثار فرهنگی، تاریخی در موزه های استان			دلایل عدم پیشرفت مطابق با برنامه

برنامه‌های شاخص و عملکرد آن به تفکیک دستگاه‌های اجرایی ■ ۱۰۳

پروژه‌های شاخص تدوین شده برای اداره کل ارتباطات و فناوری اطلاعات							
ردیف	طرح	اهداف		عناوین اقدامات	زمانبندی به تفکیک هر اقدام	سازمان یا فرد مسئول	نتیجه اقدام تاکنون
		کیفی	کمی				
۱۵	پرتال های رزرواسیون آنلاین، هتل، هتل آپارتمان، اقامت های بومگردی، ویلا های دارای مجوز و سایر خدمات در حوزه گردشگری	-	۱ سامانه	۱. احصاء و جمع بندی اطلاعات هتل ها، هتل آپارتمان، اقامت های بومگردی، ویلاهای دارای مجوز ۲. فراخوان به بخش خصوصی جهت اجرای پروژه ۳. انعقاد قرارداد اجرا ۴.	تا پایان سال ۱۳۹۹	اداره کل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری استان آذربایجان شرقی	هر دو اپلیکیشن زیر در دسترس می- باشند: اپلیکیشن Mr.Trip اپلیکیشن Harita (پیوست ۵)
۱۶	ایجاد مرکز تخصصی استارت‌آپ‌های بخش فرهنگ و هنر و رسانه	تسهیل و تشویق راه اندازی و توسعه کسب و کارهای حوزه هنر و فرهنگ و رسانه از طریق ایجاد	یک مرکز	۱- تدارک فضای کار اشتراکی. ۲- تاسیس شتابدهنده و مرکز رشد. ۳- برگزاری رویدادهای رقابتی. ۴- جذب ایده های برتر در قالب شرکتها و موسسات ۵- اختصاص تسهیلات پایه جهت ارائه نمونه محصول اولیه	تا پایان سال ۱۴۰۰	اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی	(پیوست ۶) از استارت‌آپ ها و کسب و کارهای زیر مورد حمایت قرار گرفته اند: ۱- قرآن استور : به مرحله تجاری سازی رسیده است. ۲- طاهای کمیک : در مرحله ارائه نمونه اولیه (MVP) می باشد.

پروژه‌های شاخص تدوین شده برای اداره کل ارتباطات و فناوری اطلاعات							
ردیف	طرح	اهداف		عناوین اقدامات	زمانبندی به تفکیک هر اقدام	سازمان یا فرد مسئول	نتیجه اقدام تاکنون
		کیفی	کمی				
		بستر صحیح و مناسب جهت آموزش و تجربه مدل های نوآورانه متناسب با نیازهای جامعه		۶- برگزاری دوره های آموزشی مبانی کسب و کار و کارآفرینی نوآورانه برای ایده های پذیرفته شده ۷- ایجاد بستر معرفی و فروش محصولات و خدمات توسعه یافته در مرکز ۸- برگزاری نمایشگاه، همایش و جشنواره های متناسب جهت معرفی پتانسیل ها و دستاوردها با هدف توسعه بازار، فرهنگ سازی، شبکه سازی و جذب سرمایه گذار در سطح ملی و بین المللی			۳- کتاب استور : در مرحله ارائه نمونه اولیه (MVP) می باشد. حجاب دات آی آر : در مرحله طراحی مدل اولیه کسب و کار است.
۱۷	حمایت از برگزاری کارگاه‌های آموزشی و توانمندسازی	تقویت کنش گران فعال و فعال سازی ظرفیت های بالقوه	۸ مورد در ۴ فصل سال	انجام حمایت براساس مطالعه سوات	تا پایان سال ۱۳۹۹	اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی	۱- تدوین سرفصلهای و موضوعات آموزشی دوره ها با هماهنگی اداره کل فرهنگ و ارشاد آذربایجانشرقی الف) سرفصلهای دوره اقتصاد فرهنگ با رویکرد دیجیتال: عصر دیجیتال و شیوه

برنامه‌های شاخص و عملکرد آن به تفکیک دستگاه‌های اجرایی ■ ۱۰۵

پروژه‌های شاخص تدوین شده برای اداره کل ارتباطات و فناوری اطلاعات							
ردیف	طرح	اهداف		عناوین اقدامات	زمانبندی به تفکیک هر اقدام	سازمان یا فرد مسئول	نتیجه اقدام تاکنون
		کیفی	کمی				
	در موضوع اقتصاد دیجیتال فرهنگ و هنر						های نوین زندگی، آشنایی با اقتصاد دیجیتال ، مدل های کسب و کار در اقتصاد دیجیتال ،اول ساندویچ بعدا سینما، حق مولف و قیمت گذاری آثار فرهنگی، اقتصاد فرهنگ در ایران ، اقتصاد دیجیتال در حوزه فرهنگ و هنر ، راهنمای حضور و فعالیت پدیدآورندگان آثار فرهنگی هنری در اقتصاد دیجیتال.ب)سرفصلهای دوره آموزشی کسب و کارهای فرهنگی خلاق: آشنایی با کارآفرینی و سبک زندگی کارآفرینانه ، فرصت های مرتبط با کسب و کارهای فرهنگی و خلاق ، ایده یابی و ارزیابی ایده و فرصت،تحلیل بازار و رقبا ،جذب و بکارگیری منابع و مسائل حقوقی و نهادهای حامی ، طراحی مدل کسب و کار و طرح کسب و کار.۲-عقد تفاهم نامه همکاری ما بین موسسه طنین آسمانی ندای وحی و جهاددانشگاهی استان

پروژه‌های شاخص تدوین شده برای اداره کل ارتباطات و فناوری اطلاعات							
ردیف	طرح	اهداف		عناوین اقدامات	زمانبندی به تفکیک هر اقدام	سازمان یا فرد مسئول	نتیجه اقدام تاکنون
		کیفی	کمی				
							آذربایجانشرقی جهت تولید محتوای آموزشی دوره ها و استفاده از سیستم LMS جهاد دانشگاهی برای برگزاری دوره ها ۳- طراحی و چاپ پوستر برگزاری دوره های آموزشی ۴- ساخت موشن گرافیک معرفی دوره های آموزشی اقتصاد فرهنگ و هنر کسب و کارهای فرهنگی و خلاق و انتشار آن در فضای مجازی ۵- انجام مصاحبه در خصوص اقتصاد فرهنگ و هنر با مسئولین فرهنگی استان و لزوم ارائه آموزشهای تخصصی در این زمینه ۶- معرفی دوره در فضای مجازی ، پیجهای اینستاگرام مرتبط ، سایت اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی ، گروههای موسسات فرهنگی و هنری ۸- شروع ثبت نام دوره ها از ۱۲ بهمن ماه

دلایل عدم پیشرفت
مطابق با برنامه

برنامه‌های شاخص و عملکرد آن به تفکیک دستگاه‌های اجرایی ■ ۱۰۷

پروژه‌های شاخص تدوین شده برای اداره کل ارتباطات و فناوری اطلاعات							
ردیف	طرح	اهداف		عناوین اقدامات	زمانبندی به تفکیک هر اقدام	سازمان یا فرد مسئول	نتیجه اقدام تاکنون
		کیفی	کمی				
۱۸	طراحی و پیاده‌سازی سامانه دریافت اطلاعات آماری و ارزیابی هیأت‌های ورزشی	✓	-	اجرای سامانه ی مشابه ارزیابی ادارات شهرستانها و برنامه ریزی برای ارتقا برنامه با تامین اعتبار	سال ۱۴۰۰	واحد فناوری اطلاعات و معاونت ورزشی(استانی)	(پیوست ۷) اعتباری جهت خرید نرم افزار تخصیص داده نشده است. در صورت تخصیص اعتبار در سال ۱۴۰۰ مراحل اجرای پروژه آغاز خواهد شد
۱۹	اجرای سامانه معرفی باشگاه‌های ورزشی استان و اطلاعات مکانی و GPS بر روی نقشه	✓	-	آغاز شناسایی اطلاعات مکانی باشگاه های ورزشی با واگذاری به بخش خصوصی	سال ۱۳۹۹	واحد فناوری اطلاعات و معاونت ورزشی(استانی)	اجرای سامانه توسط بخش خصوصی و شناسایی ده درصد اطلاعات مکانی باشگاه‌های خصوصی (پیوست ۷)
							-

پروژه‌های شاخص تدوین شده برای اداره کل ارتباطات و فناوری اطلاعات							
ردیف	طرح	اهداف		عناوین اقدامات	زمانبندی به تفکیک هر اقدام	سازمان یا فرد مسئول	نتیجه اقدام تاکنون
		کیفی	کمی				
۲۰	ایجاد سیستم پرداخت الکترونیکی در سامانه‌ها		ایجاد ۱ سیستم	ایجاد سیستم پرداخت الکترونیکی در سامانه بیمه ورزشی	اجرایی در سال جاری	فدراسیون پزشکی و ورزشی(ملی)	اجرای سیستم پرداخت الکترونیکی در سامانه بیمه ورزشی (پیوست ۷)
۲۱	اجرای سامانه مبین در جهت ثبت اطلاعات اماکن ورزشی موجود و واگذار شده به بخش خصوصی و ثبت سوابق ورزشی، احکام مربیگری و داوری و ورزشکاری، احکام قهرمانی و مدال آوری توسط دفاتر پیشخوان	✓	ایجاد ۱ سامانه	اجرای فاز به فاز پروژه - ثبت اطلاعات اماکن ورزشی موجود و واگذار شده توسط ادارات کل و ثبت اطلاعات ورزشکاران توسط هیئت های ورزشی و دفاتر پیشخوان	اجرایی در سال جاری	وزارت ورزش و جوانان(ملی)	ثبت صد درصد اطلاعات اماکن ورزشی موجود و واگذار شده به بخش خصوصی توسط کارشناسان اداره کل و اجرای ثبت سوابق ورزشی، احکام مربیگری و داوری و اطلاعات ورزشکاری و گواهینامه های آموزشی ورزشی - اطلاعات بیمه ورزشکاری، احکام قهرمانی و مدال آوری توسط دفاتر پیشخوان (پیوست ۷)
							دلایل عدم پیشرفت مطابق با برنامه

برنامه‌های شاخص و عملکرد آن به تفکیک دستگاه‌های اجرایی ■ ۱۰۹

پروژه‌های شاخص تدوین شده برای اداره کل ارتباطات و فناوری اطلاعات							
ردیف	طرح	اهداف		عناوین اقدامات	زمانبندی به تفکیک هر اقدام	سازمان یا فرد مسئول	نتیجه اقدام تاکنون
		کیفی	کمی				
	آموزشی ورزشی – اطلاعات بیمه ورزشکاری، احکام قهرمانی و مدال‌آوری						
۲۲	برگزاری همایش‌های مرتبط با موضوع توسعه صادرات غیرنفتی کشور با محوریت همایش «جهش تولید با رونق اقتصاد دیجیتال»		برگزاری ۱ همایش	-ارائه و تصویب شیوه نامه اجرایی و علمی -تشکیل کمیته علمی و اجرایی -فراخوان درخواست پذیرش مقاله -داوری طرح ها -اجرای همایش	اجرا تا آبان ماه ۹۹	اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تبریز	(پیوست ۸) به دلیل ویروس کرونا، برگزار نشده است به دلیل ویروس کرونا، برگزاری همایش احتمالاً مورد مخالفت ستاد ملی مقابله با کرونا قرار گیرد لذا برگزاری این همایش تا پایان سال ۱۳۹۹ امکان پذیر نمیباشد.

پروژه‌های شاخص تدوین شده برای اداره کل ارتباطات و فناوری اطلاعات							
ردیف	طرح	اهداف		عناوین اقدامات	زمانبندی به تفکیک هر اقدام	سازمان یا فرد مسئول	نتیجه اقدام تاکنون
		کیفی	کمی				
۲۳	تهیه اپلیکیشن موبایل برای پشتیبانی قبوض تمامی دستگاه‌های خدمات‌رسان به صورت متمرکز	سرعت در ارائه خدمات	توسعه خدمات دیجیتال	ایجاد زیرساخت و اخذ مجوز از نهادهای نظارتی - عقد قرارداد- اجرای پروژه- راه اندازی	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	شرکت گاز- آقای تیمورزاده	(پیوست ۹) انجام نشده است. با توجه به اینکه اپلیکیشن موبایل بصورت مجزا توسط هر کدام از دستگاههای خدمات رسان تولید شده است . پیشنهاد میشود با مشخص نمودن متولی امر نسبت به تهیه اپلیکیشن متمرکز اقدام گردد. با توجه به اینکه اجرای این پروژه نیازمند همکاری بین کلیه دستگاهها می باشد لذا پیشنهاد می گردد در این خصوص جلسه ای با حضور نمایندگان کلیه دستگاههای خدمات رسان برگزار و متولی امر تعیین و اقدامات لازم صورت پذیرد .

پروژه‌های شاخص تدوین شده برای اداره کل ارتباطات و فناوری اطلاعات								
ردیف	طرح	اهداف		عناوین اقدامات	زمانبندی به تفکیک هر اقدام	سازمان یا فرد مسئول	نتیجه اقدام تاکنون	دلایل عدم پیشرفت مطابق با برنامه
		کیفی	کمی					
۲۴	ایجاد دیتابیس مشترک بین سازمان‌های خدمات‌رسان از جمله ثبت احوال	سرعت در احراز هویت	کاهش زمان ارائه خدمات	ایجاد زیرساخت و اخذ مجوز از نهادهای نظارتی- عقد قرارداد- اجرای پروژه- راه اندازی	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	شرکت گاز- آقای تیمورزاده	(پیوست ۹) انجام نشده است.	در صورت مشخص شدن متولی امر جهت هماهنگی بین سازمانهای خدمات رسان این شرکت زیرساخت برای امر مورد اشاره را محیا می نماید. با توجه به اینکه اجرای این پروژه نیازمند همکاری بین کلیه دستگاهها می باشد لذا پیشنهاد می گردد در این خصوص جلسه ای با حضور نمایندگان کلیه دستگاههای خدمات رسان برگزار و متولی امر تعیین و اقدامات لازم صورت پذیرد .

پروژه‌های شاخص تدوین شده برای اداره کل ارتباطات و فناوری اطلاعات							
ردیف	طرح	اهداف		عناوین اقدامات	زمانبندی به تفکیک هر اقدام	سازمان یا فرد مسئول	نتیجه اقدام تاکنون
		کیفی	کمی				
۲۵	طراحی نقشه واحد، شامل تمامی زیرساخت‌های خدماتی از قبیل گاز، مخابرات، آب و برق	جلوگیری از آسیب زیرساختها- پشتیبانی راحت - صرفه جویی در هزینه	استقرار نظام GIS	GIS استقرار نظام تاسیسات گاز- جلوگیری از صدمات احتمالی	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	شرکت گاز- آقای غفاری شهرک	مقرر شده است تا پایان سال ۱۴۰۰، ۱۰۰ درصد هدف محقق گردد. مکاتباتی با شهرداریها، ادارات پست، بنیاد مسکن و جهادکشاورزی و کمیته SDI (نامه شماره ۹۳۰۹۱ مورخ ۹۸/۱۰/۰۸ و ۴۱۹۴۹ مورخ ۹۹/۰۵/۱۳) جهت دریافت نقشه های پارسلی و کدپستی اماکن در سطح شهرستانهای استان صورت پذیرفته است ولی تاکنون نتیجه موثری حاصل نگردیده است. با توجه به اینکه تمامی عوارض گاز بر روی نقشه

برنامه‌های شاخص و عملکرد آن به تفکیک دستگاه‌های اجرایی ■ ۱۱۳

پروژه‌های شاخص تدوین شده برای اداره کل ارتباطات و فناوری اطلاعات								
ردیف	طرح	اهداف		عناوین اقدامات	زمانبندی به تفکیک هر اقدام	سازمان یا فرد مسئول	نتیجه اقدام تاکنون	دلایل عدم پیشرفت مطابق با برنامه
		کیفی	کمی					
								های پارسلی پیاده سازی می گردد لذا عدم دسترسی به این نقشه ها منجر به طولانی شدن مدت زمان پروژه ها می گردد
۲۶	واگذاری ۲۱ خدمت درخصوص خدمات مربوط به مشترکین به دفاتر پیشخوان دولت	افزایش سرعت پاسخگویی- اجرای دولت الکترونیک	توسعه خدمات الکترونیک	تهیه نقشه فرآیند- اخذ مجوز از نهادهای نظارتی- پیمانسنپاری- واگذاری خدمات	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	شرکت گاز- آقای تیمورزاده	تمامی خدمات مورد اشاره به دفاتر پیشخوان واگذار گردیده است. (پیوست ۹)	-
۲۷	تبدیل شبکه سنتی به شبکه ابری	سهولت دسترسی به منابع موردنیاز- کاهش نیاز به تامین	کاهش هزینه ها- افزایش امنیت	۱- خرید منابع سخت افزاری مورد نیاز ۲- خریداری نرم افزارهای مورد نیاز ۳- ایجاد و راه اندازی	در صورت تامین و تخصیص اعتبار لازم در مدت زمان یک سال طرح قابل اجرا خواهد بود	اداره کل هواشناسی	۱- تشکیل جلسه در اداره کل هواشناسی با حضور مدیر کل محترم اداره ارتباطات و فناوری اطلاعات و سازمان فضایی ۲- انجام مکاتبات لازم با اداره ارتباطات و فناوری اطلاعات و سازمان هواشناسی	با توجه به عدم تامین اعتبار پروژه از دستور کار خارج شده است

پروژه‌های شاخص تدوین شده برای اداره کل ارتباطات و فناوری اطلاعات								
ردیف	طرح	اهداف		عناوین اقدامات	زمانبندی به تفکیک هر اقدام	سازمان یا فرد مسئول	نتیجه اقدام تاکنون	دلایل عدم پیشرفت مطابق با برنامه
		کیفی	کمی					
		لایسنس معتبر نرم افزاری- پیشگیری از دست دادن داده ها- انعطاف پذیری					کشور جهت پیگیری مصوبات صورتجلسه فوق (پیوست ۱۰)	
۲۸	استفاده از Big Data در دیتا بیس های رو به رشد و حجیم اطلاعات هواشناسی	استفاده بلادرنگ از داده ها- کارائی عملیاتی بهتر	افزایش سرعت پاسخگویی	۱- خرید منابع سخت افزاری مورد نیاز ۲- خریداری نرم افزارهای مورد نیاز ۳- ایجاد و راه اندازی	در صورت تامین و تخصیص اعتبار لازم در مدت زمان یک سال طرح قابل اجرا خواهد بود	اداره کل هواشناسی	۱- تشکیل جلسه در اداره کل هواشناسی با حضور مدیر کل محترم اداره ارتباطات و فناوری اطلاعات و سازمان فضایی ۲- انجام مکاتبات لازم با اداره ارتباطات و فناوری اطلاعات و سازمان هواشناسی کشور جهت پیگیری مصوبات صورتجلسه فوق (پیوست ۱۰)	با توجه به عدم تامین اعتبار پروژه از دستور کار خارج شده است
۲۹	راه اندازی اینترنت اشیا برای ایجاد فضای مناسب	افزایش بهره وری- نظارت دایم و همیشگی-	صرفه جویی در هزینه و زمان	۱- خرید منابع سخت افزاری مورد نیاز ۲- خریداری نرم افزارهای مورد نیاز	در صورت تامین و تخصیص اعتبار لازم در مدت زمان یک	اداره کل هواشناسی	۱- تشکیل جلسه در اداره کل هواشناسی با حضور مدیر کل محترم اداره ارتباطات و فناوری اطلاعات و سازمان فضایی	با توجه به عدم تامین اعتبار پروژه از دستور کار خارج شده است

پروژه‌های شاخص تدوین شده برای اداره کل ارتباطات و فناوری اطلاعات							
ردیف	طرح	اهداف		عناوین اقدامات	زمانبندی به تفکیک هر اقدام	سازمان یا فرد مسئول	نتیجه اقدام تاکنون
		کیفی	کمی				
	جهت کنترل سیستم ها و افزایش امنیت	افزایش بهره وری		۳- ایجاد و راه اندازی	سال طرح قابل اجرا خواهد بود		۲- انجام مکاتبات لازم با اداره ارتباطات و فناوری اطلاعات و سازمان هواشناسی کشور جهت پیگیری مصوبات صورتجلسه فوق (پیوست ۱۰)
۳۰	پروژه بین‌دستگاهی صدور مجوزهای خدمات شهری از جمله مجوز الکترونیکی حفاری	✓		۱. اخذ مجوز الکترونیکی از: ۱. اگر خدمت در محدوده شهری باشد: - شهرداری - شرکت گاز استان - شرکت مخابرات استان - اداره برق استان ۲. اگر خدمت خارج از محدوده شهر باشد: - اداره کل راه و شهرسازی استان ۳. اگر خدمت در محدوده روستایی باشد :	سال ۱۴۰۰	(شرکت آب و فاضلاب استان) شهرداری تبریز شرکت گاز استان شرکت مخابرات استان شرکت توزیع برق استان اداره کل راه و شهرسازی استان سازمان جهاد کشاورزی استان دهیاری	علیرغم پیگیری های مکرر و برگزاری جلسه با ذینفعان پروژه از جمله سازمان فناوری اطلاعات شهرداری تبریز در تاریخ ۹۶/۱۱/۲۹ و قبل از آن در خصوص راه اندازی پنجره واحد خدمات شهری ، نتایج ملموسی اخذ نشده است. (پیوست ۱۱)
							با توجه به عدم همکاری سازمان فناوری اطلاعات شهرداری تبریز که طرف اصلی اجرایی نمودن پروژه بین دستگاهی صدور مجوزهای خدمات شهری از جمله مجوز الکترونیکی حفاری میباشد، پروژه نسبت به سه ماهه اول هیچگونه پیشرفتی نداشته و اصولاً پیشبرد این پروژه از اختیار شرکت آب و فاضلاب استان خارج میباشد

پروژه‌های شاخص تدوین شده برای اداره کل ارتباطات و فناوری اطلاعات							
ردیف	طرح	اهداف		عناوین اقدامات	زمانبندی به تفکیک هر اقدام	سازمان یا فرد مسئول	نتیجه اقدام تاکنون
		کیفی	کمی				
				- سازمان جهاد کشاورزی استان - دهیاری			دلایل عدم پیشرفت مطابق با برنامه
۳۱	صدور جواز تاسیس و پروانه خدمات فنی مهندسی در زمینه صنعت نرم افزار و کامپیوتر	_ توسعه فعالیت دانش بنیان در استان _ ارتباط صنعت و دانشگاه _ تحقیق و توسعه	_ تعداد ۵ فقره جواز فنی ومهندسی _ تعداد ۱ فقره پروانه بهره برداری فنی ومهندسی	- تسریع در صدور جواز فنی و مهندسی و پروانه بهره برداری فنی و مهندسی - پیگیری موانع احتمالی از سایر دستگاه ها	طول سال	صمت- خانم متولی- رئیس اداره آموزش و پژوهش و فناوری سازمان	<u>طبق دستور العمل ابلاغی شماره ۴۰۱۷/۳ مورخه ۹۴/۴/۳۱ و نامه صریح سرپرست وقت معاونت آموزش و پژوهش و فناوری به شماره ۶۰/۲۲۴۱۲۴ مورخه ۹۵/۱۰/۱۸ (توسط وزارتخانه) صورت می پذیرد و به مراکز استانی تعویض اختیار نشده است</u> :
۳۲	اجرای توسعه اشتغال پایدار در قالب طرح تاپ	_ اشتغال فارغ التحصیلان دانشگاهی	_ ثبت نام ۲۰۰ واحد صنعتی استان	- اطلاع رسانی - ثبت نام واحدها در سامانه - پیگیری از دانشگاه ها	طول سال	سازمان صمت استان - سرکار خانم متولی- رئیس اداره آموزش	-بنگاه : ۷۱ مورد ثبت شده -نیازهای پژوهشی : ۱ مورد ثبت شده -پروژه : ۲ مورد -دانشجو : صفر مورد

برنامه‌های شاخص و عملکرد آن به تفکیک دستگاه‌های اجرایی ■ ۱۱۷

پروژه‌های شاخص تدوین شده برای اداره کل ارتباطات و فناوری اطلاعات								
ردیف	طرح	اهداف		عناوین اقدامات	زمانبندی به تفکیک هر اقدام	سازمان یا فرد مسئول	نتیجه اقدام تاکنون	دلایل عدم پیشرفت مطابق با برنامه
		کیفی	کمی					
		__ ارتباط صنعت و دانشگاه				و پژوهش و فناوری سازمان	-اساتید : ۱ مورد -سرباز : ۲ مورد (پیوست ۱۲)	
۳۳	صدور پروانه بهره برداری در زمینه صنعت نرم افزار، کامپیوتر و تجارت الکترونیکی	__ توسعه صنعت نرم افزار __ بستر سازی توسعه تجارت الکترونیکی	__ تعداد ۲ پروانه بهره برداری __ شناسایی واحدهای صنفی فاقد پروانه کسب و ساماندهی آنها	- تسريع در صدور جواز فنی و مهندسی و پروانه بهره برداری فنی و مهندسی - پیگیری موانع احتمالی از سایر دستگاه ها	طول سال	سازمان صمت استان - سرکار خانم متولی- رییس اداره آموزش و پژوهش و فناوری سازمان جناب آقای بابایی- رییس اداره اصناف سازمان جناب آقای هاشمی- رییس اتاق اصناف استان اتحادیه صنفی	(پیوست ۱۲) به صورت متمرکز از تهران انجام می شود	طبق دستور العمل ابلاغی شماره ۴۰۱۷/۳ مورخه ۹۴/۴/۳۱ و نامه صریح سرپرست وقت معاونت آموزش و پژوهش و فناوری به شماره ۶۰/۲۲۴۱۲۴ مورخه ۹۵/۱۰/۱۸ (توسط وزارتخانه) صورت می پذیرد و به مراکز استانی تعویض اختیار نشده است :

پروژه‌های شاخص تدوین شده برای اداره کل ارتباطات و فناوری اطلاعات								
ردیف	طرح	اهداف		عناوین اقدامات	زمانبندی به تفکیک هر اقدام	سازمان یا فرد مسئول	نتیجه اقدام تاکنون	دلایل عدم پیشرفت مطابق با برنامه
		کیفی	کمی					
۳۴	سامانه تدارکات الکترونیکی خریدهای دولت	_ شفاف سازی مالی دولت _ حمایت از کالاهای ایرانی _ توسعه و تعمیق ساخت داخل		_ اطلاع رسانی به واحدهای تولیدی استان جهت ثبت نام در سامانه مربوطه _ اطلاع رسانی و پیگیری از دستگاه های دولتی	طول سال	سازمان صمت استان - سامانه ستاد ایران نمایندگی استانی- جناب آقای کشتگر	به صورت مستمر انجام می گیرد و خریدهای دستگاههای دولتی از طریق این سامانه انجام می گیرد. (پیوست ۱۲)	
۳۵	صدور جواز تاسیس و پروانه بهره برداری در زمینه تولید رمز ارز (بیت کوین)	_ توسعه سرمایه گذاری	_ صدور ۳۰ فقره جواز تاسیس رمز ارز	- تسریع در صدور مجوز - هماهنگی با شهرک های صنعتی و محیط زیست - بازدید از پیشرفت فیزیکی طرح ها پس از تامین زمین در شهرک های صنعتی استان	طول سال	سازمان صمت استان - معاونت برنامه ریزی و سرمایه گذاری سازمان	- کل صدور جواز تاسیس ایجاد برای استخراج رمز ارز در داخل شهرک های صنعتی به تعداد ۸۰ فقره - کل صدور جواز تاسیس ایجاد برای استخراج رمز ارز در داخل شهرک های صنعتی به تعداد ۴۱ فقره از ابتدا سال تا حال - کل صدور جواز تاسیس ایجاد برای استخراج رمز ارز در داخل شهرک های صنعتی به تعداد ۱۴	

پروژه‌های شاخص تدوین شده برای اداره کل ارتباطات و فناوری اطلاعات							
ردیف	طرح	اهداف		عناوین اقدامات	زمانبندی به تفکیک هر اقدام	سازمان یا فرد مسئول	نتیجه اقدام تاکنون
		کیفی	کمی				
							فقره در سه ماهه سوم سال ۱۳۹۹ (پیوست ۱۲)
۳۶	راه‌اندازی کارگاه‌های آموزش IOT در مراکز آموزش فنی و حرفه‌ای	استفاده از تکنولوژی روز در حوزه IOT تبدیل فرصت آموزشی به فرصت تولید محصول فعالیت و ایجاد اشتغال در حوزه IOT به روز رسانی رشته‌های آموزشی مطابق نیاز بازار کار و فناوری‌های جدید	آموزش ۱۰۰ نفر دوره در سال	اخذ مجوز ایجاد کارگاه و اختصاص فضای آموزشی	یک ماه	اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان	منتظر نتیجه به دلیل اینکه همکاری مشترک با شرکا و ذینفعان به نتیجه مطلوبی نرسید، این اداره کل تصمیم گرفت در فاز اول، دوره آموزشی "برنامه ریزی پلتفرم IoT و مدیریت هوشمند ساختمان" را برای مربیان استان در سه ماهه اول ۱۴۰۰ برگزار نماید و در فاز بعدی پس از تأمین اعتبار و خرید تجهیزات لازم، دوره‌های مرتبط با IoT را به صورت دومنظوره در کارگاه آموزشی BMS مرکز

پروژه‌های شاخص تدوین شده برای اداره کل ارتباطات و فناوری اطلاعات							
ردیف	طرح	اهداف		عناوین اقدامات	زمانبندی به تفکیک هر اقدام	سازمان یا فرد مسئول	نتیجه اقدام تاکنون
		کیفی	کمی				
							شماره سه تیریز به مرور زمان راه اندازی خواهد کرد.
				جلب مشارکت شرکای اجتماعی و ذی نفعان برای تامین تجهیزات	سه ماه		منتظر نتیجه به دلیل اینکه همکاری مشترک با شرکا و ذینفعان به نتیجه مطلوبی نرسید، این اداره کل تصمیم گرفت در فاز اول، دوره آموزشی "برنامه ریزی پلتفرم IoT و مدیریت هوشمند ساختمان" را برای مربیان استان در سه ماهه اول ۱۴۰۰ برگزار نماید و در فاز بعدی پس از تأمین اعتبار و خرید تجهیزات لازم، دوره های مرتبط با IoT را به صورت

برنامه‌های شاخص و عملکرد آن به تفکیک دستگاه‌های اجرایی ■ ۱۲۱

پروژه‌های شاخص تدوین شده برای اداره کل ارتباطات و فناوری اطلاعات							
ردیف	طرح	اهداف		عناوین اقدامات	زمانبندی به تفکیک هر اقدام	سازمان یا فرد مسئول	نتیجه اقدام تاکنون
		کیفی	کمی				
۳۷	ارائه آموزش های مربوط به IOT	استفاده از تکنولوژی روز در حوزه IOT تبدیل فرصت آموزشی به فرصت تولید محصول فعالیت و ایجاد اشتغال در حوزه IOT	آموزش ۱۰۰ نفر دوره در سال	اطلاع رسانی	دو ماه	اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان	دومنظوره در کارگاه آموزشی BMS مرکز شماره سه تبریز به مرور زمان راه اندازی خواهد کرد.
				ثبت نام	یک ماه		اقدام نشده است. (پیوست ۱۳)
				برگزاری دوره	دو ماه		اقدام نشده است. (پیوست ۱۳)
						اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان	منتظر نتیجه مشارکت شرکای اجتماعی
							اقدام نشده است. (پیوست ۱۳)
							اقدام نشده است. (پیوست ۱۳)

پروژه‌های شاخص تدوین شده برای اداره کل ارتباطات و فناوری اطلاعات							
ردیف	طرح	اهداف		عناوین اقدامات	زمانبندی به تفکیک هر اقدام	سازمان یا فرد مسئول	نتیجه اقدام تاکنون
		کیفی	کمی				
۳۸	برگزاری المپیادهای آزاد در حوزه رباتیک، کدنویسی و...	توسعه فرهنگ رقابت سالم و سازنده در بین افراد، طراحی و تولید نرم‌افزارهای بومی و مطابق با فرهنگ جامعه، اشاعه فرهنگ تفکر الگوریتمی و کد نویسی در بین افراد، شناسایی استعدادها و خلاقیت‌های افراد در زمینه برنامه‌نویسی، آشنایی افراد با	۱۵۰ نفر	اطلاع رسانی و ثبت نام از متقاضیان	دو ماه	فنی و حرفه ای – آموزش و پرورش- سازمان ورزش و جوانان – دانشگاه ها و...	انجام نشده است. (پیوست ۱۳)
				تهیه پروژه ها	یک ماه		انجام نشده است. (پیوست ۱۳)
				برگزاری مسابقات و اعلام نتایج	یک هفته		(پیوست ۱۳) برگزار نشده است

برنامه‌های شاخص و عملکرد آن به تفکیک دستگاه‌های اجرایی ■ ۱۲۳

پروژه‌های شاخص تدوین شده برای اداره کل ارتباطات و فناوری اطلاعات							
ردیف	طرح	اهداف		عناوین اقدامات	زمانبندی به تفکیک هر اقدام	سازمان یا فرد مسئول	نتیجه اقدام تاکنون
		کیفی	کمی				
		یافته‌های جدید علمی در زمینه برنامه‌سازی برای گوشی‌های همراه، ایجاد زمینه مشارکت افراد مستعد در انجام پژوهش‌های ملی و بین‌المللی و آشنایی با اینترنت اشیاء و توانایی تولید و تجاری‌سازی محصولات					دلایل عدم پیشرفت مطابق با برنامه

پروژه‌های شاخص تدوین شده برای اداره کل ارتباطات و فناوری اطلاعات								
ردیف	طرح	اهداف		عناوین اقدامات	زمانبندی به تفکیک هر اقدام	سازمان یا فرد مسئول	نتیجه اقدام ناکنون	دلایل عدم پیشرفت مطابق با برنامه
		کیفی	کمی					
۳۹	برگزاری جشنواره الگوهای برتر تدریس در فضای مجازی	ارتقای کمی و کیفی شیوه های تدریس مربیان، مشاوران و دبیران درس تفکر و سبک زندگی، اصلاح و تغییر نگرش های رایج و سنتی در شیوه های تدریس، مکتوب نمودن تجربیات و به اشتراک گذاشتن داشته ها و اندوخته ها و	۲۰۰ نفر	اطلاع رسانی و ثبت نام از متقاضیان	دو ماه	فنی و حرفه ای – آموزش و پرورش - دانشگاهها وسایر افراد شاغل در جامعه	(پیوست ۱۳) برگزار نشده است	
				تهیه پروژه ها	یک ماه		(پیوست ۱۳) برگزار نشده است	
				برگزاری مسابقات و اعلام نتایج	یک هفته		(پیوست ۱۳) برگزار نشده است	

پروژه‌های شاخص تدوین شده برای اداره کل ارتباطات و فناوری اطلاعات								
ردیف	طرح	اهداف		عناوین اقدامات	زمانبندی به تفکیک هر اقدام	سازمان یا فرد مسئول	نتیجه اقدام تاکنون	دلایل عدم پیشرفت مطابق با برنامه
		کیفی	کمی					
		ترغیب و تشویق مربیان، مشاوران و مربیان به استفاده از روش های یاددهی - یادگیری						
۴۰	برگزاری مسابقات بازاریابی آموزشی مجازی	کمک به نحوه بازاریابی آموزشگاه ها ایجاد فرهنگ بازاریابی توسعه بازاریابی و تجارت	یک دوره	اطلاع رسانی و ثبت نام از متقاضیان	دو ماه	فنی و حرفه ای - آموزش و پرورش - دانشگاهها و سایر افراد شاغل در جامعه	(پیوست ۱۳) برگزار نشده است مسابقات بازاریابی آموزشی مجازی نیز تحت قالب تجربیات بازاریابی آموزشی مجازی در دوران کرونا، در دست بررسی است و در صورت مجوز سازمان برای سال ۱۴۰۰ برگزار خواهد شد.	شرایط کرونایی مسابقات بازاریابی آموزشی مجازی نیز تحت قالب تجربیات بازاریابی آموزشی مجازی در دوران کرونا، در دست بررسی است و در صورت مجوز سازمان برای سال ۱۴۰۰ برگزار خواهد شد.
				تهیه پروژه ها	یک ماه		برگزار نشده است مسابقات بازاریابی آموزشی مجازی نیز تحت قالب تجربیات بازاریابی آموزشی مجازی در دوران کرونا، در دست بررسی	

پروژه‌های شاخص تدوین شده برای اداره کل ارتباطات و فناوری اطلاعات							
ردیف	طرح	اهداف		عناوین اقدامات	زمانبندی به تفکیک هر اقدام	سازمان یا فرد مسئول	نتیجه اقدام تاکنون
		کیفی	کمی				
							دلایل عدم پیشرفت مطابق با برنامه
							است و در صورت مجوز سازمان برای سال ۱۴۰۰ برگزار خواهد شد. (پیوست ۱۳)
				برگزاری مسابقات و اعلام نتایج	یک هفته		(پیوست ۱۳) برگزار نشده است مسابقات بازاریابی آموزشی مجازی نیز تحت قالب تجربیات بازاریابی آموزشی مجازی در دوران کرونا، در دست بررسی است و در صورت مجوز سازمان برای سال ۱۴۰۰ برگزار خواهد شد.
۴۱	توسعه و ارتقا پنجره واحد سرمایه‌گذاری	تسریع در پاسخ‌گویی به استعلامات - افزایش تعداد دبیرخانه‌های فعال در سامانه پنجره	۳ مکاتبه	مکاتبه جهت فعال سازی دبیرخانه‌های شهرستانی اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای	۱۳۹۹/۰۴/۰۱	اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای - اداره کل امور اقتصادی و دارایی	دبیرخانه‌های شهرستانی در سامانه پنجره واحد سرمایه‌گذاری ایجاد شده است (پیوست ۱۴)
			۲۱ کارشناس	معرفی کارشناسان به عنوان کاربر پنجره واحد	۱۳۹۹/۰۴/۱۰	اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای	انجام یافته است (پیوست ۱۴)

برنامه‌های شاخص و عملکرد آن به تفکیک دستگاه‌های اجرایی ■ ۱۲۷

پروژه‌های شاخص تدوین شده برای اداره کل ارتباطات و فناوری اطلاعات							
ردیف	طرح	اهداف		عناوین اقدامات	زمانبندی به تفکیک هر اقدام	سازمان یا فرد مسئول	نتیجه اقدام تاکنون
		کیفی	کمی				
		واحد سرمایه‌گذاری- بهبود فضای کسب و کار	۲۱ نام کاربری و رمز عبور و ۲۱ دبیرخانه	تخصیص نام کاربری و ایجاد فرآیند در پنجره واحد سرمایه‌گذاری	۱۳۹۹/۰۴/۱۵	اداره کل امور اقتصادی و دارایی	نام کاربری و رمز عبور به هریک از کارشناسان تخصیص و در اختیار اداره کل مربوطه قرار داده شده است (پیوست ۱۴)
			۲۱ کاربر	آموزش کاربران شهرستانی ا داره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای	۱۳۹۹/۰۵/۰۱	اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای - اداره کل امور اقتصادی و دارایی	به صورت تلفنی و جزئی ارائه شده است (پیوست ۱۴)
		تسریع در پاسخ‌گویی به استعلامات - افزایش تعداد دبیرخانه‌های	۳ مکاتبه	مکاتبه جهت فعال سازی دبیرخانه‌های شهرستانی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری	۱۳۹۹/۰۴/۰۱	اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری - اداره کل امور اقتصادی و دارایی	دبیرخانه‌های شهرستانی در سامانه پنجره واحد سرمایه‌گذاری ایجاد شده است (پیوست ۱۴)
		فعال در سامانه پنجره	۲۱ کارشناس	معرفی کارشناسان به عنوان کاربر پنجره واحد	۱۳۹۹/۰۴/۱۰	اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری	انجام یافته است (پیوست ۱۴)

پروژه‌های شاخص تدوین شده برای اداره کل ارتباطات و فناوری اطلاعات							
ردیف	طرح	اهداف		عناوین اقدامات	زمانبندی به تفکیک هر اقدام	سازمان یا فرد مسئول	نتیجه اقدام تاکنون
		کیفی	کمی				
		واحد سرمایه‌گذاری - بهبود فضای کسب و کار	۲۱ نام کاربری و رمز عبور و ۲۱ دبیرخانه	تخصیص نام کاربری و ایجاد فرآیند در پنجره واحد سرمایه‌گذاری	۱۳۹۹/۰۴/۲۰	اداره کل امور اقتصادی و دارایی	نام کاربری و رمز عبور به هریک از کارشناسان تخصیص و در اختیار اداره کل مربوطه قرار داده شده است (پیوست ۱۴)
			۲۱ کاربر	آموزش کاربران شهرستانی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری	۱۳۹۹/۰۵/۱۵	اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری - اداره کل امور اقتصادی و دارایی	به صورت تلفنی و جزئی ارائه شده است (پیوست ۱۴)
		تسریع در پاسخ‌گویی به استعلامات - افزایش تعداد دبیرخانه‌های فعال در سامانه پنجره	۵ مکاتبه	مکاتبه جهت فعال سازی دبیرخانه‌های سازمان نظام مهندسی و کشاورزی	۱۳۹۹/۰۶/۰۱	سازمان نظام مهندسی و کشاورزی - اداره کل امور اقتصادی و دارایی	انجام یافته است. (پیوست ۱۴)
			۲ جلسه	جلسه برای بازبینی فرآیندهای دبیرخانه‌های سازمان نظام مهندسی و کشاورزی	۱۳۹۹/۰۵/۰۱	سازمان نظام مهندسی و کشاورزی	انجام یافته است. (پیوست ۱۴)

برنامه‌های شاخص و عملکرد آن به تفکیک دستگاه‌های اجرایی ■ ۱۲۹

پروژه‌های شاخص تدوین شده برای اداره کل ارتباطات و فناوری اطلاعات							
ردیف	طرح	اهداف		عناوین اقدامات	زمانبندی به تفکیک هر اقدام	سازمان یا فرد مسئول	نتیجه اقدام تاکنون
		کیفی	کمی				
		واحد سرمایه‌گذاری- بهبود فضای کسب و کار	۳۰ نام کاربری و رمز عبور ۲۱ دبیرخانه	تخصیص نام کاربری و اعمال فرآیندهای مورد نظر سازمان نظام مهندسی و کشاورزی در پنجره واحد سرمایه‌گذاری	۱۳۹۹/۰۵/۱۵	اداره کل امور اقتصادی و دارایی	دبیرخانه‌های شهرستانی به همراه فرایندها در سامانه پنجره واحد سرمایه‌گذاری ایجاد شده است (پیوست ۱۴)
			۳۰ کاربر	آموزش کاربران شهرستانی سازمان نظام مهندسی و کشاورزی	۱۳۹۹/۰۶/۰۱	سازمان نظام مهندسی و کشاورزی - اداره کل امور اقتصادی و دارایی	به صورت تلفنی و جزئی ارائه شده است (پیوست ۱۴)
		تسریع در پاسخ‌گویی به استعلامات -	۳ مکاتبه	مکاتبه جهت فعال سازی دبیرخانه‌های شهرستانی شرکت آب منطقه‌ای	۱۳۹۹/۰۵/۱۵	شرکت آب منطقه ای - اداره کل امور اقتصادی و دارایی	مکاتبات لازم انجام یافته است. (پیوست ۱۴)
		افزایش تعداد دبیرخانه‌های فعال در سامانه پنجره	۲۱ کارشناس	معرفی کارشناسان به عنوان کاربر پنجره واحد	۱۳۹۹/۰۵/۳۰	شرکت آب منطقه ای	انجام یافته است. (پیوست ۱۴)
			۲۱ نام کاربری و رمز	تخصیص نام کاربری و ایجاد فرآیند در پنجره واحد سرمایه‌گذاری	۱۳۹۹/۰۶/۰۵	اداره کل امور اقتصادی و دارایی	دبیرخانه‌های شهرستانی به همراه فرایندها در سامانه پنجره واحد سرمایه‌گذاری ایجاد شده است
							دلیل عدم پیشرفت مطابق با برنامه -

پروژه‌های شاخص تدوین شده برای اداره کل ارتباطات و فناوری اطلاعات							
ردیف	طرح	اهداف		عناوین اقدامات	زمانبندی به تفکیک هر اقدام	سازمان یا فرد مسئول	نتیجه اقدام تاکنون
		کیفی	کمی				
		واحد سرمایه‌گذاری - بهبود فضای کسب و کار	عبور و ۲۱ دبیرخانه				(پیوست ۱۴)
			۲۱ کارشناس	آموزش کاربران شهرستانی شرکت آب منطقه ای	۱۳۹۹/۰۶/۳۰	شرکت آب منطقه ای - اداره کل امور اقتصادی و دارایی	آموزش به صورت تلفنی و موردی با همکاری کارشناسان شرکت آب منطقه‌ای، در حال انجام می‌باشد. (پیوست ۱۴)
		تسریع در پاسخ‌گویی به استعلامات - افزایش تعداد دبیرخانه‌های فعال در سامانه پنجره واحد سرمایه‌گذاری -	۵ مکانبه	مکاتبه جهت فعال سازی دبیرخانه‌های شهرستانی اداره کل میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری	۱۳۹۹/۰۷/۰۱	اداره کل میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری - اداره کل امور اقتصادی و دارایی	انجام یافته است. (پیوست ۱۴)
			۲۱ کارشناس	معرفی کارشناسان به عنوان کاربر پنجره واحد	۱۳۹۹/۰۷/۱۰	اداره کل میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری	مجدداً مکانبه صورت گرفت تا در صورت نیاز با اعلام، فرآیندها و اسامی کاربران، دبیرخانه‌های
							اعلام نمودند که به سبب پاسخ‌گویی به استعلامات در واحد ستادی و مرکزی در تبریز نیازی به فعال

برنامه‌های شاخص و عملکرد آن به تفکیک دستگاه‌های اجرایی ■ ۱۳۱

پروژه‌های شاخص تدوین شده برای اداره کل ارتباطات و فناوری اطلاعات							
ردیف	طرح	اهداف		عناوین اقدامات	زمانبندی به تفکیک هر اقدام	سازمان یا فرد مسئول	نتیجه اقدام تاکنون
		کیفی	کمی				
		بهبود فضای کسب و کار					دلائل عدم پیشرفت مطابق با برنامه سازی دبیرخانه‌های شهرستانی نیست.
			۲۱ نام کاربری و ۲۱ دبیرخانه	تخصیص نام کاربری و ایجاد فرآیند در پنجره واحد سرمایه‌گذاری	۱۳۹۹/۰۷/۲۰	اداره کل امور اقتصادی و دارایی	شهر ستانی در سامانه راه‌اندازی و فعال گردند. (پیوست ۱۴)
			۲۱ کاربر	آموزش کاربران شهرستانی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری	۱۳۹۹/۰۸/۱۵	اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری - اداره کل امور اقتصادی و دارایی	پس از تخصیص نام کاربری، آموزش های لازم ارائه خواهد شد. (پیوست ۱۴)
		کاهش تاخیرهای ادارات شهرستانی در پاسخ‌گویی به استعلامات -	۴۵ مکاتبه	مکاتبه جهت فعال سازی فرمانداری‌ها به عنوان ناظر دبیرخانه‌های ادارات شهرستانی در پنجره واحد سرمایه‌گذاری	۱۳۹۹/۰۴/۰۱	استانداری - فرمانداری‌ها -	مکاتبات لازم از سوی این مرکز و دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری با فرمانداری‌های استان صورت گرفت که تنها فرمانداری‌های ذیل‌الاشاره نسبت به معرفی کاربر اقدام نموده که نام کاربری نظارتی برای ایشان تخصیص یافته است: (۱) فرمانداری اسکو

پروژه‌های شاخص تدوین شده برای اداره کل ارتباطات و فناوری اطلاعات							
ردیف	طرح	اهداف		عناوین اقدامات	زمانبندی به تفکیک هر اقدام	سازمان یا فرد مسئول	نتیجه اقدام تاکنون
		کیفی	کمی				
		بهبود فضای کسب و کار					۲) فرمانداری اهر ۳) فرمانداری بستان‌آباد ۴) فرمانداری بناب ۵) فرمانداری تبریز ۶) فرمانداری شبستر ۷) فرمانداری کلیبر ۸) فرمانداری مراغه ۹) فرمانداری مرند ۱۰) فرمانداری ورزقان ۱۱) فرمانداری تبریز (پیوست ۱۴)
-			۲۱ نام کاربری	تخصیص نام کاربری در پنجره واحد سرمایه‌گذاری	۱۳۹۹/۰۴/۰۱	اداره کل امور اقتصادی و دارایی	تخصیص یافته است. (پیوست ۱۴)
-		تسریع در ثبت نام متقاضیان معدن در سامانه و تسریع در	-	ایجاد امکان برای ثبت نام مجزای متقاضیان معدن در سامانه پنجره واحد سرمایه‌گذاری	۱۳۹۹/۰۶/۰۱	سازمان صنعت، معدن و تجارت - اداره کل امور اقتصادی و دارایی	انجام یافته است (پیوست ۱۴)

برنامه‌های شاخص و عملکرد آن به تفکیک دستگاه‌های اجرایی ■ ۱۳۳

پروژه‌های شاخص تدوین شده برای اداره کل ارتباطات و فناوری اطلاعات							
ردیف	طرح	اهداف		عناوین اقدامات	زمانبندی به تفکیک هر اقدام	سازمان یا فرد مسئول	نتیجه اقدام تاکنون
		کیفی	کمی				
		صدور مجوزهای معدنی		تست و عیب یابی	۱۳۹۹/۰۷/۰۱	سازمان صنعت، معدن و تجارت - اداره کل امور اقتصادی و دارایی	انجام یافته است. (پیوست ۱۴)
			۱ دبیرخانه	شروع ثبت نام مجزای متقاضیان معدن در سامانه پنجره واحد سرمایه‌گذاری	۱۳۹۹/۰۸/۰۱	سازمان صنعت، معدن و تجارت	این امکان در اختیار کارشناس سازمان صمت قرار گرفته و ایشان بدون حضور متقاضی در حال ثبت درخواست‌ها و انجام استعلام‌های مربوطه و به صورت مستمر می‌باشند. این پروژه انقضا ندارد و تا زمانی که سازمان صمت نیاز به این امکان داشته باشد ادامه خواهد داشت. (پیوست ۱۴)
		تسریع در صدور پروانه ساخت وساز - تسریع در	۲ جلسه	جلسه برای بازبینی فرآیند صدور پروانه ساخت وساز خارج از حریم شهر	۱۳۹۹/۰۴/۰۱	دفتر فنی امور عمرانی، حمل و نقل و ترافیک استانداری -	با توجه به دستور معاون محترم امور عمرانی استانداری، انجام استعلام‌های صدور پروانه ساخت وساز خارج از حریم شهر بر عهده شیوه‌نامه صدور پروانه ساخت وساز خارج از حریم شهر با دستور معاون عمرانی کان لم یکن شد و

پروژه‌های شاخص تدوین شده برای اداره کل ارتباطات و فناوری اطلاعات							
ردیف	طرح	اهداف		عناوین اقدامات	زمانبندی به تفکیک هر اقدام	سازمان یا فرد مسئول	نتیجه اقدام تاکنون
		کیفی	کمی				
		انجام استعلامات - حذف استعلام‌های زاید و اضافی				اداره کل راه وشهرسازی	سازمان جهاد کشاورزی (امور اراضی) قرار گرفته است. لذا درخواست‌های جدید از طریق پنجره واحد سرمایه‌گذاری به ادارات امور اراضی شهرستان مربوطه ارجاع می‌گردد تا پس از تکمیل استعلام‌ها به کارگروه امور زیربنائی ارجاع شوند. (پیوست ۱۴)
			۳ مکاتبه	مکاتبه برای فرآیند صدور پروانه ساخت وساز خارج از حریم شهر	۱۳۹۹/۰۵/۰۱	دفتر فنی امور عمرانی، حمل و نقل و ترافیک استانداری - اداره کل راه و شهرسازی	انجام استعلام‌های صدور پروانه ساخت وساز خارج از حریم شهر بنابه دستور معاون محترم امور عمرانی استانداری بر عهده سازمان جهاد کشاورزی (امور اراضی) قرار گرفته است (پیوست ۱۴)
			۱ مکاتبه	ابلاغ به بخشداری‌ها و اداره کل راه و شهرسازی	۱۳۹۹/۰۷/۰۱	دفتر فنی امور عمرانی، حمل و	با توجه به تصویب موضوع فوق در جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه
							دلایل عدم پیشرفت مطابق با برنامه استعلام‌های مربوطه توسط امور اراضی صورت خواهد گرفت.
							-
							-

برنامه‌های شاخص و عملکرد آن به تفکیک دستگاه‌های اجرایی ■ ۱۳۵

پروژه‌های شاخص تدوین شده برای اداره کل ارتباطات و فناوری اطلاعات							
ردیف	طرح	اهداف		عناوین اقدامات	زمانبندی به تفکیک هر اقدام	سازمان یا فرد مسئول	نتیجه اقدام تاکنون
		کیفی	کمی				
						نقل و ترافیک استانداری	استان، به اطلاع کلیه دستگاه‌ها رسیده است. (پیوست ۱۴)
		تسریع در انجام استعلامات مربوط به معدن سازمان صنعت، معدن و تجارت	۲ مکاتبه	مکاتبه جهت لینک سامانه کاداستر به پنجره واحد سرمایه‌گذاری با وزارت صمت	۱۳۹۹/۰۴/۰۱	استانداری	با توجه به اینکه سامانه کاداستر،
			۲ جلسه	جلسه با کارشناسان وزارت صمت جهت لینک سامانه کاداستر به پنجره واحد سرمایه‌گذاری	۱۳۹۹/۰۷/۰۱	استانداری - سازمان صمت - اداره کل امور اقتصادی و دارایی	سامانه‌ی ملی و سامانه پنجره واحد سرمایه‌گذاری استانی می‌باشد پیرو نامه شماره ۳۳/س/۱۰۵/تاریخ ۱۳۹۹/۰۲/۱۶ لیست سامانه‌های
			-	ارائه سرویس‌های سامانه کاداستر جهت لینک به پنجره واحد سرمایه‌گذاری	۱۳۹۹/۰۹/۰۱	وزارت صمت	موازی از جمله سامانه کاداستر جهت هماهنگی با وزارت صمت به استانداری اعلام شده است. (پیوست ۱۴)
			-	پیاپی‌سازی جهت لینک سامانه کاداستر به پنجره واحد سرمایه‌گذاری	۱۴۰۰/۰۱/۰۱	اداره کل امور اقتصادی و دارایی	
۴۲		تسریع در اخذ مجوز ساخت و	۱ مکاتبه	مکاتبه برای راه‌اندازی پنجره واحد خدمات شهری در یکی	۱۳۹۹/۰۴/۰۱	شهرداری کلانشهر تبریز - استانداری	طی نامه شماره ۴۲۳۱۹ تاریخ ۱۳۹۸/۲/۱۹ معاون امور اقتصادی

پروژه‌های شاخص تدوین شده برای اداره کل ارتباطات و فناوری اطلاعات								
ردیف	طرح	اهداف		عناوین اقدامات	زمانبندی به تفکیک هر اقدام	سازمان یا فرد مسئول	نتیجه اقدام تاکنون	دلایل عدم پیشرفت مطابق با برنامه
		کیفی	کمی					
		ساز ز طریق همپوشانی زمان فروش انشعاب آب و فاضلاب، برق، گاز		از شهرداری‌ها به صورت پایلوت			استانرداری به شهرداری تبریز درخواست شده است که اقدامات انجام یافته در خصوص راهاندازی پنجره واحد خدمات شهری را اعلام نمایند و شهرداری تبریز طی نامه شماره ۱۶۵۶/۱۵/۳ تاریخ ۱۳۹۸/۴/۴ اعلام نموده که پنجره واحد خدمات شهری به صورت پایلوت در	
			۱ جلسه	جلسه یا شهردار تبریز و اعضای شورای شهر برای راهاندازی پنجره واحد خدمات شهری	۱۳۹۹/۰۵/۰۱	استانرداری	شهرداری منطقه ۹ به صورت پایلوت راهاندازی شده است ولی تاکنون به	-
			۲ جلسه	جلسه کارشناسی برای راهاندازی پنجره واحد خدمات شهری	۱۳۹۹/۰۷/۰۱	شهرداری کلانشهر تبریز - استانرداری	پیمگیری‌های این اداره کل نسبت به ارائه	-
			-	راهاندازی پنجره واحد خدمات شهری در یکی از شهرداری‌ها به صورت پایلوت	۱۴۰۰/۰۱/۰۱	شهرداری کلانشهر تبریز	دموی پنجره واحد خدمات شهری اقدامی انجام نداده است. (پیوست ۱۴)	-

۲-۷- پروژه‌های شاخص تدوین شده برای اداره کل آموزش فنی و حرفه‌ای

برای اداره کل آموزش فنی و حرفه‌ای در راستای جهش تولید در مجموع ۷ طرح تصویب گردیده که عملکرد سال ۹۹ و نتیجه اقدامات عملکردی هر طرح در بخش مربوطه آمده است.

پروژه‌های شاخص تدوین شده برای اداره کل آموزش فنی و حرفه‌ای								
ردیف	طرح	عناوین اقدامات	اهداف		زمانبندی به تفکیک هر اقدام	سازمان یا فرد مسئول	نتیجه اقدام ناکنون	دلایل عدم پیشرفت مطابق با برنامه
			کمی	کیفی				
۱	تدوین سند توسعه مهارت استان (پوشه شماره ۱)	۱- تشکیل کمیته تخصصی تدوین سند استانی		۱- مطالعه آمایشی وضعیت نیروی کار و اشتغال استان در حوزه های مختلف	۱۰ روز	اداره کل آموزش فنی و حرفه- ای استان	تشکیل کمیته و صدور ابلاغ عضویت	
		۲- تهیه اطلاعات آماری بیکاران، شاغلان، جمعیت فعال استان		۲- شناسایی نیازها و ظرفیت دستگاه های ذربط در مهارت آموزی	۱ هفته	کمیته مشترک (اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان، صمت، کار، مدیریت و برنامه ریزی، جهاد کشاورزی و...)	اطلاعات از طریق سامانه های وزارت کار و مدیریت و برنامه ریزی جمع آوری و تهیه شده است	
		۳- تحلیل اطلاعات و آمار استان در بخش های مختلف ۴- تعیین ظرفیت دستگاه های دخیل در آموزش های مهارتی ۵- تعیین مزیت های اقتصادی شهرستان ها		۳- افزایش کارایی و اثربخشی در بهره گیری از ظرفیت آموزشی دستگاه ها	۱ ماه	کمیته مشترک (اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان، صمت، کار، مدیریت و برنامه ریزی، جهاد کشاورزی و...)	با کلیه فرمانداری ها و سایر دستگاه های ذربط مکاتبه شد ولی امکان جمع آوری اطلاعات مورد نظر فراهم نشد.- از مطالعه	

پروژه‌های شاخص تدوین شده برای اداره کل آموزش فنی و حرفه‌ای								
ردیف	طرح	عناوین اقدامات	اهداف		زمانبندی به تفکیک هر اقدام	سازمان یا فرد مسئول	نتیجه اقدام تاکنون	دلایل عدم پیشرفت مطابق با برنامه
			کمی	کیفی				
				۴- ایجاد هم افزایی بین دستگاه های متولی آموزش های مهارتی			کتابخانه ای اطلاعات جمع آوری شد.	
		۶- تهیه پیش نویس نهایی و تصویب در شورای مهارت			۱ ماه	کمیته مشترک (اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان، صمت، کار، مدیریت و برنامه ریزی، جهاد کشاورزی و...)	تهیه پیش نویس و ارسال آن به دستگاهها و درخواست معرفی نماینده جهت تصویب نهایی سند به منظور ارائه در شورای مهارت استان که در اولین جلسه سال ۱۴۰۰ بررسی و تصویب خواهد شد.	
۲	یکپارچه سازی نظام سنجش و تعیین صلاحیت حرفه ای استان (پوشه شماره ۲)	۱- تهیه نظام نامه مرکز جامع سنجش استان	۱- افزایش ۱۵٪ تعداد آزمون دهندگان ۲- افزایش ۲۰٪ تنوع حرفه های آزمون	۱- افزایش اعتبار و ارزش گواهینامه های مهارتی ۲- ارتقا روابی و پایایی آزمون های تعیین صلاحیت حرفه ای نیروی کار	۳ ماه	اداره کل آموزش فنی و حرفه- ای استان	رایزنی با ستاد براساس قانون شورای عالی آموزش و تربیت فنی، حرفه ای و مهارتی مصوب ۲۴ آبان سال ۱۳۹۶ مجلس شورای اسلامی- درحال تدوین	

برنامه‌های شاخص و عملکرد آن به تفکیک دستگاه‌های اجرایی ■ ۱۳۹

پروژه‌های شاخص تدوین شده برای اداره کل آموزش فنی و حرفه‌ای								
ردیف	طرح	عناوین اقدامات	اهداف		زمانبندی به تفکیک هر اقدام	سازمان یا فرد مسئول	نتیجه اقدام ناکنون	دلایل عدم پیشرفت مطابق با برنامه
			کمی	کیفی				
				۳- استقرار نظام جامع صلاحیت حرفه‌ای			دستورالعمل اجرایی توسط ستاد سازمان	
		۲- تجهیز مرکز جامع سنجش صلاحیت حرفه‌ای استان با کمک شرکای اجتماعی و خبرین و			۹ ماه	اداره کل آموزش فنی و حرفه-ای استان و مدیریت و برنامه-ریزی	عدم تکمیل عمرانی ساختمان مرکز سنجش- به دلیل کمبود اعتبار مورد نیاز ۱۰۰ میلیارد ریال (تخصیص ۸۰ میلیارد ریال شامل ۵۰ میلیارد ریال نقد و ۳۰ میایارد ریال اوراق قرضه)	عدم تخصیص کامل اعتبار
		۳- استفاده از ظرفیت و توانمندی های شرکای اجتماعی در حوزه آموزش و آزمون			۳ ماه	اداره کل آموزش فنی و حرفه-ای استان و سایر ارگانها و نهادها و شرکت های فعال در امر آموزش مهارتی	هماهنگی جهت برگزاری آزمونهای عملی با مشارکت بخش خصوصی و اصناف جهت تسریع در امور با توجه به شرایط کرونایی	
۳		۱- تشکیل کمیته فنی و اجرایی مسابقات	۵ دوره مسابقه	۱- فرهنگ سازی مهارتی	۲ ماه		تدوین منشور مسابقات	

پروژه‌های شاخص تدوین شده برای اداره کل آموزش فنی و حرفه‌ای								
ردیف	طرح	عناوین اقدامات	اهداف		زمانبندی به تفکیک هر اقدام	سازمان یا فرد مسئول	نتیجه اقدام تاکنون	دلایل عدم پیشرفت مطابق با برنامه
			کمی	کیفی				
	برگزاری مسابقات مهارت اصناف (پوشه شماره ۳)					اتاق اصناف و اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان		
		۲- جذب اسپانسرها			۲ ماه	اتاق اصناف	انجام نشده است.	به دلیل شرایط کرونایی به زمان دیگری موکول شد.
		۳- اطلاع رسانی و ثبت نام			۱ ماه	اداره کل آموزش فنی و حرفه- ای استان		
		۴- برگزاری و داوری مسابقات			۱ ماه	اداره کل آموزش فنی و حرفه- ای استان با همکاری اتاق اصناف		
۴	طرح اوقات فراغت ۳۰-۳۰-۴۰ (پوشه شماره ۴)	۱- تشکیل کمیته اجرایی استان	برای ۱۰٪ جمعیت دانش آموزی استان	۱- توسعه فرهنگ مهارت آموزی بین دانش آموزان ۲- آشنایی با مشاغل مختلف توسط دانش آموزان ۳- هدایت شغلی و تحصیلی	۱ ماه	اداره کل آموزش فنی و حرفه- ای استان با همکاری سایر دستگاه های مسوول(شامل : استانداری، آموزش و پرورش، بسیج، تبلیغات اسلامی، شهرداری، ارشاد، صدا و سیما، کانون فرهنگی مسجد، کانون پرورش فکری، سازمان دانش آموزی و...)	تشکیل یافت.	

برنامه‌های شاخص و عملکرد آن به تفکیک دستگاه‌های اجرایی ■ ۱۴۱

پروژه‌های شاخص تدوین شده برای اداره کل آموزش فنی و حرفه‌ای							
ردیف	طرح	عناوین اقدامات	اهداف		زمانبندی به تفکیک هر اقدام	سازمان یا فرد مسئول	نتیجه اقدام ناکنون
			کمی	کیفی			
		۲- استفاده از ظرفیت تمامی دستگاه ها در امر آموزش مهارتی		۴- غنی سازی اوقات فراغت دانش آموزان	در طول اجرای طرح	اداره کل آموزش فنی و حرفه- ای	به دلیل عدم همکاری سایر دستگاهها انجام نشده است.
		۳- احصاء رشته های پرتقاضا براساس نیازسنجی های انجام یافته			یک ماه	اداره کل آموزش فنی و حرفه- ای	احصاء رشته ها انجام گرفت.
		۴- برگزاری دوره های مهارتی به صورت حضوری و مجازی			تا پایان طرح	اداره کل آموزش فنی و حرفه- ای	طرح آموزش فنی و حرفه‌ای استان به تعداد ۳۵۶۸ نفر دوره در قالب ۱۷۹ برنامه آموزشی اجرا شد.
۵	ایجاد پارک مشاغل کودکان و نوجوانان (پوشه شماره ۵)	۱- اخذ و بررسی طرح های موجود	یک پارک	۱- فرهنگ سازی مهارتی در راستای اشتغال	۲ هفته	اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان	دریافت یک طرح سرمایه گذاری
		۲- انتخاب و تصویب مناسب ترین طرح در شورای مهارت استان		۲- استعدادیابی مهارتی	۱ ماه	شورای مهارت	طرح انتخاب شد.

پروژه‌های شاخص تدوین شده برای اداره کل آموزش فنی و حرفه‌ای							
ردیف	طرح	عناوین اقدامات	اهداف		زمانبندی به تفکیک هر اقدام	سازمان یا فرد مسئول	نتیجه اقدام ناکنون
			کمی	کیفی			
		۳- مساعدت و حمایت از صاحبان طرح های منتخب از نظر مکان یابی، اطلاع رسانی، تسهیلات و... طبق مصوبه شورای توسعه مهارت		۳- پرورش استعدادها ۴- کمک به تعیین مسیر شغلی آینده افراد	۳ ماه	شورای مهارت	عدم وجود فضای مناسب مورد تقاضای مجری
		۴- اجرا و بهره برداری		۵- آشنایی با مشاغل موجود و فضای کسب و کار	۹ ماه	صاحب طرح	انجام نشد
۶	راه اندازی تربیت مربی و پژوهش های شمالغرب کشور (پوشه شماره ۶)	۱- اخذ مجوز راه اندازی مرکز تربیت مربی و پژوهش های شمالغرب	یک مرکز	۱- ارتقا مهارت های تدریس مربیان مراکز و آموزشگاه های فنی و حرفه ای	یک هفته	اداره کل آموزش فنی و حرفه- ای استان	تاسیس شد.
		۲- تخصیص فضای فیزیکی		۲- تمرکز زدایی برنامه های توسعه منابع انسانی و استفاده از قابلیت های منطقه ای در این راستا	شش ماه	اداره کل آموزش فنی و حرفه- ای استان	از فضای موجود مراکز استفاده می شود.
		۳- تخصیص بودجه و اعتبار جهت تجهیز			یکسال	سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور-استانداری-سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان	به دلیل عدم تخصیص اعتبار انجام نشده است. در انتظار تخصیص اعتبار می‌باشد.

برنامه‌های شاخص و عملکرد آن به تفکیک دستگاه‌های اجرایی ■ ۱۴۳

پروژه‌های شاخص تدوین شده برای اداره کل آموزش فنی و حرفه‌ای							
ردیف	طرح	عناوین اقدامات	اهداف		زمانبندی به تفکیک هر اقدام	سازمان یا فرد مسئول	نتیجه اقدام ناکنون
			کمی	کیفی			
		۴- برگزاری دوره های مهارتی ویژه مربیان		۳- افزایش دسترسی و عدالت توزیعی خدمات تربیت و بازآموزی مربیان برای ذینفعان استانی و منطقه ای	مستمر	اداره کل آموزش فنی و حرفه- ای استان	برگزاری سه دوره آموزشی انرژی خورشیدی-صنایع غذایی و...
۷	تکمیل و بهره برداری از مرکز آموزش هتل داری استان (پوشه شماره ۷)	۱- تکمیل مرکز آموزش هتل داری تبریز	یک مرکز	۱- ارتقا مهارت شاغلین حوزه هتل داری و گردشگری	شش ماه	اداره کل آموزش فنی و حرفه‌ای استان	عدم مبادله موافقت نامه و عدم تخصیص اعتبار برای تکمیل پروژه
		۲- تخصیص اعتبار و بودجه جهت تجهیز		۲- ایجاد اشتغال در حوزه گردشگری و هتل داری	یکسال	سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور-استانداری-سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان	عدم تخصیص بودجه از طرف سازمان مدیریت و برنامه ریزی
		۳- برگزاری دوره های آموزشی مهارتی		۲- فرهنگ سازی مهارتی در بخش خدمات تشریفات و پذیرایی استان	مستمر	اداره کل آموزش فنی و حرفه‌ای استان	منوط به تخصیص بودجه و اعتبار جهت راه اندازی و تجهیز

۲-۸- پروژه‌های شاخص تدوین شده برای اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی

برای اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان در راستای جهش تولید در مجموع ۶ طرح تصویب گردیده که عملکرد سال ۹۹ و نتیجه اقدامات عملکردی هر طرح در بخش مربوطه آمده است.

پروژه‌های شاخص تدوین شده برای اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی							
ردیف	طرح	اهداف		عناوین اقدامات	زمان‌بندی به تفکیک هر اقدام	سازمان یا فرد مسئول	اقدامات انجام شده در خصوص برنامه
		کمی	کیفی				
۱	طرح کارورزی دانش‌آموختگان دانشگاهی	۵۰۴ معافیت بیمه-ای		-تهیه برش شهرستانی	در طول سال	ادارات تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان‌های تابعه	برش شهرستانی طرح کارورزی و مشوق بیمه کارفرمایی در تاریخ ۱۳۹۹/۰۸/۲۲ و ۱۳۹۹/۰۵/۰۶ به ادارات کار شهرستان‌ها ابلاغ گردیده است. (پیوست ۱ و ۲)
				-بررسی و طرح موضوع در جلسات متعدد استانی		دستگاه‌های ذیربط	جلسات بصورت ویدئو کنفرانس و پیگیری‌ها در طول سال انجام شده است. (پیوست‌های ۳ الی ۱۱)
				- نظارت مستمر بر اجرا		دستگاه‌های ذیربط	با توجه به شیوع ویروس کرونا نظارت‌ها از طریق سامانه‌ها انجام گرفته است.

برنامه‌های شاخص و عملکرد آن به تفکیک دستگاه‌های اجرایی ■ ۱۴۵

پروژه‌های شاخص تدوین شده برای اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی							
ردیف	طرح	اهداف		عناوین اقدامات	زمان‌بندی به تفکیک هر اقدام	سازمان یا فرد مسئول	اقدامات انجام شده در خصوص برنامه
		کمی	کیفی				
		۹۰۰ نفر تعهد سال ۹۹		طرح معافیت بیمه ای مرتبط با طرح کارورزی		اداره کل تعاون ، کار و رفاه اجتماعی و اداره کل تامین اجتماعی	مکاتبات و پیگیری های در خصوص اجرای طرح های مذکور و تهیه بروشورها و دستورالعمل های مربوطه و ابلاغ آن به ادارات کار
				دوره کارورزی دانش آموختگان دانشگاهی		اداره کل تعاون ، کار و رفاه اجتماعی	شهرستان ها در جهت تحقق تعهدات ابلاغی صورت گرفته است. (تعداد ۴۱۴ نفر- درصد تحقق: ۴۶٪) - (پیوست های ۱۲ الی ۲۵) آمار استخراجی از سامانه های مربوطه در خصوص طرح های مذکور (تعداد ۲۳۶ نفر- درصد تحقق: ۴۷٪) (پیوست های ۲۶ و ۲۷)
۲	طرح مشوق بیمه کارفرمایی	۵۵۵ نفر		طرح مشوق بیمه کارفرمایی	در طول سال	اداره کل تعاون ، کار و رفاه اجتماعی	ابلاغ برش شهرستانی - پیگیریهای لازم انجام گرفته و تعداد ۵۵۵ نفر مشوق بیمه ای تحقق یافت.

پروژه‌های شاخص تدوین شده برای اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی							
ردیف	طرح	اهداف		عناوین اقدامات	زمان‌بندی به تفکیک هر اقدام	سازمان یا فرد مسئول	اقدامات انجام شده در خصوص برنامه
		کمی	کیفی				
۳	طرح ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی	اعتبار ابلاغی ۸۰ میلیارد ریال		-تهیه برش شهرستانی اعتبارات	در طول سال	استاندارداری رییس کمیته، اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی دبیرخانه و دستگاههای اجرایی استان شامل جهاد کشاورزی، صمت، میراث فرهنگی، فرهنگ و ارشاد	برش طی سومین جلسه گروه کارشناسی ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی استان به تاریخ ۹۹/۵/۲ تصویب و طی نامه های جداگانه به فرمانداران شهرستان ها ابلاغ گردید. از مبلغ ۸۰،۰۰۰ میلیون ریال ابلاغی به استان، مبلغ ۶۴۰۴۷ میلیون ریال از کل اعتبارات پرداخت شده است. (۸۰٪ اعتبارات پرداخت شده است.) و مابقی در حال پیگیری می-باشد. (به دلیل ادامه دار بودن اعتبارات در سال ۱۴۰۰)
				-برگزاری جلسات کارگروهی در سطح شهرستان و استان		کمیته مشاغل خانگی	در استان تعداد ۱۲ جلسه به تاریخ های ذیل در محل اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان برگزار گردید.

برنامه‌های شاخص و عملکرد آن به تفکیک دستگاه‌های اجرایی ■ ۱۴۷

پروژه‌های شاخص تدوین شده برای اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی							
ردیف	طرح	اهداف		عناوین اقدامات	زمان‌بندی به تفکیک هر اقدام	سازمان یا فرد مسئول	اقدامات انجام شده در خصوص برنامه
		کمی	کیفی				
							۹۹/۲/۹ – ۹۹/۳/۲۲ – ۹۹/۵/۲ – ۹۹/۶/۱۸ – ۹۹/۶/۲۶ – ۹۹/۷/۱۹ – ۹۹/۷/۲۰ – ۹۹/۸/۱۸ – ۹۹/۱۰/۱ – ۹۹/۱۰/۸ – ۹۹/۱۰/۲۴ – ۹۹/۱۱/۳۰ در شهرستان ها تعداد ۳۶ جلسه تشکیل شده است . (پیوست های ۲۹ الی ۵۵)
				-تصویب طرح ها		کمیته مشاغل خانگی	تعداد ۴۵۷ طرح به مبلغ ۹۸۶۶۰میلیون ریال تصویب و ارسال به بانک (پیوست۵۶)
				-پیگیری و معرفی به بانکهای عامل.		کمیته مشاغل خانگی	تعداد ۴۵۷ طرح به مبلغ ۹۸,۶۶۰ میلیون ریال تصویب و ارسال به بانک
				-پیگیری تا حصول نتیجه و نظارت مستمر		کمیته مشاغل خانگی	تعداد ۲۸۷ طرح به مبلغ ۶۴۰۴۷ میلیون ریال پرداخت شده است. و مابقی در مرحله پرداخت می باشد.

پروژه‌های شاخص تدوین شده برای اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی							
ردیف	طرح	اهداف		عناوین اقدامات	زمان‌بندی به تفکیک هر اقدام	سازمان یا فرد مسئول	اقدامات انجام شده در خصوص برنامه
		کمی	کیفی				
۴	برگزاری جشنواره انتخاب کارآفرینان برتر		توسعه فرهنگ و هنر کارآفرینی	فراخوان	نیمه دوم سال ۹۹	وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی	به دلیل شیوع کرونا در سال ۹۹ فراخوان از طرف وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی صورت نگرفت، ولی مراسم فراخوان سال ۹۸ در سال ۹۹ برگزار گردید.
				ثبت نام کارآفرینان	نیمه دوم سال ۹۹	متقاضی	به دلیل شیوع کرونا در سال ۹۹ فراخوان از طرف وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی صورت نگرفت ولی مراسم فراخوان سال ۹۸ در سال ۹۹ برگزار گردید. و در سال ۹۸؛ ۷۲ شرکت در سامانه ثبت نام کرده بودند
				ثبت داوران	نیمه دوم سال ۹۹	داوران بخش خصوصی	۲۶ داور برای در سال ۹۸ ثبت نام کرده بودند.
				برگزاری جلسات تخصصی	نیمه دوم سال ۹۹	داوران بخش خصوصی	در سیزدهمین جشنواره سال ۹۷ نه کارآفرین برتر توسط ۱۲ داور منتخب وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی متبوع در
							دلایل عدم پیشرفت مطابق با برنامه

برنامه‌های شاخص و عملکرد آن به تفکیک دستگاه‌های اجرایی ■ ۱۴۹

پروژه‌های شاخص تدوین شده برای اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی							
ردیف	طرح	اهداف		عناوین اقدامات	زمان‌بندی به تفکیک هر اقدام	سازمان یا فرد مسئول	اقدامات انجام شده در خصوص برنامه
		کمی	کیفی				
							دلایل عدم پیشرفت مطابق با برنامه
							استان انتخاب و در سال ۹۹ مورد تجلیل قرار گرفتند.
				داوری ارزیابی میدانی	نیمه دوم سال ۹۹	داوران بخش خصوصی	در سال ۹۸ از ۳۴ شرکت راه یافته به مرحله داوری ارزیابی میدانی صورت گرفت
				تعیین زمان و مکان توسط شورای سیاست‌گذاری برگزاری جشنواره	نیمه دوم سال ۹۹	اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی	دو جلسه شورای سیاست-گذاری در سال ۹۸ برگزار گردید
۵	ساماندهی فعالیت مؤسسات کاریابی استان در قالب برگزاری جلسات هیات ماده ۹ استانی	به تناسب دستور جلسه و حداقل ۴ جلسه در طول سال		برگزاری جلسه و بررسی نحوه فعالیت مؤسسات بر اساس دستورالعملهای اجرایی مصوب	سه ماه یکبار تشکیل جلسه	اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی، صنعت معدن و تجارت، آموزش فنی و حرفه ای، انجمن صنفی کاریابی های استان	تعداد ۳ جلسه هیات ماده ۹ استانی (صورجلسه اول مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۳۱ با ۱۴ ابند، صورجلسه دوم مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۲۲ با ۳ ابند، صورجلسه سوم مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۰۵ با ۱۴ ابند و جلسه چهارم در ۱۳۹۹/۱۲/۲۰ برگزار شد. که تعداد ۵ کاریابی جدید تاسیس و ۴ کاریابی ابطال مجوز گردیده است.

پروژه‌های شاخص تدوین شده برای اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی								
ردیف	طرح	اهداف		عناوین اقدامات	زمان‌بندی به تفکیک هر اقدام	سازمان یا فرد مسئول	اقدامات انجام شده در خصوص برنامه	دلایل عدم پیشرفت مطابق با برنامه
		کمی	کیفی					
							(پیوست های ۵۷الی ۵۹)	
۶	تسهیلات از محل قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی	جذب ۱۰۰ درصد اعتبارات ابلاغی	- تحقق اهداف سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی - ارتقای تولید و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری - اعطای تسهیلات به اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی برای ایجاد اشتغال در روستاها و شهرهای زیر ده هزار نفر جمعیت با اولویت روستاها و شهرهای زیر ده هزار نفر جمعیت واقع در مناطق مرزی و مناطق عشایری	برگزاری جلسات کمیته فنی	در طول سال	اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی (دبیرخانه)	برگزاری ۳۸ جلسه کمیته فنی در سال ۹۹ (پیوست شماره ۶۰)	
				تصویب طرحهای واجد شرایط دریافت تسهیلات در کمیته فنی تسهیلات روستایی		کمیته فنی	تصویب تعداد ۱۴۹ طرح به مبلغ ۴۵۷/۵۴ میلیارد ریال و ۳۷۵ نفر اشتغال در سال ۹۹ (پیوست ۶۱)	
				پرداخت تسهیلات توسط بانکهای عامل		بانکهای عامل	پرداخت به تعداد ۵۱۴ طرح به مبلغ ۶۰۳ میلیارد ریال در سال ۹۹ (درصد تحقق: ۹۸٪) - (پیوست شماره ۶۲)	عدم تخصیص اعتبارات مرحله پنجم به صندوق کارآفرینی امید و پست بانک (پیوست شماره ۶۳)

۹-۲- پروژه‌های شاخص تدوین شده برای اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری

برای اداره کل اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در راستای جهش تولید در مجموع ۱۴ طرح تصویب گردیده که عملکرد سال ۹۹ و نتیجه اقدامات عملکردی هر طرح در بخش مربوطه آمده است.

پروژه‌های شاخص تدوین شده برای اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری							
ردیف	طرح	اهداف کمی	عناوین اقدامات	زمان‌بندی به تفکیک هر اقدام	سازمان یا فرد مسئول	نتیجه اقدام تاکنون	دلایل عدم پیشرفت مطابق با برنامه
۱	مجمع چند منظوره هلیا(پارک آبی)	احداث هتل ۵ ستاره شامل ۱۶۰ اتاق دوبل، ۲۰ سوئیت، سالن‌های چندمنظوره و رستوران، مراکز خرید و سالن‌های همایش و آمفی تئاتر این مجموعه به متراژ ۲۷۵۰۰ متر مربع شامل ۱۲ طبقه هتل و لابی، ۲ طبقه پارکینگ	۱- پیگیری اعطای تسهیلات بانکی به مبلغ ۲۰۰ میلیارد ریال	۱ ماه	اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان	انجام نشده است.	علی‌رغم معرفی طرح طی نامه شماره ۶۰۰۹۴۷ مورخ ۹۹/۱۱/۱۱ سازمان مدیریت و برنامه ریزی (پیوست شماره ۱) استان به بانک سپه جهت پرداخت ۲۰۰ میلیارد ریال از محل منابع داخلی بانک برای تکمیل فاز سوم، تاکنون نتیجه‌ای حاصل نشده است. بنابر اعلام بانک سپه با توجه به مشارکت رهنی محل اجرای طرح با بانک ملی و سپه که جهت احداث فاز یک و دو قرار داد شده اعطای تسهیلات بدون پایان یافتن فازهای قبلی امکان پذیر نیست.

پروژه‌های شاخص تدوین شده برای اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری							
ردیف	طرح	اهداف کمی	عناوین اقدامات	زمان‌بندی به تکلیک هر اقدام	سازمان یا فرد مسئول	نتیجه اقدام تاکنون	دلایل عدم پیشرفت مطابق با برنامه
			۲- صدور مجوز فعالیت	۱ سال	اداره کل استاندارد و تحقیقات صنعتی استان	- درخواست صدور مجوز فعالیت توسط متقاضی در مورخ ۹۷/۷/۳ و مجدداً طی نامه شماره ۲۵۶۱-۹۹۱۱ مورخ ۹۹/۱۱/۱۸ پیگیری لازم بعمل آمده است. (پیوست شماره ۴) - ارجاع موضوع توسط اداره کل استاندارد به شرکت بهینه سازان اعتماد صنعت در سال ۹۷ جهت قرارداد با مجتمع هلیا - پرداخت هزینه‌های کارشناسی و قرارداد شرکت با شرکت بهینه سازان اعتماد صنعت جهت بررسی و صدور مجوز فعالیت	علی‌رغم تأیید تمامی فرآیندهای اجرایی توسط شرکت پولین ترکیه و ارائه ضمانت اجرایی مورد نیاز به مجتمع هلیا، ایرادات جزئی توسط شرکت بهینه سازان اعتماد صنعت مطرح گردیده در نتیجه ضمانت اجرایی فوق توسط اداره استاندارد مردود گردیده است.
		۳- صدور مجوز رمپ و دور برگردان	۱ سال	- اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان - اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان - دفتر فنی استانداری	انجام نشده است	علی‌رغم پیگیری تعیین تعداد باکس مورد نیاز جهت ایجاد راه دسترسی به پروژه طی نامه‌های شماره ۲-۱۱/۴۱/۲۴۹۱۲ مورخ ۹۳/۰۳/۲۲ (پیوست شماره ۵) مدیر کل محترم دفتر فنی استانداری و پیگیری‌های متعدد طی نامه شماره ۳۳۲۹۰۶ مورخ ۹۶/۱۲/۱۷ (پیوست شماره ۶) و نامه اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان به معاون محترم هماهنگی امور عمرانی استانداری	

برنامه‌های شاخص و عملکرد آن به تفکیک دستگاه‌های اجرایی ■ ۱۵۳

پروژه‌های شاخص تدوین شده برای اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری							
ردیف	طرح	اهداف کمی	عناوین اقدامات	زمان‌بندی به تفکیک هر اقدام	سازمان یا فرد مسئول	نتیجه اقدام تاکنون	دلایل عدم پیشرفت مطابق با برنامه
					- اداره راه و ایمنی		به شماره ۹۷۲/۱۱۲/۱۷۹۶ مورخ ۹۷/۰۳/۰۷ و نامه فرماندار محترم تبریز به شماره ۲۴۸۶۸۲ مورخ ۹۷/۰۹/۲۶ (پیوست شماره ۷) به مدیر کل محترم راهداری و حمل و نقل جاده ای و نامه مجدد اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان به شماره ۹۸۲/۱۱۲/۵۶۸۷ مورخ ۹۸/۰۸/۲۲ (پیوست شماره ۸) به مدیر کل محترم راهداری و حمل و نقل جاده‌ای و نامه مجدد متقاضی در مورخ ۹۹/۰۲/۲۴ و نامه مشاور و مدیر کل حوزه استاندار و روابط عمومی به شماره ۲۱۵۰۵۲ مورخ ۹۹/۰۹/۱۸ (پیوست شماره ۹) و نهایتاً جوابیه معاونت راهداری به شماره ۲۶/۳۷۶۸۵ مورخ ۹۹/۱۰/۲۹ (پیوست شماره ۱۰) - به دلیل عدم همکاری رئیس اداره راهداری شهرستان تبریز و عدم توجه ایشان به دستورات مکرر استانداری، موضوع تحقق نیافته است.
۲	مجمع گردشگری نسل آفتاب	ایجاد استخرهای جداگانه آقایان و بانوان، سرویس‌های بهداشتی و	۱- صدور پروانه بهره‌برداری	۳ ماه	اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان	صدور پروانه بهره‌برداری ۳ ساله به شماره ۹۹۲/۱۱۲/۶۵۰۹ مورخ ۹۹/۱۱/۲۱ (پیوست شماره ۱۱)	

پروژه‌های شاخص تدوین شده برای اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری							
ردیف	طرح	اهداف کمی	عناوین اقدامات	زمان‌بندی به تکلیک هر اقدام	سازمان یا فرد مسئول	نتیجه اقدام تاکنون	دلایل عدم پیشرفت مطابق با برنامه
	(محمد حسین حنیفی)	نمازخانه جداگانه-کافی شاپ و هتل ۲ ستاره با ۶ اتاق (سوئیت) و ۲۵ تخت	۲- پیگیری صدور موافقت واگذاری آبگرم موجود در داخل مجموعه اقامتی	۶ ماه	شرکت آب منطقه ای استان	انجام نشده است	- اعلام آب بها به مبلغ ۸۰ میلیون تومان در سال در مرحله اول و عدم توجه فنی و اقتصادی - سازمان آب منطقه‌ای میزان آب بها را مجدداً به مبلغ ۴۰ میلیون (سالانه) کاهش داده ولی با توجه به شرایط کرونایی در حال حاضر و شرایط آتی این مبلغ نیز قابل پرداخت توسط سرمایه‌گذار نمی- باشد. در صورت کاهش میزان آب بهای سالانه سرمایه‌گذار نسبت به احداث و ساخت استخر جدید اقدام خواهد نمود.
			۳- پیگیری مناسب نمودن راه دسترسی به مجتمع مذکور و نصب تابلوهای راهنما	۶ ماه	- اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای - فرمانداری شهرستان ورزقان - شهرداری شهرستان چاراویماق	انجام نشده است	اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای اعلام نموده است که اعتبار مورد نیاز را ندارد. فرمانداری و شهرداری شهرستان چاراویماق توجه و جدیت لازم را برای رفع مشکل مذکور ندارند.
۳	اردوگاه گردشگری ائل یوردی	احداث هتل با ۲۰ اتاق (سوئیت) و ۴۵ تخت ولابی و یک سالن صبحانه خوری	صدور پروانه بهره- برداری	۶ ماه	اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان	صدور پروانه بهره‌برداری برای فاز اول (پیوست شماره ۱۲)	

پروژه‌های شاخص تدوین شده برای اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری							
ردیف	طرح	اهداف کمی	عناوین اقدامات	زمان‌بندی به تفکیک هر اقدام	سازمان یا فرد مسئول	نتیجه اقدام تاکنون	دلایل عدم پیشرفت مطابق با برنامه
۴	مجتمع خدمات رفاهی (شرکت نام آوران ملاسدی)	احداث مجتمع خدماتی رفاهی شامل ۳ نازل پمپ بنزین ۳ جایگاه گاز، یک سالن غذاخوری و فروشگاه‌های چندمنظوره صنایع دستی، نمازخانه و سرویس بهداشتی جداگانه	پیگیری تسهیلات مصوب به مبلغ ۱۰۰ میلیارد ریال از طریق بانک کشاورزی و ۲۰ میلیارد ریال بانک سینا	۳ ماه	- اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان - بانک سینا - بانک کشاورزی - کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید	- پرداخت ۲۰ میلیارد ریال توسط بانک سینا در سال ۹۵ - عدم پرداخت ۱۰۰ میلیارد ریال مصوبه کمیته اعتباری روستایی مورخ ۹۶/۱۲/۱۶ توسط بانک کشاورزی	- با عنایت به مصوبه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید به شماره ۲۱۱-ن ۹۹ (پیوست شماره ۱۳) و نامه معاون مستغلات و املاک منطقه آزاد ارس مبنی بر صدور و تفکیک اسناد مالکیت برای تمامی بخش‌های اقامتی و تجاری و خدماتی و با توجه به اعلام آمادگی سرمایه‌گذار جهت تسویه حساب با بانک سینا و پیگیری‌های مکرر، بانک سینا اقدام به اجرا گذاشتن وثیقه‌های اسناد مسکونی نموده است و در آزادسازی اسناد مورد وثیقه همکاری نمی‌کند تا امکان مشارکت بانک کشاورزی برای پرداخت تسهیلات مصوب ۱۰۰ میلیارد ریال فراهم شود.
۵	هتل سه ستاره رویال (عباس حبی)	احداث هتل با ۳۶ اتاق و ۱۱۰ تخت و لابی و یک سالن صبحانه‌خوری	پیگیری تسهیلات روستایی	-	- اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان - بانک سینا	تسهیلات متمم مصوب و به بانک ابلاغ شده است. اقدامات لازم توسط کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید جهت تمدید مدت زمان بازپرداخت اقساط انجام شده است.	
۶	هتل ۴ ستاره مرکز تجارت جهانی	احداث هتل	پیگیری پرداخت تسهیلات مصوب	-	- اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان	عدم اختصاص تسهیلات مصوب	با توجه به طولانی بودن فرآیند اعطای تسهیلات سرمایه‌گذار از دریافت تسهیلات منصرف شده است.

پروژه‌های شاخص تدوین شده برای اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری							
ردیف	طرح	اهداف کمی	عناوین اقدامات	زمان‌بندی به تکلیک هر اقدام	سازمان یا فرد مسئول	نتیجه اقدام تاکنون	دلایل عدم پیشرفت مطابق با برنامه
		با ۷۸ اتاق و ۱۴۰ تخت و لابی و یک سالن رستوران گردان			- بانک سپه		
۷	هتل ۴ ستاره تبریز پالاس (جاوید بندخت)	احداث هتل با ۴۷ اتاق و ۱۱۰ تخت و لابی و یک سالن پذیرایی	۱- پیگیری تسهیلات متمم جهت تکمیل مجموعه	۴۵ روز	- وزارت گردشگری - بانک رفاه	طی نامه شماره ۹۹۲۷۰۰/۳۰۷۸۲ مورخ ۹۹/۰۸/۲۸ به بانک رفاه کارگران معرفی شده است. (پیوست شماره ۱۴)	عدم تخصیص اعتبار و اعلام اینکه اعتبار موجود نمی‌باشد.
			۲- پیگیری مجوزهای دسترسی به معبر اصلی	-----	- اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان - شهرداری منطقه ۲	انجام نشده است	طی نامه شماره ۹۹۲/۱۱۲/۳۷۵۳ مورخ ۹۹/۶/۱۷ (پیوست شماره ۱۵) موارد لازم به معاون محترم هماهنگی امور اقتصادی ارسال شده است. شهرداری نسبت به پیگیری‌های به عمل آمده در خصوص ایجاد راه دسترسی هیچ گونه اهتمامی نداشته است.
			۳- پیگیری انشعابات برق مجموعه	-----	شرکت توزیع برق تبریز	انجام نشده است	طی نامه‌ای به مدیر شرکت توزیع برق اعلام انشعاب شده است که علی‌رغم پیگیری نتیجه‌ای به همراه نداشته است.
۸	سفره خانه سنتی (جمشید سیفی)	احداث سفره خانه سنتی با زیر بنای ۵۴۳ مترمربع	صدور پروانه بهره‌برداری	۶ ماه	اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان	پروانه بهره‌برداری صادر شده است.	

پروژه‌های شاخص تدوین شده برای اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری							
ردیف	طرح	اهداف کمی	عناوین اقدامات	زمان‌بندی به تفکیک هر اقدام	سازمان یا فرد مسئول	نتیجه اقدام تاکنون	دلایل عدم پیشرفت مطابق با برنامه
۹	مجتمع خدماتی رفاهی بین راهی (اباذر محمدی آزاد)	احداث مجتمع خدماتی رفاهی شامل ۳ نازل پمپ بنزین ۳ جایگاه گاز، یک سالن غذاخوری و فروشگاه‌های چندمنظوره صنایع دستی، نمازخانه و سرویس بهداشتی جداگانه	پیگیری تخصیص اعتبار متمم	۶ ماه	- اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان - پست بانک	تصویب و ارسال تسهیلات متمم به پست بانک و عدم پرداخت توسط پست بانک	- پست بانک اذعان می‌نماید امکان پرداخت تسهیلات متمم به علت اتمام قرارداد مقدور نمی‌باشد.
۱۰	شرکت بانوان کبان سهند (مجتمع گردشگری نهضت کرباسی)	ایجاد فضاهای گردشگری؛ آلاچیق‌های رفاهی، استخر، نمازخانه و سرویس‌های بهداشتی جداگانه	پیگیری پرداخت تسهیلات و اعمال یارانه تسهیلات دریافتی به میزان ۶ درصد	۶ ماه	- اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان - پست بانک	مبلغ ۴۵۰ میلیارد ریال در کارگروه استانی مصوب شده است و از مبلغ فوق ۲۶۰۰۰ میلیارد ریال پرداخت و مبلغ ۱۹۰۰۰ میلیارد ریال در مرحله پرداخت به نسبت درصد پیشرفت فیزیکی می‌باشد. اعمال یارانه سود تسهیلات به میزان ۶ درصد به محض تایید کمیته فنی اعمال خواهد شد.	-

پروژه‌های شاخص تدوین شده برای اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری							
ردیف	طرح	اهداف کمی	عناوین اقدامات	زمان‌بندی به تفکیک هر اقدام	سازمان یا فرد مسئول	نتیجه اقدام تاکنون	دلایل عدم پیشرفت مطابق با برنامه
۱۱	هتل آرین (شرکت آریا طرح ارس)	احداث هتل در ۴ طبقه با ۱۲ اتاق و ۳۰ تخت و لابی	پیگیری پرداخت تسهیلات	۲ ماه	- اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان بانک توسعه تعاون	پرداخت نشده است.	طی نامه شماره ۹۹۲۷۰۰/۲۹۹۶۲ مورخ ۹۹/۱۱/۲۶ (پیوست شماره ۱۶) مجدداً نامه‌ای در خصوص پرداخت تسهیلات معرفی شده ارسال گردید.
۱۲	هتل آپارتمان (محمدرضا آقاخانی)	احداث هتل در ۴ طبقه با ۱۳ اتاق و ۳۰ تخت و لابی و یک سالن صبحانه خوری	پیگیری امور مربوط به اخذ پایان کار از شهرداری و نظام مهندسی	-	- اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان - شهرداری	پایان کار و پروانه ساخت از شهرداری صادر شده است.	
۱۳	مجتمع گردشگری (سید علیرضا موسوی)	احداث مجتمع خدماتی رفاهی شامل ۳ نازل پمپ بنزین ۳ جایگاه گاز، یک سالن غذاخوری و فروشگاه‌های چندمنظوره صنایع دستی، نمازخانه و سرویس بهداشتی جداگانه	پیگیری روند پرداخت تسهیلات	۶ ماه	- اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان - بانک رفاه کارگران	مبلغ ۷۰ میلیارد ریال مصوب و به بانک رفاه معرفی شده است تاکنون ۴۰ میلیارد ریال دریافت شده است و ۳۰ میلیارد ریال هم براساس پیشرفت فیزیکی پرداخت خواهد شد.	
۱۴	هتل مارالان (داوود اصغرپور)	احداث هتل در ۴ طبقه با ۱۲ اتاق و ۳۲ تخت و لابی	پیگیری تسهیلات به مبلغ ۳۰ میلیارد ریال	-	- اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان - بانک توسعه تعاون	ضمن پیگیری تسهیلات به مبلغ ۳۰ میلیارد ریال توسط اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان به دلیل دارا بودن مالکیت بصورت وراثتی و بنا به شرایط بانکی امکان پرداخت نمی‌باشد.	با عنایت به اینکه ملک مزبور دارای انحصار وراثت بنام برادران و خواهران آقای اصغرپور می‌باشد، بانک اعلام نموده که پرداخت تسهیلات مقدور نمی‌باشد.

۲-۱۰- پروژه‌های شاخص تدوین شده برای شرکت برق منطقه‌ای آذربایجان

برای شرکت برق منطقه‌ای آذربایجان در راستای جهش تولید در مجموع ۷ طرح تصویب گردیده که عملکرد سال ۹۹ و نتیجه اقدامات عملکردی هر طرح در بخش مربوطه آمده است.

پروژه‌های شاخص تدوین شده برای شرکت برق منطقه‌ای آذربایجان							
ردیف	طرح	اهداف کیفی	عناوین اقدامات	زمانبندی به تفکیک هر اقدام	سازمان یا فرد مسئول	نتیجه اقدام ناکنون	دلایل عدم پیشرفت مطابق با برنامه
۱	احداث و تکمیل نیروگاه سیکل ترکیبی هریس	افزایش میزان تولید نیروی برق در استان و در نهایت تبدیل استان به هاب انرژی منطقه	پیگیری احداث نیروگاه سیکل ترکیبی ۴۹۰ مگاواتی هریس (۳۱۰ مگاوات گاز + ۱۸۰ مگاوات بخار)	بخش گازی در سال ۱۳۹۸ با حضور رئیس جمهور محترم به بهره‌برداری رسید. بخش بخار نیز در حال اجرا است و طبق برنامه زمانبندی تا پایان اردیبهشت ۱۴۰۰ به بهره‌برداری خواهد رسید.	شرکت تولید نیروی برق حرارتی ایران	فاز اول نیروگاه به ظرفیت ۳۱۰ مگاوات (بخش گاز) ضمن هماهنگی با دیسپاچینگ ملی و منطقه ای به بهره برداری رسیده است. فاز دوم (بخش بخار) به ظرفیت ۱۸۰ مگاوات با پیشرفت فیزیکی ۹۸ درصد در حال اجرا می‌باشد.	برای تست نهایی نیروگاه و گارانتی کل طرح حضور سوپروایزرهای خارجی ضروری می‌باشد که به دلیل شیوع بیماری کرونا امکان حضور کارشناسان خارجی فراهم نیست.
۲	احداث نیروگاه بادی هریس	افزایش میزان تولید نیروی برق در استان و در نهایت	احداث نیروگاه ۵۰ مگاواتی در ارتفاعات هریس	-	سازمان انرژی- های تجدیدپذیر	۱- صدور پروانه احداث توسط سازمان انرژی های تجدیدپذیر و بهره وری انرژی برق (ساتبا) ۲- صدور مجوز اتصال به شبکه از طرف شرکت توانیر	بنا به اظهارات سرمایه گذار به دلیل وضع تحریم ها و افزایش نرخ

پروژه‌های شاخص تدوین شده برای شرکت برق منطقه‌ای آذربایجان							
ردیف	طرح	اهداف کیفی	عناوین اقدامات	زمانبندی به تفکیک هر اقدام	سازمان یا فرد مسئول	نتیجه اقدام تاکنون	دلایل عدم پیشرفت مطابق با برنامه
		تبدیل استان به هاب انرژی منطقه			و بهره‌وری انرژی برق (ساتبا)	و شرکت برق منطقه ای آذربایجان (این مجوز با نهایت همکاری از طرف شرکت برق منطقه ای آذربایجان) صادر گردید. ۳- صدور مجوز زیست محیطی ۴- ابطال پروانه احداث از طرف ساتبا به دلیل عدم پیشرفت پروژه	ارز، سرمایه گذاران از ادامه پروژه انصراف داده اند.
۳	احداث دو واحد نیروگاه خورشیدی بالاست/بهینه سازان ۱۹۹۹	افزایش میزان تولید نیروی برق در استان و در نهایت تبدیل استان به هاب انرژی منطقه	احداث نیروگاه خورشیدی به ظرفیت تجمیعی ۲۰ مگاوات در شهرک صنعتی بعثت	-	سازمان انرژی های تجدیدپذیر و بهره وری انرژی برق (ساتبا)	۱- صدور موافقت اصولی اولیه از طرف شرکت برق منطقه ای آذربایجان به سرمایه گذار با هدف جلب و جذب سرمایه گذار که این مجوز با لحاظ تغییرات در پست و با هدف جلب و جذب سرمایه گذار صورت گرفته است. ۲- صدور پروانه احداث توسط ساتبا ۳- صدور مجوز محیط زیست ۴- به دلیل عدم ارائه مطالعات اتصال به شبکه از طرف سرمایه گذار که می بایست توسط مشاور فنی ذیصلاح انجام گیرد پروژه متوقف گردید. لازم به ذکر است طی دو نامه موضوع از طرف شرکت برق منطقه ای آذربایجان از سرمایه گذار محترم پیگیری گردیده که متأسفانه پاسخی اخذ نگردید. ضمناً مراتب به استانداری آذربایجان شرقی ارسال گردیده است.	به دلیل عدم ارائه مطالعات اتصال به شبکه از طرف سرمایه گذار و پایان اعتبار پروانه احداث نیروگاه ها پروانه احداث از طرف سازمان انرژی های تجدیدپذیر و بهره وری انرژی برق (ساتبا) لغو گردید و به سرمایه گذار ابلاغ گردید.

برنامه‌های شاخص و عملکرد آن به تفکیک دستگاه‌های اجرایی ■ ۱۶۱

پروژه‌های شاخص تدوین شده برای شرکت برق منطقه‌ای آذربایجان							
ردیف	طرح	اهداف کیفی	عناوین اقدامات	زمانبندی به تفکیک هر اقدام	سازمان یا فرد مسئول	نتیجه اقدام ناکنون	دلایل عدم پیشرفت مطابق با برنامه
۴	ساخت نیروگاه- های مقیاس کوچک حرارتی	افزایش میزان تولید نیروی برق در استان و در نهایت تبدیل استان به هاب انرژی منطقه	جلب و جذب سرمایه گذار جهت احداث ۲۴۵ مگاوات نیروگاه مقیاس کوچک حرارتی (۲۱۳) مگاوات برای استان آذربایجان شرقی) در حوزه عمل شرکت که بخش غالب از ظرفیت مورد نظر در استان آذربایجان شرقی مدنظر قرار گرفته است.	-	شرکت برق منطقه ای آذربایجان	۱- انجام مطالعات شبکه از طرف شرکت برق منطقه ای آذربایجان و شرکت توزیع منطقه . ۲- اولویت بندی پستهای حائز شرایط جهت اتصال مولدهای مقیاس کوچک ۳- ارسال لیست پست های قابل اتصال مولدهای مقیاس کوچک به شرکت مادر تخصصی توانیر ۴- با توجه به پیگیری ها مکاتبات و رایزنی های مختلف این شرکت موفق به اخذ ۲۰۸ مگاوات در فاز اول و همچنین ۳۰ مگاوات در فاز بعدی جهت احداث مولدهای مقیاس کوچک از شرکت توانیر گردید. این ظرفیت بیشترین مقدار ظرفیت ارائه شده از شرکت توانیر به شرکت برق منطقه ای در سطح کشور بوده است. ۵- اعلان عمومی پست های حائز شرایط و دارای اولویت جهت جلب و جذب سرمایه گذار ۶- بررسی و ارزیابی سرمایه گذاران ذی صلاح در کمیتة توسعه و ترویج نیروگاه های مقیاس کوچک ۷- در مرحله صدور انجام تشریفات لازم جهت صدور موافقت نامه احداث لازم به ذکر است در فاز بعدی اعلان عمومی با ظرفیت های باقیمانده از اعلان عمومی اول به ظرفیت ۱۴۵	افزایش میزان گاز تخصیص یافته به نیروگاه‌های کوچک مقیاس به میزان بیست هزار متر مکعب به تایید وزارتخانه‌های نفت و نیرو رسیده و شرکت- های گاز و برق منطقه‌ای ابلاغیه لازم را از وزارتخانه‌های متبوع دریافت کرده اند. دفتر جذب و حمایت از سرمایه‌گذاری گزارش آخرین وضعیت اقدام در این خصوص را از دو شرکت فوق استعلام نموده است.

پروژه‌های شاخص تدوین شده برای شرکت برق منطقه‌ای آذربایجان							
ردیف	طرح	اهداف کیفی	عناوین اقدامات	زمانبندی به تفکیک هر اقدام	سازمان یا فرد مسئول	نتیجه اقدام تاکنون	دلایل عدم پیشرفت مطابق با برنامه
						مگاوات در دست اقدام می باشد. اضافه می نماید با عنایت به رایزنی های این شرکت با شرکت توانیر ۳۷ مگاوات ظرفیت در مناطق هشتترو ، قره آغاج و خداجو به ظرفیت های دارای اولویت اضافه گردیده است که در اعلان عمومی پیشرو احداث آن به سرمایه گذار دیصلاح و واجد شرایط واگذار خواهد گردید. در ضمن با عنایت به پیگیری های انجام گرفته توسط استانداری به ویژه معاونت هماهنگی امور اقتصادی با افزایش ۲۰ هزار مترمکعب گاز به نیروگاه های کوچک توسط وزارت نفت از محل گاز تخصیصی به نیروگاه- های بزرگ موافقت شده و موضوع به ستاد ملی گاز ایران ابلاغ شده است.	
۵	احداث نیروگاه بادی ۴۰۰ مگاواتی سراب	افزایش میزان تولید نیروی برق در استان و در نهایت تبدیل استان به هاب انرژی منطقه	احداث نیروگاه بادی ۴۰۰ مگاواتی سراب در ارتفاعات سامبران که جزء نقاط بسیار مطلوب کشور جهت احداث نیروگاه بادی می باشد .	-	سازمان انرژی های تجدیدپذیر و بهره وری انرژی برق (ساتبا)	۱- صدور طرح اولیه اتصال به شبکه از طرف شرکت برق منطقه ای آذربایجان ۲- صدور مجوز اولیه محیط زیست ۳- صدور مجوز اولیه زمین از اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان ۴- جمع بندی و نهایی سازی پروژه از طرف شرکت برق منطقه ای آذربایجان. ۵- اخذ مجوز کمیسیون ماده ۲۱ با همکاری استانداری	تا کنون به دلیل وضع تحریم ها هیچ متقاضی سرمایه گذاری جهت احداث نیروگاه مراجعه ننموده است.

برنامه‌های شاخص و عملکرد آن به تفکیک دستگاه‌های اجرایی ■ ۱۶۳

پروژه‌های شاخص تدوین شده برای شرکت برق منطقه‌ای آذربایجان							
ردیف	طرح	اهداف کیفی	عناوین اقدامات	زمانبندی به تفکیک هر اقدام	سازمان یا فرد مسئول	نتیجه اقدام تاکنون	دلایل عدم پیشرفت مطابق با برنامه
						آذربایجان شرقی که مراتب طی بسته سرمایه گذاری آماده و در اختیار استانداری آذربایجان شرقی و همچنین مرکز خدمات سرمایه گذاری آذربایجان شرقی قرار گرفت. و لازم به توضیح است این بسته در سایت مرکز خدمات سرمایه گذاری آپلود گردیده است.	
۶	احداث نیروگاه خورشیدی ۵۰۰ مگاواتی اسکو	افزایش میزان تولید نیروی برق در استان و در نهایت تبدیل استان به هاب انرژی منطقه	مطالعات اولیه اتصال به شبکه، مجوز اولیه زیست محیطی، مجوز اولیه زمین اخذ و البته کمیسیون ماده ۲۱ تشکیل گردیده و پروژه در قالب بسته سرمایه گذاری به مرکز خدمات سرمایه گذاری معرفی گردیده است.	-	شرکت برق منطقه ای آذربایجان مرکز خدمات سرمایه گذاری استان	۱- صدور طرح اولیه اتصال به شبکه از طرف شرکت برق منطقه ای آذربایجان ۲- صدور مجوز اولیه محیط زیست ۳- صدور مجوز اولیه زمین از اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان ۴- جمع بندی و نهایی سازی پروژه از طرف شرکت برق منطقه ای آذربایجان. ۵- اخذ مجوز کمیسیون ماده ۲۱ با همکاری استانداری آذربایجان شرقی که مراتب طی بسته سرمایه گذاری آماده و در اختیار استانداری آذربایجان شرقی و همچنین مرکز خدمات سرمایه گذاری آذربایجان شرقی قرار گرفت. لازم به توضیح است این بسته در سایت مرکز خدمات سرمایه گذاری آپلود گردیده است.	تا کنون به دلیل وضع تحریم ها هیچ متقاضی سرمایه گذاری جهت احداث نیروگاه مراجعه ننموده است.

پروژه‌های شاخص تدوین شده برای شرکت برق منطقه‌ای آذربایجان							
ردیف	طرح	اهداف کیفی	عناوین اقدامات	زمانبندی به تفکیک هر اقدام	سازمان یا فرد مسئول	نتیجه اقدام تاکنون	دلایل عدم پیشرفت مطابق با برنامه
۷	نیروگاه خورشیدی ۱۹۰ مگاواتی بناب	افزایش میزان تولید نیروی برق در استان و در نهایت تبدیل استان به هاب انرژی منطقه	مطالعات اولیه اتصال به شبکه، مجوز اولیه زیست محیطی، مجوز اولیه زمین اخذ و البته کمیسیون ماده ۲۱ تشکیل گردیده و پروژه در قالب بسته سرمایه گذاری به مرکز خدمات سرمایه گذاری معرفی گردیده است.	-	شرکت برق منطقه ای آذربایجان مرکز خدمات سرمایه گذاری استان	۱- صدور طرح اولیه اتصال به شبکه از طرف شرکت برق منطقه ای آذربایجان ۲- صدور مجوز اولیه محیط زیست ۳- صدور مجوز اولیه زمین از اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان ۴- جمع بندی و نهایی سازی پروژه از طرف شرکت برق منطقه ای آذربایجان. ۵- اخذ مجوز کمیسیون ماده ۲۱ با همکاری استانداری آذربایجان شرقی که مراتب طی بسته سرمایه گذاری آماده و در اختیار استانداری آذربایجان شرقی و همچنین مرکز خدمات سرمایه گذاری آذربایجان شرقی قرار گرفت و لازم به توضیح است این بسته در سایت مرکز خدمات سرمایه گذاری آپلود گردیده است.	تا کنون به دلیل وضع تحریم ها هیچ متقاضی سرمایه گذاری جهت احداث نیروگاه مراجعه ننموده است.

۲-۱۱- پروژه‌های شاخص تدوین شده برای دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز

برای دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز در راستای جهش تولید در مجموع ۳ طرح تصویب گردیده که عملکرد سال ۹۹ و نتیجه اقدامات عملکردی هر طرح در بخش مربوطه آمده است.

پروژه‌های شاخص تدوین شده برای دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز								
ردیف	طرح	اهداف کیفی	اهداف کمی	عناوین اقدامات	زمانبندی به تفکیک هر اقدام	سازمان یا فرد مسئول	نتیجه اقدام تاکنون	دلایل عدم پیشرفت مطابق با برنامه
۱	احداث و تجهیز بیمارستان ۱۰۰۰ تخت خوابی تدبیر تبریز	افزایش تعداد تخت بیمارستان و ارتقای سطح بهداشت و سلامت در سطح استان	ایجاد اشتغال برای ۲۵۰۰ نفر	۱- پیگیری از سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان جهت تخصیص اعتبار مبلغ ۱۵۰۰ میلیارد ریال مصوب سفر رئیس جمهور محترم در ۱۳۹۷	۲۰ ماه	دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی تبریز	- تخصیص ۶۴۵۰۰۰ میلیون ریال از محل اعتبارات تملک دارایی-های سرمایه‌ای ملی	عدم تخصیص کامل منابع مالی و شیوع بیماری کرونا
				۲- تهیه زمین	۳ ماه		ریال از محل تملک ملی و منابع داخلی	
				۳- اخذ کلیه مجوزهای لازم	۱۵ ماه		زمین تهیه شده است	
				۴- انتخاب پیمانکار توانمند	۸ ماه		کلیه مجوزهای لازم اخذ شده است	
				۵- اتمام خاکبرداری	۱۲ ماه		قرارگاه خاتم الانبیا به عنوان پیمانکار طرح انتخاب شده است	
							خاکبرداری به اتمام رسیده است	

پروژه‌های شاخص تدوین شده برای دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز								
ردیف	طرح	اهداف کیفی	اهداف کمی	عناوین اقدامات	زمانبندی به تفکیک هر اقدام	سازمان یا فرد مسئول	نتیجه اقدام تاکنون	دلایل عدم پیشرفت مطابق با برنامه
				۶- اجرای فونداسیون	۸ ماه		عملیات فونداسیون به اتمام رسیده است	
				۷- اتمام سفت کاری بلوک اورژانس	۲۰ ماه		سفت کاری بلوک اورژانس به اتمام رسیده است	
				طبق برنامه زمانبندی کلیه فازها در سال ۱۴۰۴ به اتمام خواهد رسید			کلیه اقدامات صورت گرفته و پروژه دارای پیشرفت فیزیکی ۲۳ درصدی می‌باشد.	
۲	احداث و تجهیز بیمارستان ۵۴۰ تخت خوابی زهرا مردانی آذر	افزایش تعداد تخت بیمارستان و ارتقای سطح بهداشت و سلامت در سطح استان	ایجاد اشتغال برای ۱۳۵۰ نفر	۱- پیگیری از سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان جهت تخصیص اعتبار به مبلغ ۱۰۰۰ میلیارد ریال مصوب سفر رئیس جمهور محترم در ۱۳۹۷	۳ ماه	۱- دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی تبریز ۲- موسسه خیریه برادران مردانی آذر	۱- تخصیص ۹۲۰۰۰۰ میلیون ریال	عدم تخصیص کامل اعتبار- افزایش شدید قیمت تجهیزات
				۲- همکاری با موسسه خیریه برادران مردانی آذر در تهیه زمین	۸ ماه		زمین تهیه شده است	

برنامه‌های شاخص و عملکرد آن به تفکیک دستگاه‌های اجرایی ■ ۱۶۷

پروژه‌های شاخص تدوین شده برای دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز								
ردیف	طرح	اهداف کیفی	اهداف کمی	عناوین اقدامات	زمانبندی به تفکیک هر اقدام	سازمان یا فرد مسئول	نتیجه اقدام تاکنون	دلایل عدم پیشرفت مطابق با برنامه
				۳- همکاری با موسسه خیریه برادران مردانی آذر در اخذ مجوزهای لازم	۱۵ ماه		کلیه مجوزهای لازم اخذ شده است	
				۴- همکاری با موسسه خیریه برادران مردانی آذر در انتخاب پیمانکار توانمند	۶ ماه		پیمانکار انتخاب شده است	
				در نیمه اول ۱۴۰۰ به بهره‌برداری خواهد رسید			۹۰ درصد پیشرفت فیزیکی - میزان پیشرفت در تجهیز ۲۵ درصد	
۳	احداث ۲۲۰ مرکز و خانه بهداشت در سطح استان	ارتقاء کیفیت خدمات بهداشتی و درمانی در نقاط محروم استان	-	۱- پیگیری تخصیص سهم ۵۰ درصدی وزارت بهداشت و درمان طبق موافقت نامه سه جانبه امضا شده در سال ۱۳۹۷ فی ما بین وزارت بهداشت و درمان، استانداری آذربایجان شرقی و دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی تبریز	از این تعداد فقط ۱۵ پروژه به اتمام نرسیده که به نظر می- رسد تا سه ماهه اول سال ۱۴۰۰ به اتمام برسد.	-دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی تبریز -وزارت بهداشت و درمان -استانداری آذربایجان شرقی	برای اجرای این مراکز تا به حال ۱,۰۷۳,۳۲۹,۵۴۱,۶۸۵ ریال تخصیص و هزینه شده و ۱۵ پروژه باقی‌مانده با پیشرفت فیزیکی ۹۰ درصد در حال انجام است.	عدم تخصیص کامل اعتبارات- افزایش شدید قیمت تجهیزات- بیماری کرونا

۲-۱۲- پروژه‌های شاخص تدوین شده برای اداره کل ورزش و جوانان

برای اداره کل ورزش و جوانان در راستای جهش تولید در مجموع ۱۳ طرح تصویب گردیده که عملکرد سال ۹۹ و نتیجه اقدامات عملکردی هر طرح در بخش مربوطه آمده است.

پروژه‌های شاخص تدوین شده برای اداره کل ورزش و جوانان							
ردیف	طرح	اهداف کمی	عناوین اقدامات	زمانبندی به تفکیک هر اقدام	سازمان یا فرد مسئول	نتیجه اقدام تاکنون	دلایل عدم پیشرفت مطابق با برنامه
۱	تکمیل مجتمع تفریحی ورزشی رویال جلفا	اجرای طرح به مساحت ۴۲۰۰۰ مترمربع	پرداخت الباقی تسهیلات مصوب و تسهیلات متمم جهت تکمیل پروژه	پروژه دارای ۷۰٪ پیشرفت فیزیکی می باشد که با پیگیری اقدامات توسط سازمان های مربوطه باید تا پایان سال ۹۹ تکمیل شود.	پست بانک	از تسهیلات مصوب ۳۰ میلیارد ریالی مبلغ ۲۸ میلیارد ریال پرداخت گردیده است. پیشرفت فیزیکی ۸۰٪	-
۲	تکمیل استادیوم چاراویماق (اجرای چمن مصنوعی)	اجرای طرح به مساحت ۷۳۴۴ مترمربع	پیگیری تامین اعتبار جهت رفع نواقص طرح (رختکن و سرویس بهداشتی) (پروژه حدود ۱۰۰٪ پیشرفت فیزیکی دارد)	۶ ماهه اول سال ۱۳۹۹	۱- اداره کل ورزش و جوانان ۲- سازمان مدیریت و برنامه ریزی	از اعتبارات ماده ۱۸۰ استانی مبلغ ۸۲۱۰ میلیون ریال مصوب گردیده و دارای تخصیص ۳۰۰۰ میلیون ریالی می باشد. پروژه افتتاح گردیده است.	-
۳	تکمیل سالن ورزشی ۳۰۰۰ نفری تبریز (میرداماد)	اجرای طرح به مساحت ۳۶۰۰ مترمربع	پیگیری تامین اعتبار و تخصیص آن (پروژه حدود ۷۰٪ پیشرفت فیزیکی و دارای مطالبات پیمانکار	تا پایان سال ۱۳۹۹	۱- اداره کل ورزش و جوانان ۲- سازمان مدیریت و برنامه ریزی	تصویب اعتبار ۷۵۰۴۰ و تخصیص مبلغ ۱۵۳۵۵ میلیون ریال از اعتبارات استانی	به دنبال جذب سرمایه- گذار در قالب ماده ۲۷ و تبصره ۱۹ و فراخوان

پروژه‌های شاخص تدوین شده برای اداره کل ورزش و جوانان							
ردیف	طرح	اهداف کمی	عناوین اقدامات	زمانبندی به تفکیک هر اقدام	سازمان یا فرد مسئول	نتیجه اقدام تاکنون	دلایل عدم پیشرفت مطابق با برنامه
			می باشد که در سال ۹۸ هیچگونه اعتبار و تخصیص برای پروژه در نظر گرفته نشده بود)			که مبلغ تخصیص بابت پرداخت صورت وضعیت و تعدیل هزینه شده است و به علت کسری تخصیص ادامه کار فعلا امکان پذیر نمی باشد.	شناسایی سرمایه گذار منتشر شده است. کمبود تخصیص باعث عدم تکمیل پروژه در سال جاری گردید.
۴	تکمیل سالن ورزشی ۳۰۰۰ نفری تبریز (رسالت)	اجرای طرح به مساحت ۳۶۰۰ مترمربع	پیگیری تامین اعتبار و تخصیص آن (پروژه حدود ۶۵٪ پیشرفت فیزیکی دارد)	تا پایان سال ۱۳۹۹	۱- اداره کل ورزش و جوانان ۲- سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان	تصویب اعتبار ۶۰۲۷۳ و تخصیص مبلغ ۲۰۹۶۶ میلیون ریال با اوراق ۳ ساله، انجام ادامه عملیات عمرانی، پرداخت صورت وضعیت کارکرد و تعدیل، پرداخت حفظ قدرت خرید و پیشرفت فیزیکی ۷۵ درصدی پروژه	به دنبال جذب سرمایه گذار در قالب ماده ۲۷ و تبصره ۱۹ و فراخوان شناسایی سرمایه گذار منتشر شده است. کمبود تخصیص باعث عدم تکمیل پروژه در سال ۹۹ گردید.
۵	احداث سالن ورزشی قرا پنجگانه شهرستان بناب	اجرای طرح به مساحت ۱۴۰۰ مترمربع	پیگیری تامین اعتبار و تخصیص آن (پروژه حدود ۴۰٪ پیشرفت فیزیکی دارد)	تا پایان سال جاری بیش از ۸۵٪ طرح تکمیل خواهد شد.	۱- اداره کل ورزش و جوانان ۲- سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان	تصویب اعتبار ۱۴۸۴۵ و تخصیص مبلغ ۶۵۱۰ میلیون ریال با اوراق ۳ ساله، ادامه عملیات عمرانی با پیشرفت فیزیکی ۴۵ درصدی پروژه، پرداخت صورت وضعیت کارکرد ، تعدیل و حفظ قدرت خرید	کمبود تخصیص باعث عدم تکمیل پروژه در سال ۹۹ گردید.

پروژه‌های شاخص تدوین شده برای اداره کل ورزش و جوانان							
ردیف	طرح	اهداف کمی	عناوین اقدامات	زمانبندی به تفکیک هر اقدام	سازمان یا فرد مسئول	نتیجه اقدام تاکنون	دلایل عدم پیشرفت مطابق با برنامه
۶	احداث سالن ورزشی آخوند قشلاق شهرستان بناب	اجرای طرح به مساحت ۱۴۰۰ مترمربع	پیگیری تامین اعتبار و تخصیص آن (پروژه حدود ۷۵٪ پیشرفت فیزیکی دارد)	تا پایان آذر ماه ۱۳۹۹	۱- اداره کل ورزش و جوانان ۲- سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان	تصویب اعتبار ۱۰۰۰۰ و تخصیص مبلغ ۶۰۰۰ میلیون ریال با اوراق ۳ ساله، ادامه عملیات عمرانی با پیشرفت فیزیکی ۸۰ درصدی پروژه، پرداخت صورت وضعیت کارکرد، تعدیل و حفظ قدرت خرید	کمبود تخصیص باعث عدم تکمیل پروژه در سال جاری گردید. پیگیری مدیر کل از نماینده مجلس شهرستان در رابطه با تخصیص از منابع وزارت نفت برای تکمیل پروژه
۷	تکمیل استخر مدافعان آسمان	اجرای طرح به مساحت ۱۲۰۰ مترمربع	پیگیری تامین اعتبار و تخصیص آن (پروژه حدود ۵۰٪ پیشرفت فیزیکی دارد)	تا پایان سال ۱۳۹۹	۱- اداره کل ورزش و جوانان ۲- سازمان مدیریت و برنامه ریزی	تصویب اعتبار ۲۰۰۰۰ و تخصیص مبلغ ۱۵۰۱۷ میلیون ریال به صورت نقد و اوراق ۳ ساله ، ادامه عملیات عمرانی با پیشرفت فیزیکی ۶۲ درصدی پروژه ، پرداخت صورت وضعیت کارکرد ، تعدیل و حفظ قدرت خرید	ابلاغ دیر هنگام تخصیص و کمبود اعتبار و تخصیص باعث عدم تکمیل پروژه در سال ۹۹ گردید.
۸	تکمیل استخر خسروشاه	اجرای طرح به مساحت ۱۲۰۰ مترمربع	پیگیری تامین اعتبار و تخصیص آن (پروژه حدود ۴۰٪ پیشرفت فیزیکی دارد)	تا پایان سال ۱۳۹۹	۱- اداره کل ورزش و جوانان ۲- سازمان مدیریت و برنامه ریزی	عدم تایید اعتبار برای پروژه از محل اعتبارات استانی به علت کمبود منابع مالی	پیشرفت فیزیکی زیر ۷۰ درصد پروژه و عدم تطبیق کاربری و نیاز شهرستان و نبود اعتبار دلایل رکود پروژه می باشد.

پروژه‌های شاخص تدوین شده برای اداره کل ورزش و جوانان							
ردیف	طرح	اهداف کمی	عناوین اقدامات	زمانبندی به تفکیک هر اقدام	سازمان یا فرد مسئول	نتیجه اقدام تاکنون	دلایل عدم پیشرفت مطابق با برنامه
۹	تکمیل سالن ورزشی مغانجوق مراغه	اجرای طرح به مساحت ۱۴۰۰ مترمربع	پیگیری تامین اعتبار و تخصیص آن (پروژه حدود ۴۰٪ پیشرفت فیزیکی دارد)	تا پایان سال ۱۳۹۹	۱- اداره کل ورزش و جوانان ۲- سازمان مدیریت و برنامه ریزی	تصویب اعتبار ۸۰۰۰ و تخصیص مبلغ ۷۲۰۰ میلیون ریال با اوراق ۲ ساله دارای اعتبار مصوب ۱۶۰۰۰ میلیون ریالی برای سال بعد، با پیشرفت فیزیکی ۴۳ درصدی پروژه	ابلاغ دیر هنگام تخصیص و کمبود اعتبار و تخصیص باعث عدم تکمیل پروژه در سال ۹۹ گردید.
۱۰	تکمیل سالن ورزشی گله بان مرند	اجرای طرح به مساحت ۱۴۰۰ مترمربع	پیگیری تامین اعتبار و تخصیص آن (پروژه حدود ۷۰٪ پیشرفت فیزیکی دارد)	تا پایان آذر ماه ۱۳۹۹	۱- اداره کل ورزش و جوانان ۲- سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان	تصویب اعتبار ۱۰۰۰۰ و تخصیص مبلغ ۹۰۰۰ میلیون ریال به صورت نقد برای پرداخت صورت وضعیت کارکرد، تعدیل. پروژه در دهه فجر سال ۹۹ افتتاح گردید.	-
۱۱	تکمیل سالن ورزشی لک لر ملکان	اجرای طرح به مساحت ۱۴۰۰ مترمربع	پیگیری تامین اعتبار و تخصیص آن (پروژه حدود ۹۰٪ پیشرفت فیزیکی دارد)	۶ ماه اول سال ۱۳۹۹	۱- اداره کل ورزش و جوانان ۲- سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان	تصویب اعتبار ۸۵۰۰ و تخصیص مبلغ ۵۳۰۰ میلیون ریال به صورت نقد و اوراق ۲ ساله برای پرداخت صورت وضعیت کارکرد، تعدیل و حفظ قدرت خرید. پروژه در دهه فجر سال ۹۹ افتتاح گردید.	-
۱۲	تکمیل سالن ورزشی اندریان ورزقان	اجرای طرح به مساحت ۱۴۰۰ مترمربع	پیگیری تامین اعتبار و تخصیص آن (پروژه حدود ۳۵٪ پیشرفت فیزیکی دارد)	تا پایان سال ۱۳۹۹	۱- اداره کل ورزش و جوانان ۲- سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان	تصویب اعتبار ۷۵۰۰ و تخصیص مبلغ ۴۵۰۰ میلیون ریال با اوراق ۲ ساله، دارای اعتبار مصوب ۱۸۰۰۰ میلیون ریالی برای سال بعد، ادامه عملیات	ابلاغ دیر هنگام تخصیص و کمبود اعتبار و تخصیص باعث عدم

پروژه‌های شاخص تدوین شده برای اداره کل ورزش و جوانان							
ردیف	طرح	اهداف کمی	عناوین اقدامات	زمانبندی به تفکیک هر اقدام	سازمان یا فرد مسئول	نتیجه اقدام تاکنون	دلایل عدم پیشرفت مطابق با برنامه
						عمرانی با پیشرفت فیزیکی ۴۰ درصدی پروژه ، پرداخت صورت وضعیت کارکرد ، تعدیل و حفظ قدرت خرید	تکمیل پروژه در سال ۹۹ گردید.
۱۳	تکمیل سالن ورزشی باستانی شهرستان بناب	اجرای طرح به مساحت ۱۲۰۰ مترمربع	پیگیری تامین اعتبار و تخصیص آن (پروژه حدود ۷۰٪ پیشرفت فیزیکی دارد)	تا پایان آذر ماه ۱۳۹۹	۱- اداره کل ورزش و جوانان ۲- سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان	تصویب اعتبار ۱۵۵۰۰ و تخصیص مبلغ ۴۰۰۰ میلیون ریال ، دارای اعتبار مصوب ۲۵۰۰۰ میلیون ریالی برای سال بعد ، ادامه عملیات عمرانی با پیشرفت فیزیکی ۷۵ درصدی پروژه ، پرداخت صورت وضعیت کارکرد و تعدیل	ابلاغ دیر هنگام تخصیص و کمبود اعتبار و تخصیص باعث عدم تکمیل پروژه در سال ۹۹ گردید. پیگیری مدیر کل از نماینده مجلس شهرستان در رابطه با تخصیص از منابع وزارت نفت برای تکمیل پروژه

Amidi Publications

TABRIZ

ISBN:978-622-7481-25-9



9

786227 481259

انتشارات عمیدی

تبریز، خیابان امام، بازار بزرگ تربیت، طبقه پایین، پلاک ۴۰

تلفن: ۳۵۵۳۵۹۶۱ (۰۴۱)

